



Infrastructure
Transparency
Initiative

Afghanistan

د ډاډ ورکولو درېم راپور

په ټولگټو بنسټيزو پروژو کې د روڼتيا او حساب ورکونې څېړنه

د ۲۰۲۱ کال می میاشت



کاسټ - افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوښت

تمويلوونکي:

GIZ Open Policy Advisory Fund (OPAF)



د ډاډ ورکونکي ډله:

صبغت الله کریمي

ذبیح الله ژکفر

احمد الله موج

غلام رضا میرزایی

روح الله وفا

لړلیک

vi	لنډیزونه او تعریفونه
x	د کاسټ (CoST) په هکله
xi	د څېړنې ډله
Error! Bookmark not defined.	منښلیک
xiv	د پېل خبرې
۱	لنډیز
۱	اساسي موندنې
۴	سپارښتنې
۷	لومړۍ څپرکۍ: د څېړنې پېژندنه
۹	1.1. د وضعیت ارزونه
۱۰	1.2. د څېړنې طرحه
۱۱	1.3. د څېړنې میتودولوژي
۱۱	1.3.1. د اړوندو سندو د څېړنو کتنه
۱۱	1.3.2. د اطلاعاتو د نمونې ټاکنه
۱۵	1.3.3. اطلاعاتو ټولونه
۱۵	1.3.4. سیمه ییزې لیدنې
۱۵	1.3.5. د اطلاعاتو تحلیل
۱۶	1.3.6. سلا مشورې او د راپور پرمختیا
۱۸	دویم څپرکۍ: د پروژې د اطلاعاتو خپرول
۲۰	۱،۱ د زیربنا د اطلاعاتو خپرول
۲۱	۲،۱ د ارزونې کاري سیمه
۲۱	۳،۱ په فعاله توګه د اطلاعاتو خپرول
۲۳	۱،۱،۳ د پروژو په کچه او د قرارداد په کچه د اطلاعاتو د خپرولو توپیر
۲۷	۴،۱ د اطلاعاتو انفعالي خپرول
۳۲	درېیم څپرکۍ، د تدارکاتو مدیریت

۳۶.....	۳،۲ د داوطلبۍ لړۍ.....
۳۶.....	۱،۳،۲ د داوطلبۍ موده.....
۳۸.....	۲،۳،۲ د آفر د ارزونې موده.....
۳۹.....	۳،۳،۲ د قرارداد د ورکړې موده.....
۴۰.....	۴،۳،۲ د کار د پيل موده.....
۴۱.....	۴،۲ د لگښت اټکل.....
۴۴.....	څلورم څپرکی: د قرارداد مدیریت.....
۴۶.....	4.1. د ارزونې سیمه.....
۴۶.....	4.2. د مهالوېش مدیریت.....
۴۸.....	4.3. د لگښت مدیریت.....
۵۰.....	4.4. د بدلونونو مدیریت.....
۵۱.....	4.5. مالي مدیریت.....
۵۴.....	پنځم څپرکی: د پروژو د قضیو څېړنې.....
۵۶.....	۱،۱. هغه پروژې، چې اطلاعاتو ته یې خلک لاسرسی لري.....
۷۹.....	۲،۲. هغه پروژې، چې اطلاعاتو ته یې خلک لاسرسی نه لري.....
۸۲.....	شپږم څپرکی: اساسي موندنې او سپارښتنې.....
۹۱.....	ضمایم.....
۹۳.....	درېیمه ضمیمه: د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د معیار توکي.....

د انځورونو لیست

- انځور ۱: د قرارداد د پرمختګ د څارنې یو پېښور په اجایس آنلاین پلیټفورم کې.
- انځور ۲: د اطلاعاتو سیمې، چې د پروژې په هر پړاو کې د تدارکاتي ادارو له خوا په خپله خپاره شي.
- انځور ۳: د هرې تدارکاتي ادارې له خوا په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه.
- انځور ۴: د یوې بنسټیزې پروژې د اطلاعاتو خپرول، د پروژې او قرارداد په کچه، د اطلاعاتو په تفکیک سره.
- انځور ۵: د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا د نوښت د اطلاعاتو سیمې؛ د غوښتنې په اساس، د اطلاعاتو د خپرولو لپاره.
- انځور ۶: په عمومي ډول او د تدارکاتي ادارو په کچه د غوښتنې په اساس د اطلاعاتو د خپرولو کچه.
- انځور ۷: په عمومي ډول، د پروژې په کچه او د قرارداد په کچه د هرې پروژې لخوا د غوښتنې له مخې د اطلاعاتو د خپرولو کچه.
- انځور ۸: د داوطلبۍ د سندونو شمېر، چې وېشل شوی او ګډون پکې شوی.
- انځور ۹: د عمومي او پروژې له مخې د داوطلبۍ موده.
- انځور ۱۰: د تدارکاتي ادارو په کچه د داوطلبۍ موده.
- انځور ۱۱: د پروژې په کچه د داوطلبۍ یو د ارزونې موده.

انځور ۱۲: د پروژې په کچه د قرارداد د ورکړې موده.

انځور ۱۳: د پروژې په کچه د قرارداد د پېل موده.

انځور ۱۴: د پروژې په کچه د برابرد شویو او قرارداد شویو لگښتونو ترمنځ د بدلونونو اندازه.

انځور ۱۵: د پروژې له مخې د وخت زیاتوالی.

انځور ۱۶: د تدارکاتي ادارو په کچه د وخت زیاتوالی.

انځور ۱۷: د پروژې په کچه د لگښتونو زیاتوالی.

انځور ۱۸: د تدارکاتي ادارې په کچه د لگښتونو زیاتوالی.

انځور ۱۹: د بدلونونو عمومي شمېر، تکرار او ډول.

د جدولونو لیست

لومړۍ جدول: دا جدول د تدارکاتي ادارو شمېر، د هغوي له خوا د ۲۱۹ پروژو په هکله د اطلاعاتو خپرول، چې د لومړي ډول اطلاعاتو (په فعاله توګه د اطلاعاتو خپرولو) لپاره ټاکل شوي دي.

دویم جدول: د ۲۰ ټاکل شویو ودانیزو پروژو شمېر، چې د دویم ډول اطلاعاتو د نمونې لپاره ټاکل شوي دي.

درېیم جدول: داوطلبی د اسنادونو شمېر، چې وېشل شوی، ګډون په کې شوی او په داوطلبی کې د ګډون کچه.

د چارټونو لیست

چارټ ۱: د دویم ډول اطلاعاتو لپاره د پروژو د غوره کولو سرچینه.

چارټ ۲: د OC4IDS د معیار له مخې د پروژې د دوران اندازه کول.

لنډيزونه او تعريفونه

ADB	اسيا پرمختيايي بانک
AFN	د افغانستان پولې واحد
AGEOPS	د افغانستان برېښنايي او پرانيستې تدارکاتي سيستم
ARA	افغانستان د ريل پټليو اداره
ARDS	د افغانستان د بيا رغوونې او پرمختيا خدمتونه
AT	د تضمين کيفيت ټيم
ATL	اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون
AUWSSC	افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کاناليزاسيون اداره
BoQ	د مقدارونو ليسيټ
CAA	د ملکي هوانوردۍ اداره
CDC	ټولنې د پرمختيا شورا
CMO	قراردادونو د مديريت مرکز
CoST	کاسټ - د زيربناوو د روڼتيا نوښت
CRIDA	د مرکزي سيمو د پرمختيا خپلواکه اداره
CSO	مدني ټولنې
DABS	د افغانستان برېښنا شرکت
GIRA	د افغانستان اسلامي جمهوري دولت
ICB	نړيواله سياليزه داوطلبې
IDB	اسلامي پرمختيايي بانک
IDS	د زيربناوو د اطلاعاتو معيار
IFB	د داوطلبۍ بلنه
JV	گډه هوکړه
KM	کابل ښاروالي
KUTEI	کابل د ښاري ترانسپورټ د اغېزمنتوب پرمختيا
LICB	نړيوال محدود سياليزه داوطلبې
MAIL	د کرنې، اوبو لگولو او مالدارۍ وزارت
MEC	اداري فساد پر وړاندې مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه گډه کمېټه
MEW	د انرژۍ او اوبو وزارت
MCIT	د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت
MoE	د پوهنې وزارت
MoEc	د اقتصاد وزارت
MoJ	عدلي وزارت
MoPH	د عامې روغتيا وزارت
MoT	د ترانسپورټ وزارت
MoU	تفاهمليک
MoUDL	د ښاري پراختيا او ځمکو وزارت
MRRD	د کليو پرمختيا او بيارغوونې وزارت

MSG	د څو ښکېلو اړخونو پله
MSWG	د څو ښکېلو اړخونو کاري پله
NCB	ملي سیالیزه داوطلبی
NPA	د تدارکاتو ملي اداره
NPC	د تدارکاتو ملي کمیسیون
NTA	ملي تخنیکي مرستندوی
NUG	د ملي یووالي حکومت
NTP	د مخکې تگ یادښت
OCP	د پرانیستې قرارداد مشارکت
PE	تدارکاتي اداره
PPE	د شخصي خوندیتوب وسایل
PPU	د تدارکاتي پالیسی واحد
PWD	د ټولگټو ریاست
SSM	د واحدې منبع میتود
TI	د رویتیا نړیواله اداره
ToR	د دندو لایحه
UN	ملگري ملتونه
USD	امریکايي ډالر
WB	نړیوال بانک
PH	عامه روغتیا
NDC	د ملي پراختیا شرکت
TUTAP	د ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان پروژه
EPC	انجینیري، تدارکات او رغښت
RoW	د لارې حق
CASA	مرکزي اسیا، سویلي اسیا

تعريفونه

پروژه	پروژه په يو ځانگړي ځای کې د ودانيزو توکو د يو شمېر فعاليتونو د لېږد اصطلاح ده، چې په عمومي ډول د يو مديريتې واحد (د پروژې مالک) او بوديجوي ادارې تر چتر لاندې اجرا کېږي.
قرارداد	قرارداد يو قانوني يا رسمي مکلف کوونکی هوکړه لیک دی، څو د يو لړ شرايطو له مخې، چې هوکړه لیک کې ذکر شوي وي، د يوې تدارکاتي ادارې او قراردادي يا سلاکار ترمنځ د يو لړ فعاليتونو د اجرا لپاره تر سره کېږي. د بنسټيزې روڼتيا نوښت (کاسټ) له مخې، يوه رغښه پروژه ښايي له څو قراردادونو جوړه وي، کوم چې د اسانتياوو د لېږد لپاره تر سره کېږي.
د بنسټيزې روڼتيا نوښت	د بنسټيزې روڼتيا نوښت (کاسټ) د زېربناوو د اطلاعاتو معيار د اطلاعاتو د خپرولو معيار دی، چې د کاسټ له لورې پلي کېږي. د کاسټ افغانستان د زېربناوو د اطلاعاتو معيار د اطلاعاتو ۶۳ نښو اړخونو ته اړتيا لري، چې د پروژې د پېژندنې، چمتووالي، بشپړتوب، تدارکاتو او پلي کولو په گډون د يوې زېربناوې پروژې د دوران په بېلابېلو پړاوونو کې بايد شريک شي.
معيار (CoST IDS)	
د معلوماتو شريکول	د معلوماتو خپرول هغه بهير دی، چې ياد وړاندې کوي د زېربناوې پروژو د موخې، کچې، لگښتونو او اجرااتو په هکله اطلاعات پرانيستي او د خلکو د لاسرسي وړ دي، او پر وخت، په سمه او دوامداره توگه شريکېږي. تدارکاتي ادارې بايد ياده کړي، چې اطلاعات د لاسرسي وړ دي او په عامه ډومين کې پرانيستي دي.
د اطلاعاتو د خپرولو پورتال	وېبپاڼه، پرليکه سيستم يا هر پرانيستی او د لاسرسي وړ پليټفورم دی، چې تدارکاتي ادارې يې په عامه ډومين کې د اطلاعاتو د خپرولو لپاره کاروي.
په خپله د اطلاعاتو خپرول	په خپله د اطلاعاتو خپرول هغو اطلاعاتو ته راجع کېږي، چې د بنسټيزې روڼتيا نوښت (کاسټ) له لورې د پروژو د مالکانو او تدارکاتي ادارو څخه غوښتل شوي وي، چې د پروژې د دوران په بېلابېلو پړاوونو کې يې شريک او خپاره کړي. دا اطلاعات په يو واضح او کارنده بڼه د خلکو لپاره د لاسرسي وړ پورتالونو کې خپرېږي، لکه: پرليکه پورتال، چې زيات شمېر ښکېلو اړخونو ته پرانيستی او د لاسرسي وړ وي.
تدارکاتي ادارې	تدارکاتي اداره: هغه اداره ده، چې له عامه بوديجې څخه د زېربناوې پروژو لپاره د تدارکاتو چارې پر مخ وړي، د يو عامه قرارداد د لاسليک او مديريت مسؤليت لري. د ټرانسپورټ وزارت، کابل ښاروالۍ او نورې ادارې يې بېلگې دي.
د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو شريکول	په غوښتل شوي ډول د اطلاعاتو شريکول: هغو اطلاعاتو ته وايي، چې د پروژو له مالکانو او تدارکاتي ادارو څخه غوښتل کېږي، چې اړوندو اشخاصو يا ادارو ته د غوښتنې پر بنسټ اطلاعات ورکړي. په دې ډول د اطلاعاتو په خپرولو کې هغه ادارې ته په کارنده بڼه او د لاسرسي وړ ځای کې او ځانگړو شرايطو کې د اضافي اطلاعاتو ورکول شامل دي چې غوښتنه يې کړې وي.
OC4IDS	د پرانيستي قرارداد او د زېربناوو د اطلاعاتو معيار د زېربناوو د روڼتيا يو نوی معيار دی کوم، چې د پروژې

د ځانګړي کولو، چمتووالي، پلي کولو او لېږد په ګډون د پروژې په نورو پړاوونو کې د اندازې وړ اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته کوي. په دې کې د بنسټیزې روڼتیا نوبت (کاسټ) د اطلاعاتو د خپرولو ځانګړې پوهې سره یو ځای د پرانیستي قرارداد او پرانیستي اطلاعاتو له لارښوونو کار اخیستل کېږي. د ودانیزو اطلاعاتو د معیارونو لپاره پرانیستي قرارداد د زېربناوو د روڼتیا معیار؛ حکومت ته واضحې لارښوونې وړاندې کوي، چې کوم اطلاعات باید خپاره کړي او لا ډېر مهم یې دا چې څنګه یې د پروژې په بېلابېلو پړاوونو کې خپاره کړي. دا به مرسته وکړي، چې عامه بودیجه له پیل څخه تر پایه په سمه توګه ولګول شي، او په راتلونکې کې به هم ورته ډاډ رامنځته کړي. په دې هکله د نورو اطلاعاتو لپاره [دلته](#) کلیک کړئ.

د بنسټیزې روڼتیا نوښت (CoST) په هکله

د بنسټیزې روڼتیا نوښت یوه مخکښه نړیواله اداره ده، چې په ټولګټو زېربنايي پروژو کې د روڼتیا او ځواب ویینې د ښه والي لپاره کار کوي. د بنسټیزې روڼتیا نوښت له حکومت، خصوصي سکتور او مدني ټولنو سره کار کوي، خو د زېربنايي پروژو څخه ترلاسه شوي اطلاعات خپاره، تایید او تفسیر کړي. دا له وګړو سره مرسته کوي، چې پوه شي او له تصمیم نیوونکو سره حساب وکړي.

د بنسټیزې روڼتیا نوښت (کاسټ) د خپلو غړو پر مټ په ټوله نړۍ کې فعالیت کوي. کاسټ د خپلو غړو سربېره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې له کلیدي ادارو سره په ګډه کار کوي، خو په نړیواله کچه په زېربنايي پروژو کې د روڼتیا او ځواب ویینې د تجربو او پوهې تبادلې ته زمینه برابره کړي. د کاسټ په نړیوالو شریکانو کې آرټیکل ۱۹، د تړونونو پرانیستې مشارکت، د روڼتیا نړیوال سازمان او هایوس شامل دي.

د افغانستان اسلامي جمهوریت، اداري فساد پر وړاندې مبارزې د څارنې او ارزونې کمېټې (میک) د یوې سپارښتنې په ترڅ کې د اقتصاد وزارت پر مټ د ۲۰۱۳ کال په اکتوبر میاشت کې د بنسټیزې روڼتیا د نوښت غړیتوب ترلاسه کړ او په رسمي ډول یې یاد نوښت په ۲۰۱۶ کال پرانیست. له دغه وخت راهیسې یاد نوښت له حکومتي ادارو، خصوصي سکتور او مدني ټولنې سره په ګډه کار کوي خو په عامه زېربنايي پروژو کې د روڼتیا او ځواب ویینې کچه ښه کړي.

د څېړنې ډله

صبغت الله کریمي - د څېړنې مدیر

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



احمد الله موج - لوړ پوړی څېړونکی

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ذبیح الله زکفر، څېړونکی

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

روح الله وفا، د تدارکاتو متخصص

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

غلام رضا ميرزايي، د ارتباطاتو متخصص

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

کور ودانی

د بنسټیزې روڼتیا نوبت (کاسټ) د ډاډ ورکونې کلنی راپور د ټولگټو زېربنایي پروژو په سکتور کې د روڼتیا او ځواب ویینې د اندازه کولو لپاره د گڼو ښه‌ځوځو ځواوو کاري پلې (MSG) هڅه ده. د بنسټیزې روڼتیا نوبت (کاسټ) د افغانستان ملي دارالانشاء، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت، د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت، د افغانستان برېښنا شرکت او د کابل ښاروالي د ټولو مرکزي او ولایتي دفترونو منندوی دی، چې د اطلاعاتو، د پروژو د اسنادونو او کلیدي معلوماتو د وړاندې کولو پر مټ یې د ډاډ ور کونې د دغه درېیم راپور په پرمختیا او چمتو کولو کې مرسته کړې ده.

یاده دارالانشاء د افغانستان د اقتصاد وزیرې او د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوبت د گڼو ښه‌ځوځو ځواوو د کاري پلې مشرې جلالتماب پاکټر کریمه حامد فاریابی، څخه د نوموړې د دوامدار ملاتړ او د دې راپور په چمتو کولو کې د هغې د همکارۍ له امله مننه کوي. همدارنګه، دغه دارالانشاء د گڼو ښه‌ځوځو ځواوو کاري پلې (MSG) د غړو، څارونکو، دولتي شریکانو، مدني ټولنو او خصوصي سکتور څخه د دې راپور د خپرنېز بهیر او لومړۍ مسوده کې د هغوي د ارزښت لرونکې مرستې لپاره مننه کوي.

یاده دارالانشاء په دې توګه د کاسټ افغانستان، د روڼتیا سازمان څخه د خپرنې په ټول بهیر او د راپور د چمتووالي پرمهال د هغوی د اداري او لوژستیکي مرستو له کبله مننه کوي. د جی آی زیډ افغانستان - (OPAF) څخه ځانګړې مننه کوو، چې په د بنسټیزې روڼتیا نوبت (کاسټ) باندې یې خپل باور څرګند کړ او د دې راپور د پرمختیا، چمتووالي او ترسره کولو لپاره یې مالي ملاتړ ته اوږه ورکړه، چې د دغه ملاتړ پرته یې بشپړول خورا ستونزمن وو.

د پیل خبرې

د کاسټ افغانستان د مشرې جالتماب د اقتصاد وزیرې پیغام

د راپور په وروستی بڼه کې ور زیات شي

CONFIDENTIAL

لنډيز

د افغانستان حکومت د ۲۰۱۳ کال په اکتوبر میاشت کې د بنسټیزې روڼتیا د نوښت (کاسټ) غړیتوب ترلاسه کړ، خو په زېربڼایي سکتور کې د روڼتیا او ځواب ویینې کچه زیاته کړې. کاسټ افغانستان د گڼو ښنفعو خواوو د کاري ډلې (MSG) له خوا اداره کېږي، چې د دولت، مدني ټولنې او خصوصي سکتورونو له استازو جوړه ده او مشري یې د افغانستان د اقتصاد وزارت کوي. کاسټ د خپلو څلور ځانگړنو پر مټ په زېربڼایي سکتور کې د روڼتیا د زیاتوالي او د پیسو د ارزښت د لوړوالي لپاره کار کوي. دغه ځانگړنې په دې ډول دي: د گڼو ښنفعو خواوو د گډې کاري ډلې تگلاره، د اطلاعاتو خپرول، ډاډ ورکونه او ټولنیزه ځوابوښنه.

دا راپور د کاسټ افغانستان له لوري د ډاډ ورکونې د درېیم بهیر په ترڅ کې چمتو شوی دی. د دې راپور اساسي موخه دا ده، چې د اړوندو تدارکاتي ادارو له لوري د ټولو زېربڼایي پروژو په هکله اطلاعات له خلکو سره د افغانستان د برېښنايي او پړانښتي تدارکاتي سیستم پر لیکه د پلیټفورم له لارې شریک شي او د ټاکلو زېربڼایي پروژو د تدارکاتي او مدیریتي بهیرونو پړانښتوالی او اغېزمنتوب و ارزول شي. د دې راپور د چمتو کولو په پار لوی فعالیتونه د کاسټ نړیوالې ادارې د ډاډ ورکونې د لارښود او کاسټ افغانستان د اطلاعاتو د خپرولو لارښود پر بنسټ د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر او د ۲۰۲۱ کال د می میاشتو ترمنځ تر سره شوي دي.

په دې راپور کې ۲۲۹ ټولگې زېربڼایي پروژې تر پوښښ لاندې راوړل شوي دي، چې تدارکاتي ارزښت یې ۱ ملیارد ډالرو ته رسېږي. د ۲۱۹ زېربڼایي پروژو تدارکاتي چارې د ۱۳۹۸ مالي کال پر مهال تر سره شوې دي، چې اطلاعات یې د افغانستان د برېښنايي او پړانښتي تدارکاتي سیستم له لارې په فعال ډول د ۲۰۲۰ کال د اپرېل څخه تر می میاشت پورې خپاره شوي دي. همدارنګه، ۱۰ نورې پروژې د هغه لیست څخه ورزیاتې شوې، چې د گڼو ښنفعو خواوو د کاري ډلې او دولتي ادارو له خوا وړاندې شوې. د ټولو پروژو له ډلې، ۲۰ پروژې د دې لپاره ټاکل شوې؛ څو د غوښتل شویو اطلاعاتو د خپرولو کچه یې معلومه شي او د تدارکاتي او مدیریتي پروسو ارزونه یې ترسره شي.

اساسي موندنې

په فعاله ډول (په خپله) د اطلاعاتو د خپرولو ټوله کچه ۳۲٪ ثبت شوې. دا شمېر د هغه اطلاعاتو د بشپړوالي کچه څرګندوي، چې د تدارکاتي ادارو له لوري د افغانستان د برېښنايي او پړانښتي تدارکاتي سیستم له لارې خلکو سره په خپله د اطلاعاتو شریکولو د ۶۳ معیار پر بنسټ خپاره شوې. د ډاډ ورکونې د دویم راپور په پرتله په دې راپور کې ۳،۸٪ کموالی څرګند شوی دی، چې ښایي د اطلاعاتو د خپرولو په تړاو د تدارکاتي ادارو د وړتیا د کموالي، د پروژو په کچه د اطلاعاتو د نه خپرولو او د ملي تدارکاتو ادارې له مخې د ځینو ورکول شویو اطلاعاتو د اړوند سیمو پر ځای د اسنډونو د خپرولو او نورو لاملونو له کبله وي.

د پروژو په کچه اطلاعات نه دي خپاره شوي. د افغانستان په تدارکاتي سیستم کې د پروژې او قرارداد د مفاهیمو ترمنځ څرګند توپیر نه کېږي، په همدې اساس، د کاسټ له مخې د پروژې په کچه د تدارکاتي ادارو له خوا د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د سیمو نقطې نه اخیستل کېږي او نه خپرېږي. د افغانستان د برېښنايي او پړانښتي تدارکاتي سیستم له لارې یواځې د قراردادونو اړوند اطلاعات

خپرېږي، چې په خپله خوښه يې په کې د پروژې په کچه ځينې حقايق ور زيات کړي وي. له بل پلوه، کاسټ افغانستان په دې غور کوي، چې څنگه د اطلاعاتو د خپرولو نوی موډل يعنې د زېربنايي پروژو د اطلاعاتو د معيارونو لپاره د پرانيستي قراردادونو تگلاره عملي کړي؟ چې خلکو ته لا ډېر دوامدار او اغېزناک د اطلاعاتو بڼه وړاندې کوي.

د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو مجموعي کچه تر ۶۶٪ ده. دا کچه د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو د بشپړتيا کچه څرگندوي، چې د تدارکاتي ادارو له لوري د کاسټ افغانستان د اطلاعاتو د خپرولو د ۲۷ معيار له مخې تر سره کېږي. په دې برخه کې د دويم راپور په پرتله ۹٪ زياتوالی ليدل کېږي، چې لامل يې ښايي د تدارکاتي ادارو د ځواب ورکولو او پرانيستوالي په کچه کې زياتوالی وي. که څه هم څو ځلې ترې غوښتنه شوې او اړيکه ورسره نيول شوې؛ خو د ولسمشرۍ د چارو ادارې د عملياتي واحد د کوويډ - ۱۹ د بېرنيو پېښو د ۴ زېربنايي پروژو په تړاو هېڅ ډول غوښتل شوي اطلاعات نه دي خپاره کړي.

بولۍ لپاره د سيالۍ کچه په داوطلبو کې د قرارداديانو د ګډون له منځنۍ کچې معلومېږي. دا کچه د هغو بوليو د منځنۍ اندازې له نسبت څخه اخيستل شوې، چې د بولۍ اسناد ورته وېشل شوي دي. په منځنۍ کچه، په هره بولۍ کې ۶ داوطلبانو برخه اخيستي ده؛ خو ۳۳ داوطلبانو ته د بولۍ اسنادو وېشل شوي دي؛ کوم چې د تېر راپور په پرتله ۳۳٪ زياتوالی څرګندوي. د افغانستان برېښنا شرکت د پروژو د بوليو په تړاو تر ټولو ډېر (۶۸) داوطلبانو ته د بوليو اسنادو وېشل شوي دي. ورپسې د کابل ښاروالي، د کليو بيا رغونې او پراختيا وزارت او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت راځي. د کليو بيا رغونې او پراختيا وزارت د پروژو په بوليو کې تر ټولو ډېر (۸) داوطلبانو ګډون کړی، چې دې پسې د ښاري پراختيا او ځمکو وزارت، کابل ښاروالي او د افغانستان برېښنا شرکت په ترتيب سره راځي. د بوليو د اسنادو د وېش په کچه کې د زياتوالي لامل ښايي دا وي، چې د بوليو اسناد د ځينې تدارکاتي ادارو، لکه: د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ له لوري په انلاين بڼه خپاره شوي، خو په دې برخه کې هغه نوښتونه او اقدامات هم برخه لري، چې د تدارکاتي ادارو، ملي تدارکاتو ادارې او کاسټ افغانستان له لوري د ټولګټو زېربنايي پروژو د داوطلبو د اصلاح لپاره تر سره شوي دي. په نورو لاملونو کې ښايي دا هم شامل وي، چې د زېربنايي پروژو داوطلبو بهير راکم شوی.

د بولۍ منځنۍ موده ۲۰۵ ورځې ثبت شوي، چې په دې کې د دويم راپور په پرتله د ۱۳۱ ورځو کموالی هم شامل دی. د افغانستان برېښنا شرکت پروژې، او ورپسې د کابل ښاروالۍ او کليو بيا رغونې او پراختيا وزارت د پروژو لپاره په داوطلبو کې تر ډېر ځنډ تر سترګو شوی، په داسې حال کې، چې د ښاري پراختيا او ځمکو وزارت د پروژو داوطلبۍ په منځنۍ موده کې ترسره شوې ده. د داوطلبو د مودې د اوږدوالي لپاره يو شمېر لاملونه، لکه: د داوطلبو په ارزونه، د قرارداد په ورکړه او د کار په پيلولو کې ځنډ په ګوته شوي دي.

۱. د افغانستان برېښنا شرکت، د کليو بيا رغونې او پراختيا وزارت د پروژو په داوطلبو کې د منځنۍ کچې څخه زيات (تر ۶۰ يا ډېرو ورځو) ځنډ ليدل شوی، دا په داسې حال کې ده، چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په پروژو کې داوطلبې په منځنۍ موده (تر ۳۰) کې بشپړې شوې دي.

2. د داوطلبی د ارزونې پړاو او قرارداد د ورکړې د نېټې ترمنځ تر ۱۰۰ ورځو پورې ځنډ رامنځته شوی. د افغانستان برېښنا شرکت په لومړي سر کې او ورپسې د کابل ښاروالۍ او کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت پروژو په داوطلبیو کې تر ټولو ډېر ځنډ لیدل شوی دی، خو د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پروژو په داوطلبیو کې د ځنډ کچه کمه ده.

3. د افغانستان برېښنا شرکت او ورپسې د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت د پروژو د قرارداد د ورکړې او د کار د پیلولو د نېټې ترمنځ تر ټولو اوږده موده تر سترگو شوې ده. برعکس، د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت او د کابل ښاروالۍ په ټولو پروژو کې (له عرفاني سړک پرته)، د کار د پیلولو یادښت (NTP) د قرارداد له ورکړې سره سم اجرا شوی دی.

د افغانستان برېښنا شرکت د پروژو په داوطلبیو کې دوامداره ځنډ ښايي له دې امله وي، چې د برېښنا لويي پروژې ځانگړې تدارکاتي بڼې لري او تر ډېره پرې سیاسي او ټولنیز شرایط اغېز لري. خو، په نورو پروژو کې دا ډول ځنډ د عنعنوي اوږدو تگلارو له کبله رامنځته کېږي.

د ودانیو پروژو په نږدې ټولو نمونو کې لگښتونه تر ټاکلې اندازې ډېر اټکل شوي دي. د اټکل شوي لگښت او د قرارداد د لگښتونو ترمنځ له ۲٪ تر ۳۲٪ توپیر لیدل کېږي، چې په ډېرو حالاتو کې له اټکل شوي لگښت څخه د قرارداد لگښت ډېر شوی نه دی، چې د عامه تدارکاتو په کړنلارو کې یې اټکل شوی. خو، په دوامداره توګه د زیات برابرد دغه میلان د داوطلبۍ په سیالۍ باندې ناوړه اغېز لري شي، ځکه چې د داوطلبۍ د ارزونې ځانگړنې د پروژې د برابرد شوي لگښت له مخې ټاکل کېږي.

په منځنۍ کچه، ۴۶٪ د وخت ځنډ او ۱۰٪ د لگښتونو ډېروالی لیدل شوی، چې د ډاډ ورکولو د دویم راپور په پرتله ۱۸،۳٪ د ځنډ کموالی او په لگښتونو کې ۶،۲٪ زیاتوالی څرګندوي. په ټوله کې، په ۱۲ پروژو کې پروژې له ټاکل شوي وخت څخه په ځنډ بشپړې شوي دي. په داسې حال کې، چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په پروژو کې تر ۹۶٪ ځنډ راغلی، ورپسې د کابل ښاروالۍ، افغانستان برېښنا شرکت او د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت پروژې په دې کتار کې راځي، چې په پروژو کې یې په ترتیب سره ځنډ رامنځته شوی. د دې ترڅنګ، د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت پرته، د ټولو تدارکاتي ادارو په پروژو کې لگښتونه زیات شوي. د افغانستان برېښنا شرکت په پروژو کې تر ۱۷٪ لگښتونه تر ټاکلې اندازې اوښتي، ورپسې د کابل ښاروالۍ او ښار جوړولو او ځمکو وزارت پروژې دي.

که څه هم یو شمېر بهرني عوامل شتون لري، لکه د کووید - ۱۹ وبا خپرېدل، د حکومت په مالیاتو کې بدلون، ناوړه اقلیمي شرایط، خو د لگښتونو زیاتوالی تر ډېره د ناسمې سروی او کمزورې ډیزاین، د ځمکو نامناسب استثمار او بیا مېشت کولو د پلان، ناکافي څارنې او همدارنګه په ځنډ سره قرارداديانو ته د اواړو بدلون اجرا او په ځنډ سره د پیسو ورکړې اړوند ناکافي او ناڅرګندې کړنلارې د دغه لگښتونو د ډیروالي لاملونه دي.

قرارداديانو ته په ځنډ د پیسو ورکړه په خپل وخت د پروژو د بشپړېدو او داوطلبیو د سیالیو د کچې پر وړاندې ځنډونه دي. د خصوصي سکتور د استازو په وینا او د ځینې پروژو د اطلاعاتو له مخې، د قراردادونو د پیسو د ورکړې بهیر په منځنۍ کچه له ۳ تر ۵ میاشتې وخت نیسي. که څه هم د کابل ښاروالۍ او د افغانستان برېښنا شرکت په ځینې پروژو کې په منځنۍ کچه د قراردادونو د پیسو ورکړه لیدل شوې ده. د تدارکاتي ادارو او خصوصي سکتورونو استازو څرګنده کړې، چې د تدارکاتي ادارو له لورې په ځنډ سره د

پيسو د ورکړې د تصديق اجرا او د مالي وزارت له لورې د پيسو د ورکړې اوږد بهير په ټولو پروژو کې د پيسو په ورکړه کې د ځنډ دوه لوی لاملونه دي.

زياتره سيمه ييز شرکتونه د ټيټ ظرفيت لرونکي دي او حکومت سره د رغيزو خبرو اترو له کمښت سره مخ دي. د پروژې د اطلاعاتو او د ترسره شويو مرکو له مخې، په تدارکاتي ادارو کې د عامه تدارکاتو په هکله ناکافي پوهه، ځينې وختونه د دې لامل کېږي، چې نيمگړې او ناسمې داوطلبې تر لاسه شي. همدارنگه، د پروژو د مدیریت کمزوری ظرفیت، په ځانگړې ډول د ستراتيژيو او گواښونو د مدیریت، کیفیت د مدیریت او اړیکو د وړتیاوو کمښت؛ هغه لاملونه دي، چې قرارداديان او خصوصي سکتور يې له گواښ سره مخ کړی دی.

د مدني ټولنې له خوا ناکافي ښکېلتيا او د څارنې کموالی. د افغانستان د برېښنايي او پرانيستي تدارکاتي سیستم له لارې د اطلاعاتو خپرول او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون د مدني ټولنو لپاره پیاوړې وسیلې دي، چې پر مټ يې کولی شو په ټولگټو زېربنايي پروژو کې د روښتيا او ځواب ويښې کچه زیاته کړي. خو د زېربنايي پروژو په ټاکل شويو نمونو کې لیدل شوي، چې د پلان جوړونې او څارنې په برخه کې مدني ټولنو ډېره ونډه نه ده لرلې.

سپارښتنې

1. په خپله د اطلاعاتو د خپرولو د کچې معلومولو لپاره، تدارکاتي ادارو ته سپارښتنه کېږي، چې په منظم ډول د ټولگټو زېربنايي پروژو په هکله د اطلاعاتو د خپرولو اړوند د وړتیا لوړونې لپاره کار وکړي. د ملي تدارکاتو ادارې ته وړاندیز کېږي، چې د عامه تدارکاتو د قوانینو او کړنلارو د تعدیل لپاره زمینه برابره کړي، څو د تدارکاتو اجراءات او د قرارداد د مدیریت بهیرونه داسې برابر شي، چې تدارکاتي ادارو له لورې نوي او کره اطلاعات د افغانستان د برېښنايي او پرانيستي تدارکاتي سیستم له لارې خپاره شي. همدارنگه، د ملي تدارکاتو ادارې ته وړاندیز کېږي، چې د اطلاعاتو هغه نښې/اړخونه د افغانستان د برېښنايي او پرانيستي تدارکاتي سیستم له لارې خپاره کړي، چې د کاسټ افغانستان د اطلاعاتو د خپرولو معیارونو له مخې يې غوښتنه شوي ده.

د غوښتنې پر بنسټ د پروژې په کچه د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې د کموالي ارزونه، اقتصاد وزارت ته سپارښتنه کېږي چې د مالي وزارت، د چارو ادارې، ملي تدارکاتو ادارې او نورو اړوندو تقنیني بنسټونو په همکارۍ، د پرانیستي قرارداد او د زېربناوو د اطلاعاتو معیارونو (OC4IDS) د پروژې او قرارداد د مفاهیمو د واضح کولو بهیر ترسره کړي، کوم چې یو هر اړخیز او زېربناوو اړوند د اطلاعاتو معیار دی. همدارنگه، د ملي تدارکاتو ادارې ته سپارښتنه کېږي چې له اړوندو ادارو سره د نږدې همکارۍ پر مټ د افغانستان د برېښنايي او پرانيستي تدارکاتي سیستم کې د پرانیستي قرارداد او د زېربناوو د اطلاعاتو معیار (OC4IDS) د اطلاعاتو د خپرولو موډل شامل کړي.

2. د تدارکاتي ادارو له لورې د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو د کموالي د ارزونې لپاره، اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمیسیون ته سپارښتنه کېږي چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو غوښتنې په منظمه توګه وڅاري، او په هغو تدارکاتي ادارو باندې مجازات او قانوني کړنې پلي کړي چې وموندل شي د اطلاعاتو د خپرولو قوانین او کړنلارې نه پلي کوي. دا اقدام ښايي د تدارکاتي ادارو د ځواب ورکولو او ځواب ويښې کچه زیاته کړي.

3. په عامه تدارکاتو کې د سیمه ییزو شرکتونو د ګډون د ډېروالي په موخه، سپارښتنه کېږي چې تدارکاتي ادارې دې د داوطلبۍ د ځانګړنو د ارزونې پرمهال له نرمۍ کار واخلې او د یو شان پروژو اړتیاوې دې د یو شان کړنو په اړتیاوو بدلې کړي، او د کلنۍ بیا کتنې موده دې له پنځو کلونو څخه لس کلونو ته وغځوي. همدارنګه، سیمه ییز شرکتونو ته وړاندیز کېږي چې له نړیوالو شرکتونو سره ګډ تفاهم رامنځته کړي څو د لویو زېربنایي پروژو لکه بندونو، د برېښنا لېږد، ملي لویو لارو او نورو په داوطلبو کې د ګډون جوګه شي.

4. د پروژو د لګښتونو د زیات برارود د مخنیوي لپاره، تدارکاتي ادارو ته سپارښتنه کېږي چې د لګښتونو د برارود او محاسبې لپاره له نوې مېتود څخه کار واخلې، او په عامه زېربنایي پروژو کې د زیات برارود د کچې د کمولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. له حده بهر برارود د ټولګټو زېربنایي پروژو په داوطلبو کې د زیات شمېر داوطلبانو د ګډون مخه نیسي.

5. په پروژو کې د ځنډ او لګښتونو د ډېروالي د مخنیوي لپاره، تدارکاتي ادارو ته سپارښتنه کېږي چې په هر اړخیز ډول د پروژو د ځانګړي کولو او چمتو والي د پړاوونو لپاره مفصل بهیرونه له سره وضع کړي چې د سروی، ډیزاین، د لګښتونو برارود، مهالوېش ټاکل او ځمکو د استملاک په پړاوونو کې له تېرو تجربو او دوامداره ځنډونو څخه د ترلاسه شویو زده کړو څخه په کې ګټه اخېستل شوي وي. تدارکاتي ادارو ته وړاندیز کېږي چې د قراردادونو د څارنې په هر اړخیز میکانیزم له سره غور وکړي او د تدارکاتي ادارو او د هغوي د سلاکارانو د اصلاح شوې دندې، سرچینې، مېتودونه او لارې چارې له سره تعریف کړي.

6. د پیسو په ورکړه کې د ځنډ د ستونزې هوارولو په موخه، تدارکاتي ادارو ته سپارښتنه کېږي د مالي وزارت او ملي تدارکاتو ادارې سره په همغږۍ، قرارداديانو ته د پیسو د ورکړې اوسني عنعنوي مېتودونه نوي کړي او د پیسو د ورکړې لپاره پر لیکه میکانیزم چمتو کړي څو قراردادونه په ښه شکل وڅارل شي او پیسې یې په اسانۍ ورکړل شي. پر وخت او اغېزناک ډول د پیسو ورکړه د عامه پروژو په داوطلبو د باور کچه پېروي او د غیر ضروري ځنډونو او لګښتونو د زیاتوالي مخه نیسي.

7. د خصوصي سکتور د وړتیا لوړولو او ملاتړ په موخه، د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنې او د افغانستان د انجنیرانو ټولنې ته سپارښتنه کېږي چې د سیمه ییزو شرکتونو لپاره منظم اقدامات چمتو کړي څو د تدارکاتو او مدیریتي پوهې او وړتیاوو اړوند د هغوي ظرفیت لوړونه وشي. د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنې ته همدارنګه وړاندیز کېږي چې د ټولګټو زېربنایي پروژو د تدارکاتو په هکله د تجربو او اندېښنو د شریکولو په موخه د شرکتونو، قرارداديانو، تدارکاتي ادارو، د ملي تدارکاتو ادارې او مالي وزارت ترمنځ د منظمو غونډو لپاره زمینه برابره کړي.

8. مدني ټولنې ته سپارښتنه کېږي چې په ټولګټو زېربنایي پروژو کې د ټولنیزې ځواب وینې د ډېروالي لپاره کار وکړي، مدني ټولنې ته سپارښتنه کېږي چې داسې برنامې پر لار واچوي چې خلکو سره د شریکو شویو اطلاعاتو په کارولو خلکو ته د زېربناوو د مدیریت سیستمونو او تدارکاتو د اغېزناکتوب او پرانیستوالي په تړاو په منظم ډول ډاډ ورکړي. همدارنګه،

سپارښتنه کېږي چې مدني ټولنه دې د کاسټ افغانستان د پاپ ورکونې راپورونو د سپارښتنو د پلي کولو په تړاو سلا مشورې وکړي.

CONFIDENTIAL

لومړۍ څپرکۍ: د څېړنې پېژندنه



د ډاډ ورکوونې ټیم د بنسټیزې رویتیا نوښت (کاسټ) د څو ښکېلو اړخونو ډلې ته د ډاډ ورکوونې بهیر او څېړنې د مېتودولوژۍ د وړاندې کولو پرمهال
د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر ۱۵مه، د اقتصاد وزارت، کابل - افغانستان

لنډه کتنه

په دې څپرکي کې په لنډ ډول په افغانستان کې د زېربناوو د پراختیا د رول او وضعیت په هکله بحث شوی دی. په دې کې د وروستیو اقداماتو په اړه اطلاعات وړاندې شوي دي؛ کوم چې د روڼتیا او حساب ورکونې د زیاتوالي په موخه د حکومت او مدني ټولنې له خوا د زېربناوو اړوند اطلاعاتو د خپرولو په تړاو تر سره شوي دي. د دې څپرکي ډېره برخه د څېړنې مېتودولوژي او د دې راپور د چمتو کولو لپاره ترسره شوې پروسې تشریح کوي.

1.1. په ودانيز سکتور کې د وضعیت ارزونه

ودانيزه پراختيا، اقتصادي پرمختګ ته د رسېدو لپاره اساسي اړتيا او لومړيتوب بلل کېږي. په داسې حال کې چې د دوام لرونکي پراختيا ډېرې نړيوالې موخې (SDG) په ودانيز سکتور کې د اصلاحاتو وړانديز کوي. يوه تازه څېړنه، چې د زېربناوو د نړيوالې شبکې لخوا ترسره شوې ده، اټکل کوي، چې د زېربناوو په برخه کې ۹۷ تريليون ډالرو ته اړتيا ده، خو د ۲۰۴۰ کال دوام لرونکې پراختيا موخې تر لاسه شي، خو ډېر احتمال شته، چې په دغه برخه کې به يواځې ۱۸ تريليون ډالره پانگونه وشي. د کاسټ تجربې څرګندوي، چې د دغه پيسو ۱۰-۳۰ سلنه به د ناسم مديريت او ناکافي پانګونې له کبله ضايع شي.

په افغانستان کې د زېربناوو د ملي پلان (NIP 2017-2021) له مخې، په منځنۍ توګه د ملي پراختيايي بوديچې ۴۵٪ د زېربناوو په پراختيا باندې لګول کېږي. اټکل کېږي، چې هر کال تر ۸۰۰ مليون ډالرو پورې د زېربناوو په پراختيا مصرفيږي، چې له ډلې يې ۶۰۰ مليونه ډالره له پلان شوې بوديچې او ۲۰۰ مليونه ډالره له بهرنيو مرستو څخه تر لاسه کېږي. په دې برخه کې د ۲۰۰۱ کال راهيسې د شويو پرمختګونو سربېره هم افغانستان د زېربناوو له سخت کمښت سره مخ دی.

د افغانستان د ژوند د شرايطو د يوې سروې له مخې چې له ۲۰۱۶ څخه تر ۲۰۱۷ پورې ترسره شوې، يواځې ۳۶٪ وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسۍ لري، چې له ډلې يې د ۷۵٪ او په کليوالي سيمو کې يواځې ۲۵٪ وګړي د څښاک لپاره پاکې اوبه ترلاسه کوي. همدارنګه، يواځې ۳۱٪ وګړي د برېښنا له شبکې سره وصل دي، کوم چې په ښاري سيمو کې د برېښنا اساسي سرچينه ده، چې د ښاري سيمو ۹۲٪ وګړي ترې ګټه پورته کوي، خو په کليوالي سيمو کې دا شمېر يواځې ۱۳٪ دی. د کليوالي سيمو يواځې ۶۳٪ وګړي په داسې سيمو کې ژوند کوي، چې سړک ترې دوه کيلو متره لرې دی، او د سړکونو کچه په هر ۱۰۰ کيلومتر مربع کې تر ۱۵ کيلومترو پورې محدوده ده، چې دا حتی د افغانستان د ګاونډي هېوادونو څخه هم کم دي.

د دې ترڅنګ، په افغانستان کې د زېربناوو عمومي وضعيت کمزوری دی. د نړيوال بانک د لوژستيکي کړنو د شاخص له مخې، افغانستان د سوداګرۍ او ترانسپورت لپاره د زېربناوو د کيفيت له پلوه په درجه بندۍ کې تر ټولو وروسته دی. د دغو خنډونو په ځواب کې، حکومت د ټولګټو زېربناوو د پراختيا لپاره يو لړ اقدامات تر سره کړي دي. په ۲۰۱۴ کې، د تدارکاتي چارو د سمون لپاره د تدارکاتو ملي ادارې په نوم يوه مرکزي اداره جوړه شوې ده.

د تدارکاتو ملي ادارې تر دې دمه يو لړ اقدامات ترسره کړي چې په هغې کې د پرليکه (انلاين) تدارکاتي پورتال، په ۲۰۱۸ کال کې د افغانستان د برېښنايي او پراښستي تدارکاتي سيستم او په ۲۰۲۰ کال کې د برېښنايي داوطلبۍ د سيستم پراښسته او فعالول

¹ <https://www.unops.org/news-and-stories/publications/the-critical-role-of-infrastructure-for-the-sdgs> د اقتصادي ځيرکتيا واحد، ۲۰۱۹، د دوامدارې پراختيا د موخو لپاره د زېربناوو اړين رول.

² Global Infrastructure Hub, available at: <https://outlook.gihub.org/>

³ Global Infrastructure Hub, available at: <https://outlook.gihub.org/>

⁴ د زېربناوو ملي پلان، مالي وزارت، ص. ۶: <http://policy.mof.gov.af/home/wp-content/uploads/2019/01/National-Infrastructure-NPP.pdf>

⁵ Central Statistic Organization, Afghanistan Living Conditions Survey (2016 – 2017), available at:

⁶ د سپالي لپاره نښليدل، ۲۰۱۶، سوداګري او لوژستيک په نړيوال اقتصاد کې، د لوژستيکي کړنو شاخص او ښودونکي، ص. ۳۸-۵۴،

<https://documents.worldbank.org/curated/en/819531467075312039/pdf/106646-WP-P157496-PUBLIC-LogisticsPerformanceIndexLPI.pdf>

شامل دي. اوسمهال، د اجناسو، خدماتو او چارو د شاوخوا ۵۰۰۰ قراردادونو اطلاعات د يادو ملي پرليکه پورتالونو له لارې خپاره شوي دي. دا د څرگندولو بهير او د زېربنايي پروژو په لېږد کې د خلکو د گډون د بنسټيز کولو پر لور ستر گام بلل کېږي.

د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د څارنې او ارزونې کمېټې (ميک) د سپارښتنې پر بنسټ، افغانستان په ۲۰۱۳ کال کې د بنسټيزې روڼتيا نوبت (کاسټ) غړيتوب ترلاسه کړ. کاسټ افغانستان د گڼو زینفعو خواوو گډې کاري ډلې (MSG) له خوا پر مخ وړل کېږي، د يوې ملي دارالانشاء له خوا اداره کېږي او موډل يې د کاسټ د نړيوالو ځانگړنو او معيارونو له مخې چمتو شوی دی. موخه يې دا ده چې د عامه سکتور په رغيزو پروژو کې د روڼتيا او حساب ورکونې د ډېروالي پر مټ په زېربناوو باندې د لگول کېدونکو پيسو ارزښت زيات شي. دا د يو داسې سوداگريز چاپېريال په رامنځته کولو کې مرسته کوي، چې د اداري فساد د پېښېدو امکان په کې کمېږي او د مدیریت او اغېزمنتوب کچه يې زياتېږي.

د بنسټيزې روڼتيا نوبت (کاسټ) خپلې موخې ته د څلور اساسي ځانگړنو پرمټ ځان رسوي، چې دغه ځانگړنې په دې ډول دي: (۱) پرانيستوالی، (۲) د پروسې د کيفيت تضمين، (۳) د څو ښکېلو اړخونو ډله او (۴) ټولنيزه حساب ورکونه. د کاسټ له ځانگړنو سره د سمون لپاره اړينه ده، چې د پروژو او تدارکاتي تصديو خاوندان د زېربنايي پروژو اطلاعات په عامه کانالونو کې څرگند او خپاره کړي. د بنسټيزې روڼتيا نوبت د ډاډ ورکونې بهير د گڼو زینفعو خواوو د گډې کاري ډلې (MSG) او خلکو سره مرسته کوي، چې په خپرو شويو اطلاعاتو پوه شي، د لېوالتيا وړ موضوعات يا اندېښنې يې ځانگړې کړي او د زېربنايي سکتور د روڼتيا او حساب ورکونې اړوند اساسي پيغامونه ولېږدوي. په ورته وخت کې، کاسټ د پيسو ارزښت زياتوي او په پايله کې ښه کيفيت لرونکي زېربنايي جوړښتونه او خدمات وړاندې کوي.

1.1. د څېړنې طرحه

د ۲۰۱۶ کال له منځو راهيسې، د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوبت (کاسټ) تر دې دمه د زېربنايي پروژو په هکله د ډاډ ورکونې دوه راپورونه چمتو کړي دي. د ۲۰۲۰ کال په سپټمبر مياشت کې، د گڼو زینفعو خواوو د گډې کاري ډلې (MSG) د څېړنې يوه ډله (د ډاډ ورکونې ډله) وگمارله څو د ډاډ ورکونې دغه درېيم راپور چمتو کړي. د دې راپور موخه دا ده، چې د افغانستان په زېربنايي سکتور کې د روڼتيا او حساب ورکونې د وضعيت يوه لنډه کتنه وړاندې شي. په دې راپور کې د ۲۲۹ عامه زېربنايي پروژو اړوند خپرو شويو اطلاعاتو فعاله ارزونه شوي ده، چې ارزښت يې نږدې يو ميليارډ ډالرو ته رسېږي. همدارنگه د دغو پروژو د تدارکاتي او مدیریتي پروسو پرانيستوالي او اغېزمنتوب ته کتنه شوې ده او په ټاکل شويو ۲۰ زېربنايي پروژو کې د احتمالي اندېښنو د حل په موخه سپارښتنې وړاندې شوې دي. د دې راپور لپاره څېړنه د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر او د ۲۰۲۱ کال د می مياشتو ترمنځ ترسره شوې ده. د اطلاعاتو لومړنۍ ټولونه د ۲۰۲۰ کال له اپرېل څخه تر می مياشتو کې بشپړه شوي ده. د دې راپور لپاره څېړنه د کمي مېتود پر بنسټ تر سره شوې ده، خو له کيفي تگلارې هم کار اخېستل شوی دی. په څېړنه کې د اړوندو څېړنو مطالعه، د ميز د سر کتنې، ساحوي کتنې، مرکې، د اطلاعاتو تحليل، سلامشورې او د راپور چمتو کول شامل دي. د ډاډ ورکونې ډلې لپاره کاري سيمه او کاري پلان د دندو د لايحې او لومړني راپور له مخې چمتو شوي دي، چې دواړه د گڼو زینفعو خواوو د گډې کاري ډلې (MSG) له لوري منظور شوي دي.

دا راپور په شپږ څپرکيو او ملپانو کې ترتيب شوی دی. په لومړۍ څپرکي کې، د راپور لنډه پېژندنه او مېتودولوژي وړاندې شوي ده. په دويم څپرکي کې د ۲۰۱۹ کال د پروژو اړوند اطلاعاتو د څرگندولو کچه او بشپړتيا په نښه شوې، چې د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوبت د معيارونو له مخې تر سره شوې ده. په درېيم څپرکي کې د ۲۰ پروژو تدارکاتي بهير ځانگړې برخي ارزول شوې دي، کوم چې د دې راپور لپاره ټاکل شوې وې. په څلورم څپرکي کې د يادو ۲۰ نمونه ای پروژو د مدیریت اړوند اساسي موضوعات رابرسېره شوي دي. په وروستي څپرکي کې د راپور موندنې او د اصلاحاتو په موخه اړوند سپارښتنې راوړل شوي دي.

د دې راپور اصلي بڼه په انگليسي ژبه چمتو شوې ده، په همدې اساس که چېرې د دې راپور په رسمي ژباړو کې کومه تېروتنه وليدل شي، په هکله به يې انگليسي راپور ته اعتبار ورکول کېږي.

1.3. د څېړنې مېتودولوژي

دا څېړنه د بنسټيزې روڼتيا نوبت (کاسټ) د نړيوالې برخې له لوري د کيفيت لار ښود تر چمتو کولو او د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوبت د د گڼو ښه‌و خواوو د گډې کاري پلې (MSG) لخوا د اطلاعاتو د څرگندولو لارښود تر بشپړولو وروسته طرحه شوې ده. په دې څېړنه کې لاندې پنځه اساسي پړاوونه شامل دي: (۱) د اړوندو څېړنو مطالعه او د راپور د لومړۍ برخې چمتو کول، (۲) د نمونو ټاکنه، (۳) د اطلاعاتو ټولونه (د مېز د سر کتنې، سيمه ييزې کتنې او مرکې)، (۴) د اطلاعاتو تحليل او (۵) سلامشورې او د راپور ليکل. په لومړۍ ضميمه کې هغه ټول پړاوونه څرگند شوي دي، چې د څېړنې په هره برخه کې راغلي دي.

1.3.1. د اړوندو اسنادونو او څېړنو کتنه

په دې څېړنه کې په افغانستان کې د زېربنايي سکتور مدیریت ته لنډه کتنه شوې ده خو په دې اړه د شاليد اړوند نوي اطلاعات ترلاسه شي او د ملي اقتصاد په پراختيا کې د زېربناوو په رول باندې پوه شو. د ډاډ ورکونې پلې په افغانستان کې د زېربناوو د سکتور اړوند فعالانو، لگول شويو پيسو، د تمويل د مېکانيزمونو، تدارکاتي او پروژې د مدیریت جوړښتونو، او همدارنگه د قوانينو او پاليسيو اړوند شته ليکنو ارزونه کړي ده. راټولو شويو اطلاعاتو د څېړنې په نورو پړاوونو لکه د اطلاعاتو ټولولو لپاره وسايل او مېتودونه او د راپور په ليکلو کې مرسته کړي ده.

1.3.2. د اطلاعاتو د نمونې ټاکنه

د دې څېړنې لپاره د اطلاعاتو دوه ډوله نمونې ټاکل شوي دي:

د لومړي ډول اطلاعاتو نمونه: (په خپله د اطلاعاتو خپرول د ارزونې لپاره): په دې څېړنه کې هغه زېربنايي پروژې ټاکل شوې دي، چې تدارکاتي چارې يې د ۱۳۹۸ مالي کال پرمهال تر سره شوې دي او له وړاندې په افغانستان د برېښنايي او پړانيسټو تدارکاتو سيستم (AGEOPS) کې په فعاله ډول خپرې شوې دي. د ډاډ ورکونې پلې وموندل، چې د ۲۰۲۰ کال له اپرېل مياشتې څخه تر می مياشتې پورې د ۱۱ تدارکاتي ادارو د ۲۱۹ پروژو اطلاعات ښکاره کړي دي، چې بشپړې شوې دي يا پرې کار روان دی. د دې لپاره هغه پروژې نه دي ټاکل شوي، چې ځنډول شوې، کار پرې بند شوی يا مسترد شوې دي. په همدې اساس، د هغو پروژو شمېر، چې د لومړي ډول اطلاعاتو د نمونې لپاره ټاکل شوې، شمېر يې د

هغو ټولو پروژو سره مساوي نه دي، چې کار پرې روان دی یا بشپړې شوې دي او په افغانستان د برېښنايي او پرانیستو تدارکاتو سیستم (AGEOPS) کې خپرې شوې دي. په لومړي جدول کې د تدارکاتي ادارو او د هغوي د زېربنايي پروژو په هکله اطلاعات راوړل شوي دي، چې په افغانستان د برېښنايي او پرانیستو تدارکاتو سیستم (AGEOPS) کې څرگند او خپاره شوي دي.

لومړی جدول: د ۱۱ تدارکاتي ادارو او د هغوي د ۲۱۹ پروژو لیست چې د لومړي ډول اطلاعاتو ټولونې د سمپل په توګه ټاکل شوي دي


کټه	تدارکاتي اداره	د هغو پروژو شمېر چې اطلاعات یې څرګند شوي	د هغو پروژو شمېر چې کار پرې روان دی	د بشپړو شویو پروژو شمېر	د هغو ټولو پروژو ټول لګښت چې اطلاعات یې څرګند شوي
1	د ترانسپورت وزارت	د سړکونو ملي اداره	26	24	0
		د لویو لارو د ترانسپورت اداره	-	-	-
		د ملکي هوانوردۍ اداره	1	1	0
		د افغانستان د ریل پټلۍ اداره	-	-	-
2	د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره	9	8	0	23,138,344,063.0
3	د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت	52	51	0	4,177,163,805.74
4	د عامې روغتیا وزارت	8	7	0	728,440,880.15
5	د پوهنې وزارت	48	44	4	866,071,978.17
6	د ښار جوړونې او ځمکو چارو وزارت	2	2	0	151,059,172.75
7	د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت	7	4	0	2,821,849,132.25
8	د مرکزي زون د پراختیا خپلواکه اداره	3	3	0	578,296,534.99
9	د افغانستان برېښنا شرکت	8	6	0	5,310,322,078.03
10	کابل ښاروالي	10	6	0	1,702,411,788.95
11	د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت	45	40	0	183,748,578.72
د ټولو پروژو شمېر		219	196	5	72,473,847,973.8
ټول ارزښت (امریکايي ډالر)		953,603,262.81			

د دویم ډول اطلاعاتو نمونه (د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو د ارزونې لپاره): په دې څېړنه کې ۲۰ زېربنايي پروژې د تفصیلي ارزونې په موخه وټاکل شوې څو د پروژې د ځانګړی کولو، چمتو کولو، تدارکاتي چارو، پلي کولو او بشپړولو په ګډون د پروژو بشپړ دورانونه یې و ارزول شي، کوم چې په ترتیب سره د تدارکاتي ادارو له لورې د ۲۰۲۰ کال په سپټمبر او د ۲۰۲۱ کال په می میاشت کې وړاندې شوي دي. د ډاډ ورکونې پلې او د ګڼو ښینغو خواوو د ګډې کاري پلې (MSG) په خپل وار ۱۷ او ۳ زېربنايي پروژې وړاندیز کړي دي کوم چې د ۲۰۲۰ کال د اکتوبر په ۱۵ نېټه د یادې پلې په دېرشمه غونډه کې منظور شوي دي.

د ډاډ ورکونې پلې لس پروژې وړاندیز کړي دي کوم چې په ۱۳۹۸ مالي کال کې د افغانستان د برېښنايي او پرانیستو تدارکاتو سیستم (AGEOPS) کې خپرې شوي دي او له وړاندې ټاکل شویو ځانګړنو سره پرتله شوي دي چې د پروژې ټول ارزښت، جغرافیوي موقعیت، د

لاسرسې کچه او د زېربنا ډول ته پاملرنه شوې. د هغو پروژو څخه درې پروژې ټاکل شوي دي چې لیست یې له تدارکاتي ادارو غوښتل شوی و او د ۱۳۹۸ مالي کال پرمهال یې تدارکاتي چارې ترسره شوي دي او له یادو ځانگړنو سره پرتله شوي دي. سربېره پر دې، د روانې وبا له کبله د عامه بودیچې ډېره برخه او تمویل د روغتیايي زېربنا جوړولو او وسایلو ته ځانگړې شوي ده. په همدې اساس، د کیفیت د تضمین ډلې د دې راپور لپاره ۴ زېربنایي پروژې ټاکل شوي دي د کووید-۱۹ وبا لپاره ځانگړې شوي دي.

له بل پلوه، د څو ښکېلو اړخونو ډلې د دې راپور لپاره درې پروژې وړاندیز کړي دي ځکه چې په هکله یې یو شمېر اندېښنې موجودې وې او بل دا چې ټولنیز او اقتصادي ارزښت یې هم درلود. په لاندې جدول کې هغه پروژې ښودل شوي دي چې د دویم ډول اطلاعاتو نمونه ترېنه راټوله شوې ده.



سرچینه ۰۱: د دویم ډول اطلاعاتو د نمونې لپاره ټاکل شوو پروژو سرچینه

د دویم ډول اطلاعاتو د نمونې لپاره ۲۰ زېربنایي پروژې ټاکل شو دي چې په هغې کې پنځه پروژې د تدارکاتي ادارو، چې هر یوه یې ۴ پروژې لرلې او په دویم جدول کې وړاندې شوي دي.

۱. د کلیو بیا رغونې او وزارت وزارت
۲. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت
۳. د افغانستان برېښنا شرکت
۴. کابل ښاروالی
۵. د عامې روغتیا وزارت

دویم جدول: د ۲۰ ټاکل شویو زېربنایي پروژو لیست چې د دویم ډول پېټا د نمونې لپاره غوره شوي وې (reactive data disclosure)

کټه	د پروژې نوم	د زېربنا ډول	موقعیت	وضعیت	د قرارداد اصلي بیه	د ټاکلو سرچینه
د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت						
1	په بهسودو ولسوالۍ کې د ننگرهار له سړک څخه تر معیوبینو کمپلیکس پورې د ۲,۳۷ کیلومتره کانکریټي سرکت جوړیدل	کانکریټي سړک	ننگرهار	کار پرې روان دی	35,599,400.00	AGEOPS
2	د ۶,۷ کیلومتره کانکریټي سړک او د هغې فرعي جوړښت جوړول په دیوېگي مزار کې	کانکریټي سړک	بدخشان	کار پرې روان دی	91,147,975.00	AGEOPS
3	د ۵۱ متره اړسي سي پل جوړول او ورسره د ۱,۶ کیلومتره جغلي سړک جوړول په اشکاشو خنډ ولسوالۍ کې	پل او سړک	پنجشیر	کار پرې روان دی	19,042,050.00	AGEOPS
4	د بامیان ښار په شهیدان ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د یوې شبکې جوړول	اوبه رسونه	بامیا	کار پرې روان دی	45,875,663.00	AGEOPS
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت						

کټه	د پروژې نوم	د زېرنا ډول	موقعیت	وضعیت	د قرارداد اصلي بیه	د ټاکلو سرچینه
5	د نجونو د لیسې لپاره د ۲۴ اطاقه ودانۍ جوړول او ورسره وسایل د هرات ښار په شپږمه ناحیه کې	ښوونځی	هرات	کار پرې روان دی	27,164,939.00	PE
6	د کاپیسا ولایت اداري ودانۍ	وداني	کاپیسا	کار پرې روان دی	32,664,950.00	PE
7	د بلخ طب فاکولتي لپاره وداني	وداني	بلخ	خندول شوې	115,351,786.4	MSG
8	د روغتیايي درملو او تولیداتو د کیفیت لابراتوار جوړول	وداني	کندهار	خندول شوې	94,308,800.0	MSG
د افغانستان برېښنا شرکت						
9	د ۲۰/۲۲۰ کیلو ولټ غبرګت برېښنا لین طرحه، چمتو کول، نصبول او فعالول له جلال آباد څخه د کنړ تر اسد اباد پورې	د لېږد مزی	کنړ	کار پرې روان دی	2,306,123,090	AGEOPS
10	د ۵ میگاواټ سولري برېښنا د دستگاه نصبول	نوې کېدونکې انرژي	غور	په انتظار کې	815,400,000.0	AGEOPS
11	له مرکزي اسيا څخه سویلي اسيا ته د ۵۰۰ کیلو ولټ برېښنا د لېږد مزی (کاسا ۱۰۰۰)	د لېږد مزی	ملي	کار پرې روان دی	17,111,616,866.0	PE
12	د بغلان ولایت له دشت الوان څخه د کابل تر ارغندي پورې د ۵۰۰ کیلو ولټ برېښنا د لېږد مزی	د لېږد مزی	ملي	کار پرې روان دی	8,977,921,686.0	MSG
کابل ښاروالی						
13	د ۲,۶۵۴ کیلومتره عرفاني سرک جوړول په ۱۳ ناحیه کې	سرک	کابل	کار پرې روان دی	250,751,820.85	AGEOPS
14	د ۳,۹۶ کیلومتره قیر سرک جوړول سره د اوبو ویستلو د جوړښت سره چې قرغه د سپین کلي چوک له لارې له کمپنۍ سرک سره وصلوي	قیر سرک	کابل	بشپړه شوې	288,465,920.00	AGEOPS
15	له دشت برجي څخه تر کندهاري کوڅې پورې د ۳,۷۹۱ کیلومترو په اوږدوالي د ۴۰ متره کوڅې جوړول، په ۱۳ ناحیه کې	قیر سرک	کابل	کار پرې روان دی	284,983,554.10	AGEOPS
16	د ۲,۲ کیلومتره قیر سرک او ورسره د اوبو ویستلو د ویالو جوړول د قلعه نجارها د ۱۱ لټ څخه تر کاینات چهاراهای او خواجه بغرا چهاراهای پورې	قیر سرک	کابل	بشپړه شوې	211,963,483.0	AGEOPS
د ټولګټو وزارت						
17	په هرات ولایت کې د کووید-۱۹ ناروغانو لپاره د ۲۰۰ بستریز روغتون جوړول	وداني	هرات	کار پرې روان دی	78,332,125.00	CoVID-19 Projects List (NDC)
18	په نیمروز ولایت کې د کووید-۱۹ ناروغانو لپاره د ۱۰۰ بستریز روغتون جوړول	وداني	نیمروز	کار پرې روان دی	78,332,125.00	
19	د ۱۲ ناحیې په شاهان سیمه کې د کووید-۱۹ ناروغانو د پاملرنې لپاره د ۵۰ بستریز روغتون د ودانۍ جوړول	وداني	کابل	کار پرې روان دی	55,000,000.00	
20	په تخار ولایت کې د ۱۰۰ بستریز روغتون د بنسټیزې رغونې چارې	وداني	تخار	کار پرې روان دی	14,773,478.00	CoVID-19 Projects List (NPA)
د پروژو ټول لګښت (افغانۍ)					30,934,819,711.35	
د پروژو ټول لګښت (امریکايي ډالر)					407,037,101.47	

^۸ امریکايي ډالر په ۷۶ افغانۍ

1.3.3. اطلاعاتو ټولونه

د لومړي ډول نمونې لپاره (د ۲۱۹ زېربنایي پروژو) اطلاعاتو ټولونه له افغانستان د زېربنایي او پړانېستو تدارکاتو سیستم (AGEOPS) څخه ترلاسه شوې ده، په داسې حال کې چې د دویم ډول نمونې لپاره له اړوندو تدارکاتي ادارو څخه غوښتنه شوې څو (د ۲۰ ټاکلو زېربنایي پروژو) اطلاعات په لاس راځي. له تدارکاتي ادارو څخه په غوښتنه کې دا هم شامل و چې د کاسټ افغانستان د خپرولو لارښوود پربنسټ د اطلاعاتو د سندونو لیست او اسناد هم شریک کړي، ځکه چې دا د ټاکل شویو پروژو په تدارکاتي او مدیریتی پروسو کې د پروژو او قراردادونو په کچه د ځینې ځانګړو مفاهیمو ارزونې ته لار هواروي. په هغه صورت کې چې کوم اطلاعات ورک شوي و یا ورته اړتیا وه، اړوندو تدارکاتي ادارو ته د دغه اطلاعاتو د ترلاسه کولو په موخه نور غوښتنلیکونه استول شوي دي.

1.3.4. سیمه ییزې لیدنې

د کیفیت د تضمین ډلې د ۲۰ زېربنایي پروژو له ډلې د ۱۰ پروژو ساحوي لیدنې ترسره کړي دي څو خپاره شوې اطلاعاتو تایید کړای شي، د ولایتي چارواکو سره مرکې ترسره شوي، د سیمه ییزې ټولنې او د مستفیدینو نظرونه راخپستل شوي او هغه برخې هم په نښه شوې چې د پام وړ اندېښنې په کې موجودې وې یا د سرو بیرغونو په توګه په نښه شوي دي. د پروژې د اطلاعاتو کمښت، نامنې، د هوا د حالاتو خرابوالی او د سفر اړوندو محدودیتونو د یو شمېر پروژو سیمو ته ورتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي وو، خو یو شمېر نورې پروژې داسې وې چې ساحوي لیدنو ته یې اړتیا نه لرله.

د ډاډ ورکونې ډلې د پروژې د موجوده اطلاعاتو پر بنسټ د ساحوي لیدنو لپاره یو غوښتنلیک او چیک لیست چمتو کړل. د ساحوي لیدنو پرمهال، د اطلاعاتو د مدیریت او کیفیت د کنټرول بهیرونو، د ساحې د خونديتوب چارو، د ټولنې د ګډون ساحې او په ټوله کې د پروژې د لېږد ارزونه ترسره شوي ده. د جی پي ایس په ملتیا د نیټې او وخت په استناد له بېلابېلو برخو او فعالیتونو انځورونه اخېستل شوي دي. همدارنګه، له سیمه ایزو چارواکو یا د پروژې له مستفیدینو سره مرکې ترسره شوي او ثبت شوي دي څو د پروژې د پلان جوړونې، تدارکاتو او ساختماني چارو په هکله نظرونه، شکایتونه او غبرګونونه ترلاسه شي.

1.3.5. د اطلاعاتو تحلیل

د دواړو ډولو ټاکل شویو نمونو لپاره اطلاعات راټول شوي، لیکل شوي، ترتیب شوي او په لاندې دوه پړاوونو کې پروسس شوي دي:

لومړی پړاو - د اطلاعاتو د خپرولو ارزونه (په خپله د مهالوېش له مخې): د ډاډ ورکونې ډلې د ۲۱۹ زېربنایي پروژو اطلاعاتو د بشپړتیا د کچې ارزونه شوې کوم چې په پلان شوې توګه په AGEOPS کې خپاره شوي او د کاسټ افغانستان د اطلاعاتو د خپرولو لارښوود له مخې د اطلاعاتو د خپرولو له ۶۳ نښو سره پرتله شوې چې د زېربنایي پروژې په ټولو پنځو پړاوونو کې د پروژې په کچه (د پروژې پېژندنه او چمتووالی، د پروژې بشپړتیا) او د قرارداد په کچه (لکه تدارکاتي چارې/ د قرارداد ورکړه او پلي کېدل) پړاوونه تر پوښښ لاندې راولي. د دې فعالیت په پایله کې، د کیفیت د تضمین ډلې له وړاندې د ټاکل شوو اطلاعاتو خپرول ارزولي دي کوم چې د هرې تدارکاتي ادارې له لورې وړاندې شوي او د پروژې د کچې او قرارداد د کچې له اطلاعاتو سره پرتله شوي دي.

دویم پړاو - د اطلاعاتو د خپرولو ارزونه (د غوښتنې له مخې): په دې پړاو کې، د ټاکل شویو ۲۰ زېربنایي پروژو ډېره برخه د اطلاعاتو ټولونې او د ساحوي لیدنو پرمهال ترلاسه شوي ده، ترتیب شوې، پاکه شوې او پروسس شوي ده څو د هغه اطلاعاتو اړوندتوب او

بشپړتوب و ارزول شوي کوم چې د تدارکاتي ادارو له لورې د اطلاعاتو د خپرولو د ۲۷ ټکو سره پرتله شوي چې د کاسټ افغانستان د اطلاعاتو د خپرولو لارښود له مخې برابرې شوې او د پروژې د کچې او قرارداد د کچې په ګډون د زېربنايي پروژو ټول پنځه پړاوونه په کې شامل دي. همدارنګه، د ټاکل شويو پروژو د تدارکاتي او مدیریتي پروسو اړوند احتمالي اندېښنې تحلیل شوي دي او د هرې تدارکاتي ادارې/پروژې کلیدي پیغامونو ته پراختیا ورکړل شوي ده.

1.3.6. سلا مشورې او د راپور پرمختیا

د څېړنې د جریان د چارټ له مخې چې په لومړۍ ضمیمه کې وړاندې شوی دی، د پاڼو ورکونې پلې د اړوندو تدارکاتي ادارو او خصوصي سکتور له استازو سره رسمي مرکې ترسره کړي دي خو د ټولو بنسټیزو اړخونو نظرونه او غبرګونونه په کې ترلاسه کړای شي او یو متوازن او هر اړخیز راپور چمتو شي. د راپور لومړۍ مسوده د ګڼو ښه‌ځواکو د ګډې کاري پلې (MSG)، تدارکاتي ادارو، GIZ-OPAF او کاسټ نړیوالې ادارې سره د هغوي د مشورو او غبرګونونو د ترلاسه کولو په موخه شریکه شوي ده. د پاڼو ورکونې پلې د راپور د موندنو او سپارښتنو په هکله غبرګونونه ترلاسه کړي دي چې په مناسبه توګه ورته رسېدنه شوې او په وروستي راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. وروستۍ مسوده د څو بنسټیزو اړخونو پلې ته د هغوي د کتنې لپاره وړاندې شوې او د ۲۰۲۱ کال د می میاشتې په ۲۳ مه نېټه د څو بنسټیزو اړخونو د پلې په ۳۲ غونډه کې منظور شوي ده.

لنډيز

د ۲۰۰۱ کال راهيسې، د اقتصادي پرمختګ او خدماتو د لېږد لپاره د زېربناوو پراختيا په افغانستان کې د حکومت بنسټيزه برخه ګرځيدلې ده. په تېرو دوو لسیزو کې دا په دوامداره توګه د ملي بودیچې او نړيوالو مرستو لويه برخه تشکيلوي. د زيات پرمختګ سربېره هم، د څو څېړنو او نړيوالو معيارونو پربنسټ، اساسي او باکيفيته زېربناوو ته لاسرسی لا هم کمزوری دی. کاست افغانستان د ګڼو ښه‌نفعو خواوو د ګډې کاري پلې (MSG) د يو چتر په توګه چې د اطلاعاتو د خپرولو لپاره معيارونه لري؛ څو په عامه زېربناوو پروژو کې د ډاډ ورکوونې د مهالنڼو بهیرونو پرمټ روښتيا او حساب ورکونه پيره کړي او خلکو ته يې په هکله راپور ورکړي.

دا راپور د ډاډ ورکوونې بهير په ترڅ کې په عامه زېربناويي پروژو کې بشپړ شوی، چې ارزښت يې شاوخوا ۱ مليارډ ډالر دی. د دې راپور لپاره څېړنه د کاست نړيوالې ادارې د ډاډ ورکوونې لارښود او د کاست افغانستان د اطلاعاتو د خپرولو لارښود له مخې تر سره شوی، چې ټول شپږ پړاوونه لري. د ډاډ ورکوونې پلې په افغانستان کې د زېربناويي سکتور په هکله د موجوده څېړنو او راپورونو مطالعه تر سره کړې ده. په ټوله کې د دې راپور لپاره ۲۲۹ عامه زېربناويي پروژې ټاکل شوې دي، چې له پلې يې د ۲۱۹ پروژې تدارکاتي چارې په ۱۳۹۸ مالي کال کې ترسره شوې دي او په هکله يې اړوند اطلاعات له افغانستان د برېښنايي او پرانيستو تدارکاتو سيستم (AGEOPS) څخه ترلاسه شوي او لس نورې پروژې له نورو سرچينو، لکه: د څو ښکېلو اړخونو د پلې، او حکومتي ادارو څخه ټاکل شوي دي.

د ډاډ ورکوونې پلې په ټول افغانستان کې د ۱۰ پروژو له سيمو څخه ليدنې ترسره کړې دي او له مخې يې ارزونې کړې، مرکې يې کړي او د شواهدو په توګه يې د بېلابېلو سيمو او فعاليتونو انځورونه تر لاسه کړي دي. راټول شوي اطلاعات ليکل شوي، تصفيه شوي او په دوه پړاوونو کې پروسس شوي دي.

د تدارکاتي ادارو له لوري په خپله خوښه خپاره شوي اطلاعات د بشپړتيا د کچې د معلومولو او د ۲۰۱۹ کال د زېربناويي پروژو اطلاعات پرتله شوي، کوم چې د کاست افغانستان د ۶۳ عامه پروژو د اطلاعاتو د خپرولو له معيارونو سره سمون لري. د ټاکل شويو پروژو په هکله چې کوم اطلاعات د تدارکاتي ادارو له لوري وړاندې شوي، د کاست افغانستان د ۲۷ پروژو د اطلاعاتو خپرولو له معيارونو سره پرتله شوي، څو د بشپړتيا کچه يې معلومه شي او ورپسې د تدارکاتي او مديريتې پروسو د اغېزمنتوب لپاره ارزول شوي دي.

په لنډ ډول د څېړنې بهير په هکله وايو، چې، د ډاډ ورکوونې پلې له بېلابېلو ښکېلو اړخونو سره مرکې کړې دي او د راپور د مسودې په هکله يې تبصرې او غبرګونونه ترلاسه کړي؛ کوم چې په نهايي راپور کې ځای پر ځای شوي دي. دا راپور د کاست افغانستان د ګڼو ښه‌نفعو خواوو ګډې کاري پلې (MSG) په ي.

دويم څپرکی: د پروژې د اطلاعاتو څپرول



“د راپور د پاڼو ورکونې د ټیم غړي د اسنادو د بیا کتنې پر مهال”
نومبر ۲۰۲۱ - د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت (MRRD) - کابل، افغانستان

لنډه کتنه

«محرمة» په نړۍ کې د دولتي رازونو د پټوالي او کنټرول لپاره د يوې ښکاره پلمې په توګه کارول کېږي. د دې برعکس، د اطلاعاتو خپرول (افشاء کول) د عامو خلکو پر وړاندې دولت ځواب ويونکی کوي، په عامو چارو کې روڼتيا او مسؤليت مننه پېروي او د ټولنيز باور د ډېرېدو لامل ګرځي. دا څپرکي په دوو اړخونو: په فعاله توګه (په خپله خوښه) اطلاعاتو خپرولو او انفعالي توګه (د غوښتنې پر بنسټ) اطلاعاتو خپرولو کې د افغانستان د زېږناوو په سکتور کې د اطلاعاتو د خپرولو حالت تړيحت لاندې نيسي.

د اقتصادي همکاريو او پراختيا سازمان (OECD) عامو خلکو ته د اطلاعاتو خپرول داسې تعريفوي «ټولو اړوندو اشخاصو او ادارو ته په ازاده توگه د اطلاعاتو او ارقامو په واک کې ورکول او د دوی د لاسرسي وړ گرځول». په افغانستان کې د عامو زېربنايي پروژو د اطلاعاتو د خپرولو حقوقي اډانه د اساسي قانون، تدارکاتو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د عامه مالي مدیریت او لگښتونو د قانون د حکمونو له مخې تنظيمېږي.^۹

همدارنگه د افغانستان دولت د پرانيستې او ښې حکومتولۍ د لار ښه والي لپاره د اطلاعاتو د خپرولو د نړيوالو کړنو او معيارونو په گډون لکه؛ د زېربناوو د روښتيا نوښت، د قرارداد ورکولو پرانيستې مشارکت (OCP) نړيوالې ژمنې لري او د دې ژمنو له مخې، تدارکاتي ادارې له کلونو راهيسې په بېلابېلو انلاين ښو سره په تیت و پرک او يا نقل شوې توگه د عامو زېربنايي پروژو په اړه يو لړ اطلاعات خپروي.^۱

د تدارکاتو ملي ادارې په ۲۰۱۸ کال کې مرکزي انلاين سيستم، د افغانستان دولتي برېښنايي او پرانيستې تدارکاتي سيستم^۱، پيل کړ چې د نورو کارونو ترڅنگ د ټولو دولتي تدارکاتو د تدارکاتي مسایلو او قرارداد د ټولنو اطلاعات لکه؛ د زېربنايي پروژو د پيښ، ساختمان او څارنې په گډون خدمتونه، توکي او خدمات په فعاله او دوامداره توگه خپروي. د افغانستان دولتي برېښنايي او



پرانيستې تدارکاتي سيستم پيلېدو تدارکاتي ادارو له خوا په بې سارې توگه د پام وړ اطلاعاتو خپرولو ته زمینه برابره کړې، چې د يو اټکل له مخې له ۵۰۰۰ څخه د ډېرو قراردادونو اطلاعات خپاره شوي چې دا چاره د تدارکاتو او زېربنايي پروژو د مدیریت په برخه کې عامه څېړنه او پوهاوی لوړوي. د تدارکاتو د ملي ادارې د اجرائیه رئیس په وينا دې سېستم په افغانستان کې د اطلاعاتو خپرولو په برخه کې يو انقلاب رامنځته کړی

/ شکل: د افغانستان دولتي برېښنايي او پرانيستې تدارکاتي سيستم په انلاين بڼه کې د قرارداد د

^۹ CoSt - د افغانستان د زېربناوو د روښتيا پروگرام، ارزونه، ۱۷ مارچ، ۱ مخ، په دې پته د لاسرسي وړ ده:

http://cost.af/english/wp-content/uploads/2018/01/Scoping-Study_English_print.pdf

^۱ CoSt - د افغانستان د زېربناوو د روښتيا پروگرام، د ډاډ ورکونې دويم راپور، ۱ مخ او ۴۵ مخ، ۲۰۱۹، په لاندې پته د لاسرسي وړ ده:

www.cost.af

^۱ د تدارکاتو ملي اداره، د افغانستان دولتي برېښنايي او پرانيستې تدارکاتي سيستم، په لاندې پته د لاسرسي وړ ده:

<https://ageops.net>

دۍ. ۱ شکل د ۲۰۲۱ کال د مارچ تر میاشتې پورې د افغانستان دولتي برېښنایي او پړانېستې تدارکاتي سیستم کې د قراردادونو د کار د پرمختیا د څارنې د پشپورې یو انځور ښیي.

سره له دې چې د افغانستان دولتي برېښنایي او پړانېستې تدارکاتي سیستم کې د زېربناوو اړوند خپرو شویو اطلاعاتو کچه او کیفیت د تدارکاتو ملي ادارې د بې سارې هڅو په لړ کې د وخت په تېرېدو سره پېر شوی، په تدارکاتي ادارو کې د اطلاعاتو خپرول تر پېرې کچې بنسټیز شوي، خو د لا ښه والي لپاره لا هم کار ته اړتیا ده. د زېربناوو د روڼتیا نوښت د پاډ ورکونې لړۍ د موجوده اصلاحي پروگرامونو او حق غوښتنې په لړ کې د ۲۰۱۷ کال له لومړي راپور راهیسې له دولت او نورو اړوندو ذینفعانو سره مرسته کړې څو دا د ارزوي چې قانوني او نړیوال مکلفیتونه او په ځانگړې توگه د زېربناوو د روڼتیا نوښت برخې (د څوگونو ذینفعانو تگلاره، د اطلاعاتو خپرول، د کیفیت تضمین او ټولنیز مسؤلیت) د تدارک کوونکو ادارو لخوا تر کومې کچې عملي شوي دي او دا وړاندیز وکړي چې کاري، سیستماتیکې او اداري ننګونې چې د زېربناوو په سکتور کې په گوته شوي، څه ډول له منځه وړل کیدای شي.

۲.۱ د ارزونې کچه


د زېربناوو د روڼتیا نوښت د پاډ ورکونې لړۍ په دې هڅه کې ده څو د زېربناوو اړوند خپرو شویو اطلاعاتو د بشپړوالي او کره والي په برخه کې شته ستونزې او تشې په ډاگه او د افغانستان دولتي برېښنایي او پړانېستې تدارکاتي سیستم چلوونکو او جوړونکو ته اصلاحي سپارښتنې وکړي. د تدارکاتي ادارو لخوا د اطلاعاتو خپرول د بنسټیزې روڼتیا نوښت د اطلاعاتو د معیار د دوو اړخونو: الف. په خپله خوښه فعاله خپرول، ب. د غوښتنې پر بنسټ خپرولو^۱ له مخې ارزول کېږي. په دې راپور کې د زېربناوو اړوند هغه اطلاعات ثبت شوي چې د افغانستان دولتي برېښنایي او پړانېستې تدارکاتي سیستم کې په فعاله او دوامداره توگه خپاره شوي او همدارنګه د پروژو اړوند هغه اطلاعات چې هرې تدارک کوونکې ادارې د پاډ ورکونې د ټیم د رسمي غوښتنې په صورت کې وړاندې کړي دي. په ترلاسه شویو اطلاعاتو کې د تړاونو، بدلونونو او اندېښنو تحلیل او شننه د دې خپرکي په راتلونکو برخو کې وړاندې کېږي.

۳.۱ په فعاله توگه (په خپله خوښه) د اطلاعاتو خپرول

د بنسټیزې روڼتیا نوښت لارښود د ۲۰۱۷ کال په اګسټ کې د څو ګونو ذینفعانو د پلې لخوا تائید شوی چې په کې د رغښو/زېربنایي پروژو د دوام په پنځو پړاوونو کې د تدارک کوونکو ادارو لخوا په فعاله توگه د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د زېربنایي اطلاعاتو ۶۳ معیارونه ټاکل شوي دي. په فعاله توگه د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د زېربنایي پروژې په هر پړاو کې د اطلاعاتو د ټاکل شویو برخو شمېر په ۲ انځور کې وړاندې کېږي. په فعاله توگه (په خپله خوښه) د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د ټولو ۶۳ اطلاعاتي برخو د بشپړ لیست د کتلو لپاره ۲ ضمیمه وګورئ.

^۱ CoST - د افغانستان د زېربنایي پروژو د روڼتیا پروګرام، د اطلاعاتو د خپرولو لارښود، ۲۰۱۷، په لاندې پته د لاسرسۍ وړ دی:

<http://cost.af/english/wp-content/uploads/2018/01/Disclosure-Manual-design-English-final.pdf>




۲ انځور: د پروژې په هر پړاو کې د تدارکاتي ادارو لخوا په فعاله توګه د خپرېدونکو اطلاعاتو برخې

د افغانستان د زېربناوو د روڼتیا نوښت د اطلاعاتو د خپرولو ۶۳ عام معیارونو له مخې د تدارکاتي ادارو لخوا په فعاله توګه د خپرو شویو اطلاعاتو د برخو د بشپړوالي کتنه او ارزونه د دې معیارونو ۲۲ سلنه رعایتول او پلي کول په ډاګه کوي چې د ډاډ ورکونې د تېر راپور پټه پرتله ۳,۸ سلنه کموالی ښيي.^۱ د زېربناوي پروژو د اطلاعاتو اوسط او د قرارداد په کچه په خپله خوښه د اطلاعاتو خپرول ۴۵ سلنه ښوودل شوي په داسې حال کې چې د پروژې په کچه کوم اطلاعات خپاره شوي نه دي. د تدارکاتي ادارو له پلې د پلازمینې زون د پراختیا خپلواکه اداره (CRIDA) په فعاله توګه د اطلاعاتو په خپرولو کې تر ټولو لوړې ۴۷ سلنه نمرې ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو په کچه کې تر ټولو کمې ۴۱ سلنه نمرې ترلاسه کړي دي.

د تدارکاتي ادارو او تدارکاتو ملي ادارې له استازو سره د ترسره شویو مرکو پر بنسټ په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو په کچه کې د کموالي اصلي لامل په تدارکاتي ادارو کې د کافي ظرفیت نشتون او د پروژو په کچه د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د حقوقي او قانوني شرایطو او توپیر نشتون بلل کېږي. سره له دې چې د ډاډ ورکونې ټیم موندلې چې د افغانستان دولتي برېښنايي او پرانیستي تدارکاتي سیستم، په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو د ارزونې لپاره د راټولو شویو اطلاعاتو سرچینې، د اطلاعاتو د څو سرچینو خپرول (لکه اسناد) چې ښايي د پروژو په کچه ځینې اطلاعات ولري، خو له دې امله چې د اطلاعاتو د یوې برخې په توګه خپاره شوي نه دي او په اسانۍ سره ترلاسه کېدای شي، له همدې امله دغه ډول اطلاعات خپاره شوي نه بلل کېږي او په دې توګه د ټولیزې درجه بندۍ څخه ټیټ دي. د هرې تدارکاتي ادارې لخوا په فعاله توګه د خپرو شویو اطلاعاتو کچه په ۳ انځور کې ښوودل کېږي.

^{۱۳} CoST - د افغانستان د زېربناوو د روڼتیا نوښت، د ډاډ ورکونې دویم راپور، په لاندې پته د لاسرسي وړ دی:

<http://cost.af/english/wp-content/uploads/2019/11/CoST-Afghanistan-2nd-Assurance-Report-English-2019.pdf>



۳ شکل: د هری تدارکاتی اداري لخوا په فعاله توگه د خپرو شویو اطلاعاتو کچه

۱,۳,۱ د پروژو په کچه او د قرارداد په کچه د اطلاعاتو خپرولو توپیر

د ۱۱ تدارکاتي ادارو، چې په خپله د ودانيزو پروژو اطلاعات خپروي، د پروژو په کچه هيڅ اطلاعات خپاره کړي نه دي. د پروژو په کچه د اطلاعاتو د نه خپرولو اصلي لامل په افغانستان کې د پروژو د مدیریت د ناتوپیري حالت او حقوقي اډانه بلل کېږي چې تر اوسه په کې د پروژو په کچه اطلاعات او د یوې پروژې د څو قراردادونو اطلاعات تعریف شوي او یا هم یو له بله بېل شوي نه دي. په اوسني حالت کې د یوې واحدې پروژې څو قراردادونه د بېلابېلو پروژو په توګه خپاره شوي دي. د قراردادونو په کچه دغه ډول تیت و پرک او نامنظم اطلاعات عامو خلکو ته د نېمګړو، بې وخته او ناسمو اطلاعاتو ورکولو ته زمینه برابروي او د زېربنايي پروژو په روڼتیا او حساب ورکونه باندې ناوړه اغېزې پرېباسي.

په دې برخه کې يوه حقيقي بېلگه د افغانستان د برېښنا شرکت له لورې د ۲۲۵ ميليونه امريکايي ډالرو په ارزښت د انرژۍ د انتقال سيمه ايزه پروژه (کاسا- ۱۰۰۰) ده چې لږ تر لږه د ډيزاين او ساختماني چارو او څارنې قرارداد لري. د دې راپور تر چمتو کولو پورې د دې قراردادونو اطلاعات د افغانستان دولتي برېښنايي او پرانيستي تدارکاتي سيستم کې خپاره شوي نه دي او که خپاره شوي هم وي، دا دواړه قراردادونه به د جلا پروژو په توگه وړاندې شوي وي. د يوې تدارکاتي ادارې په توگه، د افغانستان برېښنا شرکت او د افغانستان دولتي برېښنايي او پرانيستي تدارکاتي سيستم د اطلاعاتو سيستم د قانون له مخې د کاسا- ۱۰۰۰ پروژې تر عنوان او

یا کود لاندې د دواړو قراردادونو د اطلاعاتو د خپرولو حق نلري. د یوې پروژې د قراردادونو ترمنځ د اړیکې نشتون په څو سیستمونو کې اطلاعات همزمان او دوامداره نه ساتي، عامه څېړنیزه پوهه راکموي او د عامو خلکو او نورو ذینفع شریکانو لخوا د اطلاعاتو څخه ګټه اخیستل ننگوي.

په خپله د اطلاعاتو خپرولو په تړاو تقنیني تحلیل او شننه چې پر بنسټ یې د پروژو په کچه د اطلاعاتو خپرول اړین او اجباري نه دي، په لاندې ډول وړاندې کېږي:

- د تدارکاتو د قانون پر بنسټ په فعاله توګه د اطلاعاتو خپرول د تدارکاتو د پروسې یواځې په دوو پړاوونو کې ترسره کېدای شي: د تدارکاتو اعلان او د ګټونکي داوطلب اعلان.
- اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له مخې ټولې دولتي ادارې باید هر کال عامو خلکو ته په فعاله او دوامداره توګه لاندې قراردادي او اداري اطلاعات لکه: قراردادونه، ملي او نړیوال پروتوکولونه او هوکړه لیکونه، پالیسي، ستراتیژۍ، او کاري پلانونه خپاره کړي.
- د عامه مالي مدیریت د قانون پر بنسټ د ملي شورا لخوا له تصویب وروسته د ملي بودیجې په اړه اطلاعات خپاره شي چې په غیر مستقیم ډول دا په ډاګه کوي چې د اطلاعاتو ځینې برخې لکه د پروژو اټکل شوی لګښت، د مالي تمویل سرچینه او د پروژې (نهایی) د منظوري نېټې له عامو خلکو سره شریکې شوې دي.


له بلې خوا، د بنسټیزې روڼتیا نوبت پر بنسټ، یوه ودانیزه پروژه د یوې ودانۍ د جوړولو لپاره څو قراردادونه لري. د یاد نوبت پر بنسټ، «پروژه» په یو ټاکل شوي موقعیت کې معمولاً د یوې واحدې اداره کوونکې ادارې (د پروژې د څښتن) او د بودیجوي ادارې تر مدیریت لاندې د یو شمېر زېربنایي شتمنیو جوړولو ته ویل کېږي^۱ په داسې حال کې چې «قرارداد» یو حقوقي او یا رسمي سند دی چې پر بنسټ یې د تدارکاتي ادارې او قراردادي یا مشوره ورکوونکي ترمنځ په قرارداد کې د ټاکل شویو شرایطو له مخې یو لړ فعالیتونه ترسره کېږي^۲. له همدې کبله، د پروژې د اطلاعاتو یوه بشپړه ټولګه به د پروژو د اطلاعاتو یوه ټولګه او د قرارداد د اطلاعاتو څو ټولګې ولري.^۳

د بنسټیزې روڼتیا نوبت په نړیوال اصل کې د یوې ودانیزې/زېربنایي پروژې د جوړولو لپاره پنځه پړاوونه ټاکل شوي چې پر بنسټ یې د پام وړ اطلاعات ترتیب او باید عامو خلکو ته خپاره شي. دا نوبت د پروژې د پیل او پای اړوند اطلاعاتو برخې په دوو پړاوونو: د پروژې د تعینولو او طرحه کولو پړاو او د پروژې د بشپړولو پړاو باندې ویشي. د قراردادونو اړوند اطلاعاتو برخې (د قرارداد په کچه اطلاعات) په دریو پړاوونو: تدارکات/قرارداد کول، د قرارداد پلي کول او د قرارداد بشپړولو، باندې وېشل کېږي، چې د قرارداد دا درې پړاوونه د ټولې پروژې د اطلاعاتو د خپرولو د پړاوونو برخه ده.

د ودانیز/زېربنایي سکتور د پروژو په کچه د اطلاعاتو د خپرولو پنځه پړاوونه او د قرارداد په کچه د اطلاعاتو د خپرولو درې پړاوونه په ۴ انځور کې ښودل کېږي.

^۱ CoST - د افغانستان د زېربنایي پروژو د روڼتیا پروګرام، د اطلاعاتو د خپرولو لارښود، ۲۰۱۷، په لاندې پته د لاسرسي وړ دی:

<http://cost.af/english/wp-content/uploads/2018/01/Disclosure-Manual-design-English-final.pdf>



۴ انځور: د پروژو په کچه اطلاعاتو او د قرارداد په کچه اطلاعاتو د توپیر ترڅنگ د یوې زېربنایي پروژې د اطلاعاتو د خپرولو پړاوونه


د بنسټیزې روڼتیا نوښت او اړوندې ادارې (د قرارداد کولو پرانیستی مشارکت) په دې وروستیو کې د اطلاعاتو د خپرولو یو نوی معیار (د پرانیستي قرارداد او د زېربناوو د اطلاعاتو معیارونو) یا OC4IDS جوړ کړي دي. په دې هر اړخیز معیار کې د بنسټیزې روڼتیا نوښت د شته معیارونو، د زېربنایي اطلاعاتو د معیارونو ترڅنگ د اطلاعاتو د معیارونو د پرانیستي قرارداد کولو گټې او ځانگړتیاوې شتون لري چې د پروژو په کچه او د قراردادونو په کچه د اطلاعاتو خپرول پېروي او د اندازې وړ اطلاعاتو په خپرولو کې مرسته کوي چې د یوې زېربنایي پروژې د ټولو پړاوونو په څارنه کې پېر گټور دي. د زېربنایي اطلاعاتو د معیارونو لپاره پرانیستی قرارداد کول په دې اړه دولت ته روښانه لارښوونې کوي چې د زېربنایي پروژې په هر پړاو کې کوم اطلاعات او څه ډول باید خپاره شي.

د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوښت د گڼو ښنغو خواوو گډه کاري پله چې مشري یې اقتصاد وزارت کوي او له څو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو څخه تشکیل شوې، د ۲۰۱۹ کال د اګسټ په ۶ نېټه په خپله ۲۵ غونډه کې د زېربنایي اطلاعاتو د معیارونو لپاره د پرانیستي قرارداد د ترسره کولو په سمون او بدلون باندې بحث کړی. ورپسې د یادې پلې په ۲۹ غونډه کې چې د ۲۰۲۰ کال د جولای په ۱۳ نېټه جوړه شوې، د مهمو ادارو له استازو څخه یوه کمېټه جوړه شوې څو په رسمي توګه د زېربنایي اطلاعاتو د معیارونو لپاره پرانیستی قرارداد کولو پلي کول وڅاري. سربېره پر دې، د افغانستان د زېربناوو د روڼتیا نوښت سکرتیزیت د لابي کولو څو غونډې جوړې کړي او په افغانستان کې یې د د پرانیستي قرارداد او د زېربناوو د اطلاعاتو معیار (OC4IDS) د تطبیق د لا ګړندي کولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې ده.

که څه هم د د پرانیستي قرارداد او د زېربناوو د اطلاعاتو (OC4IDS) معیارونو پلي کول د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د حقوقي بستر د نشتون او همدارنګه د قرارداد د اطلاعاتو او د پروژې د اطلاعاتو ترمنځ د نه توپیر له امله له ځنډ سره مخ شوی دی. که چېرې OC4IDS معیارونه چې د بنسټیزې روڼتیا نوښت د غړو هېوادونو^۱ لخوا ازمویل شوی دی، د افغانستان د پروژو د مدیریت په سیستم کې تطبیق شي، د یوې ځانګړې پروژې ټول قراردادونه به «د پروژې د ټاکونکي» له لارې په ډیجیټلي بڼه ونښلول شي او په قراردادي اطلاعاتو کې به د پروژې ټاکونکي د یوې پروژې د پیزاین، رغونې، څارنې، کار او حفظ و مراقبت د قراردادونو نښلول شوني کړي. دویم جدول دا واضح کوي چې د قرارداد کولو د اطلاعاتو پرانیستي معیارونو او د زېربنایي اطلاعاتو معیارونو گټې څه ډول مشترکې او د OC4IDS معیارونو پر بنسټ د پروژې په موده کې تر پوښښ لاندې راغلي دي.

^۱ د اوکراین د زېربنایي روڼتیا پروګرام، د سړک معلومات معلومات خلکو ته خپاره شوي او د دې هېواد د زېربنایي روڼتیا پروګرام د لویو تحلیلونو د بشپړېدو، په لاندې پته د لاسرې وړ دی:

<https://infrastructuretransparency.org/news/oc4ids-implemented-in-cost-ukraines-turbocharged-data-portal/>



۲ جدول: د OC4IDS معیارونو پر بنسټ د پروژې د مودې طرحه

۴،۱ د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو خپرول

د غوښتنې پر بنسټ اطلاعاتو خپرولو کې هغه اطلاعات شامل دي چې د زېربنايي پروژې مالکان او تدارکاتي ادارې یې د غوښتنې په صورت کې خلکو ته خپروي. د دې مدني کړنې حقوقي اډانه د افغانستان په اساسي قانون کې په صراحت سره واضح شوې چې

پر بنسټ یې د افغانستان اتباع کولای شي « د قانون له حکمونو سره سم د دولتي ادارو اطلاعاتو ته لاسرسی ولري ». ^۱ همدارنگه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون لارښوونه کوي چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره سپارل شوې غوښتنې او درخواستونه د عامو اتباعو لخوا د ۱۰ ورځو په موده کې، ژورنالستانو لپاره د ۳ ورځو په موده کې او د اشخاصو د امنیت او ازادۍ اړوند اطلاعاتو د غوښتنې په صورت کې په ۱ ورځ کې ځواب شي. ^۱

له بلې خوا، د تدارکاتو په قانون کې، د غوښتنې پر بنسټ د ودانیزو پروژو د اطلاعاتو د شریکولو پوښې د تدارکاتو د طرز العمل سره سم څرگندول، د اشتراک کوونکو داوطلبانو بشپړ اطلاعات، د آفرونو نرخونه، د آفر د ارزونې لنډیز، اجراءات او تصامیم، داوطلبانو ته وضاحت ورکول، د افر د رد او یا د داوطلبۍ د فسخ کولو د لاملونو په تړاو اطلاعات، د تدارکاتو تقنیني سندونه او د تدارکاتو په اصولو او طرز العمل کې نور اطلاعات ښودل شوي دي. ^۱

د موجودو قانوني حکمونو په رڼا کې د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوبت د اطلاعاتو د خپرولو لارښود هغه ۲۷ برخې په گوته کړي چې د غوښتنې پر بنسټ د تدارکاتي ادارو لخوا باید د پروژو په کچه او قرارداد په کچه خپرې شي. که څه هم د اطلاعاتو ټولې ټاکل شوې برخې چې باید خپرې شي د افغانستان په حقوقي اډانه کې په صراحت سره تعریف شوي نه دي، خو دا مهم اطلاعات دي او د بنسټیزې روڼتیا نوبت د پاپ ورکونې د

پروسې له لارې د یادو برخو د خپرولو او راپور ورکولو لپاره باید په دقیقه توګه وڅارل شي. د غوښتنې له مخې د اطلاعاتو د ۲۷ برخو له ۱۴ یې د پروژو لپاره (د پروژې تعینولو/طرحه کولو او د بشپړولو پړاوونه) او ۱۳ یې د قراردادونو لپاره (تدارکاتو/قرارداد کولو، پلي کولو او بشپړولو پړاوونه) لپاره ځانګړې شوې دي. ۵ شکل د غوښتنې په صورت کې د تدارکاتي ادارو لخوا د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا د نوبت د اطلاعاتو د خپرولو د لارښود مطابق د اطلاعاتو ټاکل شوې برخې په ډاګه کوي.

د پروژې تعینول او طرحه کول

- د څو کلونو پروګرامونه او بودیجه
- د پروژې لنډیز او د امکان سنجولو څېړنه
- د چاپیریالیزو او ټولنیزو اغیزو ارزونه
- د بیا میشته کېدو او د خسارې د جبران پلان
- د پروژې مسوولین او دندې
- مالي تړون
- د تدارکاتو پلان
- د پروژې د منظوري تصمیم

د پروژې بشپړول

- په تطبیق کې د پرمختګ راپورونه
- د بودیجې د تعدیل پرېکړه
- د پروژې د بشپړیدو راپور
- د پروژې د ارزونې راپور
- د تخنیکي پلټنې راپورونه
- د مالي پلټنې راپورونه

د تدارکاتو قرارداد

- د قرارداد مسوولین او دندې
- د تدارکاتو میتود
- د داوطلبې اسناد
- د داوطلبې د ارزونې پایلې
- د پروژې د ډیزاین راپور

د قرارداد پلي کول

- د قرارداد لاسلیک او شرایط
- د شرکتونو ثبت او مالکیت
- مشخصات او نقشې

د قرارداد بشپړول

- د تغیراتو، بدلونونو او تعدیلونو لیست
- د زیاتوالي لیست
- د کیفیت د تضمین راپورونه
- د تصفیې سوابق او یا د ادایني تصدیقونه
- د قرارداد تعدیلات

^۱ د افغانستان اساسي قانون، دویم فصل، د اتباعو اساسي حقوق او وګاڼې، ۵۰ ماده، په لاندې پته د لاسرسي وړ دی:

<https://www.mfa.gov.af/constitution/chapter-two-fundamental-rights-and-duties-of-citizen.html>

^۱ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون (۲۰۱۵)، ۸ ماده، ۱۱-۱۲ مخ، په لاندې پته د لاسرسي وړ دی:

<https://www.aic.gov.af/en/legal-docs>

^۱ د افغانستان د تدارکاتو قانون، ۴۵ ماده، ۲۳ مخ

د هغو ۵ تدارکات ادارو له پلې چې د غوښتنې له مخې د اطلاعاتو د خپرولو لپاره ټاکل شوي، د عامې روغتیا وزارت اړوند (د کووید ۱۹ د بېرني حالت د چمتووالي د زېربناوو) د ۴ پروژو اطلاعات خپاره شوي نه دي. د عامې روغتیا وزارت د ادعا له مخې یاد وزارت د یادو څلورو پروژو په اړه غوښتل شوي هیڅ ډول اطلاعات نلري ځکه دا پروژې د ولسمشر د چارو ادارې د عملیاتي او پراختیایي واحد (AU-AOP) لخوا تدارک او پلې شوي دي. د بنسټیزې روغتیا نوښت د ولسمشرۍ ریاست د عملیاتي او پراختیایي واحد څخه د پروژې د اطلاعاتو غوښتنه کړې خو د افغانستان د بنسټیزې روغتیا نوښت رسمي مکتوب ته یې ځواب نه دی ورکړی او د گڼو نینفعو خواوو د گډې کاري پلې، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د اطلاعاتو د غوښتنې انلاین سیستم یا www.askforinfo.af کې هم کوم شکایت نه دی ثبت کړی.


سربېره پر دې، په ټولو ۲۰ پروژو کې د افغانستان د بنسټیزې روغتیا نوښت له مخې د اطلاعاتو د خپرولو د ۲۷ معیارونو سره سم د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو اوسط نمرې ۶۶٪ سلنې ته رسېږي چې د ډاډ ورکونې د تېر راپور په

غوره بیلگه

د ډاډ ورکونې د تېرو راپورونو په پرتله، په دې راپور کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د زېربناوو د روغتیا پروگرام د پروژو اطلاعاتو د خپرولو غوښتنو ته مثبت او پر وخت ځواب ویلی دی چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حساب ورکونې د پیاوړتیا ښودنه کوي.


پرتله ۹٪ د پېروالی ښيي. د افغانستان برېښنا شرکت د غوښتنې له مخې د اطلاعاتو د خپرولو په درجه بندۍ کې د ټولو ۵ گڼو کونکو تدارکاتي ادارو له پلې ۸۸٪ نمرې ترلاسه کړي چې د پروژې په کچه او د قرارداد په کچه د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو په خپرولو کې د پېرې همکارۍ له امله لومړی مقام لري، او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت او کابل

ښاروالۍ د غوښتنې پر بنسټ د پېرو اطلاعاتو ورکولو له امله په ترتیب سره دویم او درېیم ځای لري. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پروژو اړوند ډېر اطلاعات خپاره کړي خو د پروژو د اطلاعاتو په اړه یې وروستی غوښتنې ته ځواب ندی ویلی. د عامې روغتیا وزارت او د جمهوري ریاست پراختیایي او عملیاتي واحد د غوښتنې پر بنسټ د هیڅ ډول اطلاعاتو د نه ورکولو له امله تر ټولو کمې نمرې ترلاسه کړي دي. ۶ شکل د هرې تدارک کونکې ادارې لخوا په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه او د هغې ټولیز اوسط په ډاګه کوي.



تدارکاتي ادارو له خوا د غوښتنې له مخې د اطلاعاتو د خپرولو کچه


۶ شکل: په انفعالي توګه د ټولو او تدارک کوونکي ادارو دی.



اطلاعاتو د خپرولو کچه

د ټولو ۲۰ پروژو له پلې، د افغانستان برېښنا شرکت ۳ پروژو د خلکو د غوښتنو پر بنسټ د قرارداد په کچه ۱۰۰٪ اطلاعات ورکړي دي چې د غوښتنې له مخې د اطلاعاتو د خپرولو په کچه کې تر ټولو لوړ مقام لري. په ورته وخت کې، د کاسا- ۱۰۰۰ پروژې د غوښتنې پر بنسټ ۵۵ سلنه اطلاعات ورکړي او د نورو په پرتله تر ټولو ټيټ مقام کې ځای لري. د افغانستان برېښنا شرکت د يوې تدارکاتي اجرائي ادارې په توګه ادعا کړې چې دوی د کاسا- ۱۰۰۰ پروژې په تدارکاتو کې کمه ونډه لرله او په دې توګه يې نه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او نه يې هم د بنسټيز روڼتيا نوښت د غوښتنې پر بنسټ اطلاعات ورکړي دي. همدارنګه، د هرې پروژې لخوا د پروژې په کچه او د قرارداد په کچه د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو خپرول په ۷ شکل کې محاسبه او ښودل کېږي.

په خپله د پروژې د اطلاعاتو شریکولو



۷ شکل: په هره پروژه کې په انفعالي توګه د ټولو، د پروژې په کچه او د قرارداد په کچه اطلاعاتو خپرول

لنډيز

دا څپرکی د عامو زېربنایي پروژو د اطلاعاتو د خپرولو په تړاو شته حقوقي اړانه او په دې برخه کې شوی پرمختګ تر بحث لاندې نیسي. د قوانینو لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پلي کول او بیاکتنه او د تدارکاتو د یو آنلاین مرکزي سیستم (د افغانستان دولتي برېښنایي او پرائیستي تدارکاتي سیستم) په لاره اچول په افغانستان کې د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې بې ساري ګام بلل شوی دی. سربېره پر دې، د بنسټیزې روڼتیا نوښت څلور برخې په ځانګړې توګه، د ډاډ ورکونې لړۍ د ودانیز سکټور د روڼتیا د لا ډېروالي لپاره د روانو اصلاحاتو په لړۍ کې تر ټولو بشپړه لړۍ بلل شوې ده.

په خپله خوښه د اطلاعاتو د خپرولو ارزونه، چې د بنسټیزې روڼتیا نوښت د غوښتنو په صورت کې د تدارکاتي ادارو لخوا د خپرو شویو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوې، د ډاډ ورکونې د تېر راپور په پرتله ۹ سلنه ډېروالی ښيي. په ورته وخت کې د افغانستان برېښنا شرکت د غوښتنې له مخې د پروژو په کچه او د قراردادونو په کچه د اطلاعاتو په خپرولو کې د ډېرې همکارۍ له امله تر ټولو لوړې ۸۸ سلنه نمرې ترلاسه کړي، په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ریاست پراختیایي او عملیاتي واحد د عامې روغتیا وزارت اړوند د کووید ۱۹ بېړنیو حالاتو سره د مبارزې د څلورو زېربنایي پروژو په اړه هیڅ اطلاعات نه دي خپاره کړي. په ټوله کې، د اطلاعاتو د خپرولو غوښتنو ته د تدارکاتي ادارو د ځواب ویلو کچه لوړه ده چې عمده لامل یې ښایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د پوهاوي او د مدني ټولنې پر وړاندې د حساب ورکولو ډېروالی وي.



لنډه کتنه

تدارکات په پروژه کې یو مهم پړاو دی، خو د پیسو ارزښت ډېر او د پروژې د پلان سره سم کارونه پیل شي. په دې پړاو کې د قرارداد تر لاسلیک او قراردادي ته د پروژې په سیمه کې د فزیکي کار د پیل لپاره د اطلاع ورکولو پورې د داوطلبۍ اعلان، داوطلبۍ پرانیستل او ارزونه شامل دي. د زېربناوو د روڼتیا نوښت په دې راپور کې په دې بحث کې، چې د داوطلبۍ لري تر کومې کچې پرانیستې، له قانون سره سم او اغېزناکه ده.

CONFIDENTIAL

۱،۲ د ارزونې کچه

د بنسټيزې روڼتيا نوبت د پروژې له تعينولو او طرحه کولو د پړاو او د قرارداد د لومړي پړاو وروسته او د قرارداد د تطبيق له پړاو وروسته، تدارکات د پروژې د دويم پړاو په توگه بولي. په حقيقت کې، لکه څنگه چې په يوه پروژه کې څو قراردادونه وي، په هماغه کچه په يوه پروژه کې څو تدارکاتي پړاوونه وي، سره له دې چې په دې راپور کې په ټولو ځايونو کې دا حالت ورته نه دی ځکه د افغانستان د پروژو او تدارکاتو د مدیریت په سیستم کې پروژه او قرارداد يو تر بله جلا نه دي.

سربېره پر دې، لکه څنگه چې د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوبت د اطلاعاتو د خپرولو په لارښود کې په گوته شوي، د دې راپور د تدارکاتو د ارزونې په کاري ساحه کې د هر قرارداد لپاره د اطلاعاتو د ۵ برخو شننه او طی مراحل شته چې بايد د تدارکاتي ادارو لخوا (د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو د خپرولو په توگه) وړاندې شي او دا برخې په لاندې ډول دي: د قرارداد مسؤلین او دندې، د تدارکاتو مېتود، د داوطلبې اسناد، د داوطلبې د ارزونې پايلې او د پروژې د پيژاين راپور. په یاد راپور کې په گوته شويو بدلونونو او اندېښنې برخو کې د داوطلبې د پرانيستې کچې، د اټکل شوي او د قرارداد د لگښتونو توپير، د افر د ارزونې د مودې اوږدوالی، د قرارداد ورکړې، د کار د پيل د اطلاع ورکولو د داوطلبې د ټولې پروسې تحليل او شننه شامل دي.

۲،۲ د پرانيستې داوطلبې کچه

د داوطلبې پرمهال د پرانيستې يا رقابت کچه د توزيع شويو شرطپاڼو او د گډون کوونکو داوطلبانو د اوسط له نسبت څخه ترلاسه کېږي. د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوبت د دې لپاره د داوطلبې د پرانيستې او رقابت کچه ارزوي څو د تدارکاتو په لړۍ باندې د عامو خلکو باور ډېر او همدارنگه دا په ډاگه کړي چې آیا په زېربنايي پروژو کې د پيسو ارزښت (اټکل شوی ارزښت) ډير شوی يا نه. د ۲۰ پروژو د داوطلبې د ارزونې د پايلو (چې د افر د ارزونې راپور هم ورته ويل کېږي) له خپرلو وروسته دا په ډاگه شوې چې په اوسط ډول د ۳۳ توزيع شويو شرط پاڼو څخه په اوسط ډول ۶ داوطلبانو د داوطلبې په بهير کې گډون کړی دی چې په څرگنده توگه په يوه داوطلبې کې د داوطلبانو د گډون لوړ شمېر په گوته کوي.

په اوسط ډول، د هرې پروژې په پرانيستې داوطلبې کې ۶ داوطلبانو گډون کړی چې د ډاډ ورکونې د تېر راپور په پرتله ۳۳٪ ډېروالی ښيي، چې لامل يې د تدارک کوونکو ادارو لکه؛ د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ لخوا په انلاب ښه د شرطنامو شتون په گوته شوی، څو د تدارک کوونکو ادارو، ملي تدارکاتو ادارې او د افغانستان د زېربنايي پروژو د روڼتيا نوبت لخوا د عامه زېربنايي پروژو د داوطلبې د لا ښه والي او هڅونې لپاره د ترسره شويو اقداماتو له امله يې لا هم ډېروالی موندلی دی. له افغان دولت پرته د نورو مراجعو لخوا د زېربنايي داوطلبينو ټوليز کموالی يو بل لامل دی چې په برخه کې يې ونډه لرلې ده.

د دې ترڅنگ، د يادونې وړ ده چې د توزيع شويو شرطپاڼو او د گډون کوونکو داوطلبانو د اوسط شمېر په کچه کې توپير د ډاډ ورکونې له ټيم سره د خصوصي سکتور د استازو لخوا د شريکو شويو اندېښنو سره تفاوت لري. د يوې واحدې ادارې چې د خصوصي سکتور استازولي کوي، په وينا "د داوطلبې د مودې اوږدوالی" او "د افر د ارزونې جدي اصل"، نور هغه لاملونه دي چې د عامو پروژو په داوطلبې کې د داخلي داوطلبانو د گډون مخه نيسي.

همدارنگه د ډاډ ورکونې د ټيم په واک کې ورکړل شوي د پروژو اړوند اطلاعات دا په ډاگه کوي چې د افر د ارزونې په اصل کې يو څه نرمښت به داخلي شرکتونه دې ته وهڅوي څو په عامو پروژو کې داوطلبې وکړي. خصوصي ډلې/مراجع په ودانيز سکتور کې د لويو پروژو لپاره د افر د ارزونې په اصل کې د «ورته پروژو» پر ځای د «ورته کارونو» د شرط د بدلون او له ۵ کلونو څخه ۱۰ کلونو ته د کلني عايد د مودې د ډېروالي غوښتنه کوي. په ورته وخت کې، تدارکاتي ادارو داخلي شرکتونو ته وړاندیز کړی چې له نړيوالو

شرکتونو سره ګډ سوداګريز تشبثات جوړ کړي څو د بندونو، د برېښنا د لېږد او لويو لارو په څېر د لويو زېربنايي پروژو لپاره په شرايطو برابر شي.


لاندې ۳ جدول د زېربنايي پروژو په ټاکلو نمونو کې د وېشل شويو شرطنپاڼو شمېر، د ګډون کوونکو داوطلبانو شمېر او په داوطلبۍ کې د ګډون کچه وړاندې کوي. د وېشل شويو شرطنپاڼو او ګډون کوونکو داوطلبانو نامتناسب والی يا توپير تر دې حده ښکاره دی چې په کابل ښار کې د کابل ښاروالۍ د سړک د رغونې د ۳ پروژو لپاره د ۵۷ توزیع شويو شرطنپاڼو وروسته يواځې ۸ داوطلبانو په داوطلبۍ کې ګډون کړی دی. له بلې خوا، په بېلابېلو ولايتونو کې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د ۳ پروژو لپاره د ۱۰۱ شرطنپاڼو له وېشلو وروسته له ۳ تر ۶ داوطلبانو ګډون کړی دی.

۳ جدول: د وېشل شويو شرطنپاڼو شمېر، د ګډون کوونکو داوطلبانو شمېر او په داوطلبۍ کې د ګډون کچه

شمېره	پروژه	د توزیع شويو شرطنامو شمېر	د ګډون کوونکو داوطلبانو شمېر	د ګډون کچه
۱	د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت- د ننگرهار کانکریټي سړک	۱۰	۸	۸۰٪
۲	د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت- د بدخشان کانکریټي سړک	۶	۳	۵۰٪
۳	د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت- د پنجشیر سړک او پل	۱۸	۱۱	۶۱٪
۴	د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت - د بامیانو د اوبو رسولو شبکه	۲۲	۱۰	۴۵٪
۵	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت- د هرات ښوونځی	۱۲	۶	۵۰٪
۶	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت- د کاپیسا اداري ودانۍ	۱۴	۸	۵۷٪
۷	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت- د بلخ پوهنتون ودانۍ	۱۸	۶	۳۳٪
۸	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت- د کندهار د لابراتوار ودانۍ	۹	۴	۴۴٪
۹	د افغانستان برېښنا شرکت- له جلال اباد نه اسعد اباد ته د برېښنا لېږد	۱۰۱	۴	۴٪
۱۰	د افغانستان برېښنا شرکت- د غور د لمريزې برېښنا شبکه	۷۷	۳	۴٪
۱۱	د افغانستان برېښنا شرکت- کاسا- ۱۰۰۰	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي
۱۲	د افغانستان برېښنا شرکت- له دشت الوان نه تر ارغندي د برېښنا لېږد	۲۶	۶	۲۳٪
۱۳	د کابل ښاروالۍ- عرفاني سړک	۵	۴	۸۰٪
۱۴	د کابل ښاروالۍ- د KUTIE دولسم لټ	۶۸	۳	۴٪
۱۵	د کابل ښاروالۍ- له دشت برچي تر کندهار پورې سړک	۵۷	۸	۱۴٪
۱۶	د کابل ښاروالۍ- د KUTIE يوولسم لټ	۴۷	۵	۱۱٪
۱۷	د عامې روغتيا وزارت- د هرات د کوويډ ۱۹ ناروغانو د درملنې روغتون	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي

۱۸	د عامې روغتیا وزارت - د نیمروز د کووید ۱۹ ناروغانو د درملنې روغتون	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي
۱۹	د عامې روغتیا وزارت - د کابل د کووید ۱۹ ناروغانو د درملنې روغتون	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي
۲۰	د عامې روغتیا وزارت - د تخار د روغتون رغونه	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي	خپاره شوي نه دي
اوسط		۳۳	۶	۳۷٪

په دې راپور کې د ۵ ارزول شویو تدارکاتي ادارو له ډلې، د افغانستان برېښنا شرکت په اوسط ډول د ۶۸ شرطپاڼو په وېشلو سره په لومړي او د کابل ښاروالۍ، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په ترتیب سره په دویم، درېیم او څلورم ځای کې راځي. د دې برعکس، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په اوسط ډول د ۸ داوطلبانو په لرلو سره په لومړي او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت، د کابل ښاروالۍ او د افغانستان برېښنا شرکت په ترتیب سره په دویم، درېیم او وروستی کټګوري کې راځي. ۷ شکل په هره تدارکاتي اداره کې د توزیع شویو شرطنامو او ګډون کوونکو داوطلبانو اوسط شمېر ښيي.



۸ شکل: د تدارکاتي ادارو لخوا د وېشل شویو شرطپاڼو او ګډون کوونکو داوطلبانو شمېر

۳،۲ د داوطلبۍ لړۍ


۱،۳،۲ د داوطلبۍ موده

د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوبت (CoST) د داوطلبۍ موده یوه داسې نښه بولي چې داوطلبې په څومره وخت کې او څومره اغېزناکه توګه پرمخ وړل شوې، نو په دې توګه دا تړون په خپل وخت بیلېږي او زیانونه او د اداري فساد پر وړاندې خطرونه راکمېږي. د داوطلبۍ موده د داوطلبۍ لپاره د بلنې (IFB) د اعلان له نېټې څخه د قرار داد د لاسلیک تر نېټې پورې محاسبه کېږي.

د دغو ۲۰ پروژو د داوطلبۍ منځنۍ موده ۲۰۵ ورځې یاده شوې په داسې حال کې چې دا باید په عادي توګه د ملي او نړیوالو پرانیستو داوطلبو لپاره له ۱۲۰-۱۵۰ ورځو څخه ډېره نه وي. د داوطلبۍ دا موده لا هم د ډاډ ورکونې د تېر راپور په پرتله لږ څه ښه والی او ۱۳۱ ورځې کموالی ښيي.


د کاسا-۱۰۰۰ پروژې د نړیوالې پرانیستې داوطلبۍ تر ټولو اوږده موده ۱۱۴۴ ورځې وه، چې د افغانستان د برېښنا شرکت په وینا، لامل یې د برېښنا د دې سیمه ییزې پروژې پېچلتیا او د هغې په تدارکاتو کې د یادې ادارې ډېره کمه ونډه یاده شوې ده. د دې

ترڅنگ، د داوطلبی تر ټولو کمه موده په کندهار ولایت کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت اړوند یوې پروژې لپاره ۸۱ ورځې ښودل شوې ده. لاندې ۹ انځور د عمومي داوطلبی او د ځانگړو پروژو د داوطلبی موده په گوته کوي.



۹ شکل: د عمومي داوطلبی او د ځانگړو پروژو د داوطلبی موده

د ۵ تدارکاتي ادارو د داوطلبی د مودې پرتله په پاڼه کوي چې د افغانستان بربېنا شرکت د داوطلبی منځنۍ موده تر ټولو ډېره ۵۹۳ ورځې او د داوطلبی تر ټولو اوږده او ځنډنۍ بهیر لري، چې لامل یې د بربېنا په لویو پروژو کې خورا ځانگړي تدارکات او د سیاسي او ټولنیزو شرایطو له امله ډېره اغېزمنتیا په گوته شوي ده. په ورته وخت کې د کليو بيا رغونې او پراختيا وزارت او کابل ښاروالۍ نورې پروژې په ترتیب سره د ۲۳۸ او ۱۷۵ ورځنۍ مودې په لرلو سره د داوطلبی د پروسې د اوږدوالي له پلوه په دویم او درېیم ځای کې راځي، په داسې حال کې چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د ۱۱۹ ورځو منځنۍ مودې په لرلو سره د داوطلبی تر ټولو غوره بهیر لري. لاندې ۱۰ انځور د هرې تدارکاتي ادارې د داوطلبی موده څرگندوي.



۱۰ شکل: د هرې تدارکاتي ادارې د داوطلبۍ موده

غوره بیلګه

د کابل ښاروالۍ د KUTEI پروژې د یوې فورمې (د گټو د نه ټکر تړون) فورمې له لارې د آفر د پرانیستلو او ارزونې د کمېټې د غړو بې پلوي او محرمیت ثبت کړی دی.

۲،۳،۲ د وړاندیزونو (آفرونو) د ارزونې

موده

د آفرونو د پرانیستلو بهیر تر بشپړېدو وروسته پرانیستل شوي آفرونه د ارزونې او وړ داوطلب د معلوماتو لپاره د آفرونو د ارزونې کمېټې ته سپارل کېږي. د افغانستان د تدارکاتو د مقرري پر بنسټ، د آفر د ارزونې کمېټه باید آفرونه له پرانیستلو وروسته د ۳۰ ورځو په موده کې و ارزوي، که څه هم تدارکاتي ادارې کولای شي دا موده په هغه صورت کې د ۳۰ نورو ورځو لپاره وغځوي چې د آفر د ارزونې د پروسې د ځنډولو لپاره څرګند دلایل شتون ولري. د دې راپور موندنې ښيي چې د دواړو پروژو د آفر د ارزونې بهیر د ۳۰ ورځو په موده کې پای ته رسېدلې، چې تر ټولو غوره بیلګه بلل کېږي، او برعکس هغه آفرونه چې د ۶۰ ورځو یا زیاتو ورځو کې ارزول شوي وي، تر ټولو بده بیلګه بلل کېږي.

لکه څنګه چې په ۱۱ انځور کې ښودل شوي، د آفر د ارزونې تر ټولو اوږده موده د افغانستان برېښنا شرکت لخوا له جلال اباد نه تر اسعد اباد پورې د برېښنا د مزي د لېږد پروژې لپاره ۱۷۹ ورځې ښودل شوې، په داسې حال کې چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا د بدخشان ولایت د سړک د کانکریټ پروژې د آفر ارزونه یواځې په ۱۶ ورځو کې ترسره شوې ده. په ټوله کې، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پروژو آفرونه تر ډېره په ټاکل شوې موده کې ارزول شوي چې تر ټولو غوره بیلګه بلل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان برېښنا شرکت پروژې د ماهیت، پېچلتیا او تدارکاتي مېتودونو لکه؛ نړیواله پرانیستې داوطلبې او په دې ارزونه کې د نورو پروژو په پرتله د دوو پاکټونو مېتود له امله د ارزونې د مودې له پلوه په بده بیلګه کې پلېندي شوي دي. سربېره پر دې، د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ۷۵٪ پروژې او د کابل ښاروالۍ ۵۰٪ پروژې د آفر د ارزونې لپاره له ۳۰ ورځو څخه د پیرې مودې له امله د بدې قضیې په کټګورۍ کې پلېندي شوي دي.




۱۱ شکل: د پروژو د آفر د ارزونې موده

۳،۳،۲ د قرارداد د ورکړې موده

دا راپور د آفر د ارزونې بهیر تر بشپړېدو نیولې د قرارداد تر لاسلیک پورې د ځنډ بهیر په ډاگه کوي، چې دا ډول ځنډ د زیات شمېر پروژو د نه پیل لامل ګرځي. د آفر د ارزونې له پای ته رسېدو تر قرارداد لاسلیک پورې د ځنډ منځنۍ موده ۱۰۰ ورځې ده. لکه څنګه چې په لاندې ۱۲ انځور کې لیدل کېږي، د کابل ښاروالۍ د ۱۲ لټ پروژو د ۲۲۶ ورځو لپاره ځنډ بدلې ده، په داسې حال کې چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت اړوند د کندهار په ولایت کې یوې پروژې د آفر د ارزونې تر بشپړېدو وروسته په ۲۲ ورځو کې لاسلیک شوی چې غوره قضیه بلل شوې ده.

د قرارداد تر لاسلیک پورې په پروسو کې د ځنډ موده د تدارکاتي ادارې او نورو اړوندو کسانو لخوا ناسمه ګټه اخیستنې او د اداري فساد زیانمنې په ګوته کوي. عنعنوي خپل سرې اوږدې پروسې او ژمنۍ رخصتۍ، د مالیې وزارت لخوا راتلونکي کال کې د بودیجې د چمتو کولو ځنډني پړاوونه، د دغه ډول ځنډونو لاملونه بلل شوي دي. د ۵ تدارکاتي ادارو له پلې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نورو په پرتله د قرارداد تر لاسلیک پورې په منځنۍ کچه د تر ټولو کمې مودې لپاره ځنډ کړی، حال دا چې د افغانستان بربښنا شرکت او ورپسې کابل ښاروالۍ او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په پروژو کې تر ټولو اوږد ځنډ لیدل شوی دی.

^۱ د افغانستان د تدارکاتو مقرره، ۲ فقره، ۴۰ ماده، ۱۷ مخ



۱۲ شکل: د پروژو د قرارداد د ورکړې (لاسلیک) موده


۴,۳,۲ د کار د پیل موده

د تدارکاتو د طرز‌العمل له مخې تدارکاتي اداره قراردادي ته د کار د پیل د اطلاع (NTP) په ورکولو سره په قرارداد کې د ذکر شوې ټاکلې مودې (مودو) سره سم د پروژې د سایټ ټولو برخو ته د لاسرسۍ او یا د هغې د ملکیت حق ورکوي. د دې راپور موندنې په ډاګه کوي چې د زیات شمېر پروژو لپاره د کار د پیل اطلاع ورکول ډېر وخت نیسي او په دې توګه پر خپل وخت د پروژو پر پیل باندې اغېزه کوي او د اداري فساد د زیانمنو خطرونه ډېروي. د تدارکاتو له متخصصینو سره د ترسره شویو مرکو پر بنسټ، د قرارداد فزیکي کار معمولاً د قرارداد له لاسلیک وروسته د ۷ نه تر ۱۴ ورځو په موده کې پیلېږي، سره له دې چې، د کار د دوام په اړه په قرارداد کې د تدارکاتي ادارو لخوا پرېکړه کېږي. لکه څنګه چې په ۱۳ شکل کې ښودل شوي، د کابل ښاروالۍ ټولو پروژو ته، د عرفاني سړک له پروژې پرته، د قرارداد له لاسلیک وروسته په لنډه موده کې د کار د پیل اطلاع ورکړل شوې. د یاد سړک پروژې ته د قرارداد له لاسلیک څخه ۲۷۸ ورځې یا شاوخوا لس میاشتې وروسته د کار د پیل اطلاع ورکړل شوې وه.

د بنار جوړولو او ځمکو وزارت پروژو ته د کار د پیل اطلاع د قرارداد له لاسلیک وروسته سملاسي ورکړل شوې، که څه هم د کار د پیل د اطلاع او د قرارداد د لاسلیک ترمنځ موده د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په پروژو کې توپیر کوي. د بیلګې په توګه؛ د بامیانو ولایت د اوبو رسولو د پروژې لپاره ۹ ورځې او د پنجشیر ولایت د سړک او پل د پروژې لپاره ۱۱۳ ورځې ښودل شوې ده. په ورته وخت کې د کار د پیل د اطلاع ورکولو او د حقیقي کار د پیل ترمنځ تر ټولو اوږده موده د افغانستان برېښنا شرکت په پروژو کې لیدل شوې لکه؛ د کاسا- ۱۰۰۰ پروژې د کار د پیل اطلاع د قرارداد له لاسلیک وروسته د ۴۶۷ ورځو په موده کې ورکړل شوې، چې د دې

^۲ د ملي تدارکاتو اداره، د لویو کارونو د تدارکاتو لپاره معیاري شرطنامه، کاري ساحې ته د لاسرسۍ حق ۲،۱ فقره، ۹۴ مخ

۳۲٪ بنسود شوی دی. د یادونې وړه چې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند کاسا- ۱۰۰۰ پروژې لپاره دا توپیر منفي ۰,۱٪ بنسود شوی دی.



لنډيز

په درېيم څپرکي کې د تدارکاتي ادارو لخوا د هر اړوند قرارداد په خپله خوښه د اطلاعاتو د خپرولو له ۵ محلونو څخه اخیستل شوي بهیرونه او د اندېښنې وړ برخې تر څېړنې لاندې نیول کېږي. د اطلاعاتو په دې محلونو کې د قرارداد د اړوندو چارواکو او د هغوی د دندو، د تدارکاتو د مېتود، د داوطلبۍ د اسنادو، د داوطلبۍ د ارزونې د پایلې او د پروژې د پېژاین د راپور بشپړ اطلاعات شتون لري. د دې راپور موندنې ښيي چې د هرې پروژې په داوطلبۍ کې په اوسط ډول ۶ داوطلبانو گډون کړی چې د ډاډ ورکونې د تېر راپور په پرتله ۳۳٪ زیاتوالی په ډاگه کوي. په ورته وخت کې، د داوطلبۍ پرمهال د داوطلبانو د گډون ۳۷٪ په پام کې نیولو سره، د داوطلبۍ اوږده موده او د آفر جدي ارزونه او ورته نور عوامل د ترلاسه شویو شرطپاڼو وروسته د ځینو داوطلبانو لخوا په داوطلبۍ کې د نه گډون لاملونه په گوته شوي دي. دویم څېړل شوی عامل د داوطلبۍ موده ده او د دې ښودنه کوي چې د داوطلبۍ پړاوونه په اغېزناک او سم ډول ترسره شوي چې په ترڅ کې یې د قرارداد د اجرا سره سم کارونه په وخت پیلېدای او د اداري فساد زیانمننې او خطرناکه راکمېدای شي. د ۲۰ پروژو د داوطلبیو منځنۍ موده ۲۰۵ ورځې ده چې د ډاډ ورکونې د تېر راپور په پرتله لږ څه ښه والی او ۱۳۱ ورځې کموالی په گوته کوي. د آفر ارزونه د داوطلبۍ د ټولې پروسې د یوې برخې په توگه د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د پروژو لپاره د غوره کړنې په توگه د ۳۰ ورځو په موده کې او د افغانستان د برېښنا شرکت د پروژو لپاره د بدې کړنې په توگه د ۶۰ ورځو او یا له دې ډیرې موده کې ترسره شوې ده.

د داوطلبۍ په پروسو کې یو بل په گوته شوی عامل د آفر د ارزونې د پای ته رسېدو څخه د قرارداد تر لاسلیک پورې مودې اوږدوالی دی، چې په یادو پروسو کې د قرارداد تر لاسلیک پورې د ځنډ دوام د تدارکاتي ادارې او نورو اړوندو کسانو لخوا بالقوه ناسمه گټه اخیستنې او د اداري فساد زیانمننې په ډاگه کوي چې په منځني ډول دا موده ۱۰۰ ورځې محاسبه شوې ده. د ټولو تدارکاتي ادارو له ډلې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پروژې د قرارداد تر لاسلیک پورې په اوسط ډول تر ټولو کم وخت په داسې حال کې چې د افغانستان د برېښنا شرکت او ورپسې د کابل ښاروالۍ او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت پروژو تر ټولو ډیر وخت نیولی دی.

د داوطلبۍ په پروسو کې تر ټولو وروستی عامل چې په خپل وخت یې د پروژو د کارونو په پیل اغیزه کړې او اداري فساد د زیانمننو او خطرونو د ډېروالي لامل شوی، په ځنډ سره د کار د پیل اطلاع ورکول په گوته شوی دی، چې له هغې پرته قراردادي په ساحه کې فزیکي کار نه پیلوي. د کار د پیل د اطلاع تر ټولو اوږده موده د افغانستان د برېښنا شرکت په پروژو کې لیدل شوې، په داسې حال کې چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پروژو د قرارداد له لاسلیک څخه وروسته په سملاسي توگه قراردادي ته د کار د پیل اطلاع ورکړې ده.

څلورم څپرکی: د قرارداد مدیریت



د ډاډ ورکونې ډله د ساحوي لیدنې پرمهال
د ۲۰۲۱ کال فبروري، پنجشیر ولایت

لنډه کتنه

په چارو کې ځنډ او د لگښتونو دېروالی په ټوله نړۍ کې د زېربنايي پروژو د بشپړولو پر وړاندې لوی خنډونه دي. د یوې پروژې په موده کې یو شمېر بهرني لاملونه هم شته چې د پروژو په موده او بودیجه باندې ناوړه اغېز پرېباسي. له نېکه مرغه، داسې داخلي عوامل شته چې د پلان جوړونې او مدیریتي پروسو پرمختګ کولی شو پر دغه خنډونو بریالي شو او ډاډ ترلاسه کړو چې پروژې پر وخت او په ټاکلي بودیجه بشپړېږي. په دې څپرکي کې د ټاکل شویو زېربنايي پروژو د وخت غځول، د لگښت پیرېدل او د پیسو په ورکړه کې ځنډ وضعیت او لاملونو په هکله بحث شوی.

4.1. چه


د بنسټيزې روڼتيا نوبت (کاسټ) له مخې، کله چې تدارکاتي چارې بشپړې شي او قرارداد ورکړل شي، د پروژې پلي کول د قرارداد د چارو دويم پړاو دی. په دې راپور کې د قرارداد د مدیریت ارزونې ساحه کې د اطلاعاتو د لاندې مواردو تحلیل او د پړاوونو بشپړول شامل دي کوم چې د تدارکاتي ادارو له لورې وړاندې شوي دي چې د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوبت (کاسټ افغانستان) د اطلاعاتو د خپرولو لارښود پر بنسټ (د غوښتنې له مخې شریک شوي): ۳ نقطې د قرارداد د پلي کولو (د قرارداد تړون او شرایط، د شرکتونو ثبت او مالکیت، ځانگړنې او نقشې)، د اطلاعاتو ۵ نقطې د قرارداد د بشپړولو لپاره (د بدلونونو، تعدیلونو لیست، د بهروالي لیست، د پاڼو ورکوونې راپور، د پیسو د ورکړې یادښتونه یا تصدیقونه، د قرارداد اړوند بدلونونه) او د اطلاعاتو ۶ نورې سیمې د پروژې د بشپړتیا اړوند (د پلي کولو د پرمختګ راپور، د بودیجې د تعدیل پرېکړه، د پروژې د بشپړولو راپور، د پروژې د ارزونې راپور، د تخنیکي تفتیش راپورونه، د مالي تفتیش راپورونه).

د وخت د ځنډ، تادیاتو او لگښتونو د زیاتوالي او بدلونونو په ګډون د اندېښنې وړ میلانونه او برخې په دې راپور کې ځانګړي شوي دي او د قرارداد د مدیریت بهیر اړوند عمومي اندېښنو په هکله هم بحث شوی دی.

4.2. د مهالوېش مدیریت

د ودانیزو پروژو په بشپړولو کې ځنډ یوه نړیواله پدیده ده، په همدې اساس دا مورد د مهالوېش د مدیریت د یو اساسي شاخص په توګه د کاسټ افغانستان له لورې په دوامداره توګه ارزول شوی دی. د ځنډ د مودې د معلومولو لپاره، په قرارداد کې د پای نېټه د قرارداد له حقیقي نېټې سره کتل شوي ده. که چېرې د ځنډ موده له یوې ورځې څخه زیاته وي، داسې انګېرل کېږي چې قرارداد په خپل وخت نه دی بشپړ شوی.


لکه څنګه چې په ۱۵ انځور کې ښکاري، په ټاکل شویو ودانیزو پروژو کې په منځني ډول ۴۵,۷٪ ځنډ موندل شوی چې د پاڼو ورکونې د دویم راپور په پرتله ۱۸,۳٪ کم ځنډ څرګندوي. د ټولو شپاړس پروژو له پلې، چې په اړه یې غوښتل شوې اطلاعات ترلاسه شوي، ۱۲ پروژې له ځنډ سره مخ شوي دي او قرارداد یې د وخت د تمدید په موخه بدل شوی دی. په کندهار کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت پروژه کې تر ټولو ډېر ځنډ ۱۹۷٪ لیدل شوی او په بدخشان ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په یوه پروژه کې ۵,۶٪ ځنډ لیدل شوی دی چې د ټاکل شویو پروژو په پرتله تر ټولو کم ځنډ بلل کېږي. په زړه پورې خبره دا ده چې په پنجشیر ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت یوه پروژه له خپل وخت څخه مخکې بشپړه شوې او هېڅ ځنډ په کې نه دی رامنځته شوی.



انځور ۱۵: د پروژې پر اساس د وخت ځنډ

د تدارکاتي ادارو له پلې، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په پروژو کې په منځنۍ توګه ۹۶٪ ځنډ لیدل شوی چې ورپسې د کابل ښاروالی، د افغانستان برېښنا شرکت او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت دي چې په پروژو کې یې په ترتیب سره ۱۶،۸٪، ۴۸،۶٪، ۱۱،۸٪ ځنډونه لیدل شوي دي. په ۱۶ انځور کې د هرې تدارکاتي ادارې له لورې په منځنۍ کچه د ځنډ کچې ښودل شوي دي. په ارزونه کې څرګنده شوي ده چې د پروژې کاري ساحه، د کووید-۱۹ وبا، ناوړه اقلیمي شرایط، د ځمکو په استملاک او بل ځای د خلکو مېشت کولو کې ځنډونه او د قرارداد کمزورې کړنې هغه پنځه لاملونه دي چې په پروژو کې د ځنډ د رامنځته کېدو لامل شوي دي. که څه هم په دې هکله د وبا او اقلیمي شرایطو اټکل سخت دی، خو د پروژې کاري محدوده کې بدلون، د ځمکو استملاک اړوند

لانجو او د قرارداديانو له خوا عام خنډونه هغه څه دي چې د پروژو په بشپړولو کې د خنډ لوی لاملونه دي، چې له کوم توپیر پرته پرې نیوکې شوي او ځانګړي شوي دي.



انځور ۱۶: د تدارکاتي ادارو لخوا د وخت زیاتوالی

4.3. د لګښت مدیریت

د زېربنایي پروژو د بشپړولو پر وړاندې یو بل عام خنډ، تر ټاکلې اندازې د لګښتونو زیاتېدل دي چې په ټوله نړۍ کې ورسره دا ډول پروژې مخ کېږي. د ډاډ ورکونې د لومړي راپور راهیسې، افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوښت په دوامداره ډول د پروژو د لګښتونو د مدیریت د اساسي شاخص په توګه د پروژو د لګښتونو زیاتوالي او ورسره د مل عواملو ارزونه کړي ده. لګښتونه هغه وخت زیاتېږي چې کله د قرارداد لپاره له ټاکل شویو پیسو څخه د نورو لګښتونو د کولو سره هوکړه وشي او د حقیقي لګښتونو یا د ترسره شویو لګښتونو له کچې سره د پرتلنې په وسیله محاسبه کېږي. افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوښت موندلي چې په افغانستان کې په


زېربنایي پروژو کې د لګښتونو د زیاتېدو موضوع زیاته ده چې له امله یې د اداري فساد زیانمنې او د ناسم مدیریت ستونزې رامنځته کېږي.

په ټاکل شویو زېربنایي پروژو کې په منځنۍ توګه ۱۰٪ د لګښتونو زیاتوالي په هکله راپور ورکړل شوی دی کوم چې د ډاډ ورکونې د دویم راپور په پرتله

غوره بیلګه

د (KUTEI) په تمويل يوه پروژه قرارداديانو ته د کار د واحد په اساس ورکړل شوي ده. د دې قرارداد له مخې، هر انوايس سنجول کېږي او د کار د سلنې پر ځای د ترسره شوي کار له مخې پيسې ورکول کېږي.


۶،۲٪ زیاتوالی څرګندوي. لکه څنګه چې په ۱۷ انځور کې وینئ، پنځه پروژې چې تازه پېل شوې وې، درول شوي، خو د ۷ پروژو لګښتونه زیات شوي دي او له امله یې قراردادونو کې بدلون راوړل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند له دشت الوان څخه تر ارغندی پورې د برېښنا مزي د لېږد پروژه کې تر ټولو ډېر د لګښتونو زیاتوالی لیدل شوی دی چې ۵۲٪ دی، په داسې حال کې چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په هیڅ پروژه کې د لګښتونو زیاتوالی نه دی لیدل شوی، بلکې د کاري محدودي له کمېدو سره د ځینې پروژو حقیقي لګښتونه کم شوي دي.



انځور ۱۷: د پروژې پریښت د لگښتونو زیاتوالی

د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت پرته، د ټولو تدارکاتي ادارو په پروژو کې لگښتونه وروسته زیات شوي، په داسې حال کې چې د برېښنا شرکت په پروژو کې د ۱۷٪ زیاتوالي سره د ټولو ادارو په سر کې ځای لري چې ورپسې د کابل ښاروالۍ او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په ترتیب سره ۸٪ او ۳٪ زیاتوالی لري. په ۱۸ انځور کې د هرې تدارکاتي ادارې له لورې د لگښتونو د زیاتوالي منځنۍ کچه ښودل شوې ده. د پروژو د لگښتونو د زیاتېدو له کبله حکومت ته لوی مالي تاوانونه اوږي. په دې راپور کې د زېربنايي پروژو د لگښتونو د زیاتوالي درې ستر لاملونه په نښه شوي دي چې د پروژې د کاري محدودې بدلون، د پروژې ناسمه او نیمګړې سروې او طرحه او د حکومت له لورې په دې وروستیو کې د سوداګریزو مالیاتي بدلونونو څخه عبارت دي.

د تدارکاتي ادارو له لورې د پروژو د لگښتونو زیاتوالی



انځور ۱۸: د تدارکاتي ادارو له مخې د لگښتونو زیاتوالی


4.4. د بدلونونو مدیریت

د پروژې په کاري محدوده او طرحه کې بدلون په حقیقت کې د زېربنايي پروژو د وخت اوږدېدو او لگښتونو د پېرېدو لاملونه دي. افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوښت په دې راپور کې د ټاکل شویو پروژو په قراردادونو کې د راوړل شویو بدلونونو ارزونه ترسره کړي ده. په ۱۹ انځور کې د پروژو دوامداره بدلونونه طبقه بندي شوي دي او د بدلونونو ډول او شمېر په کې تشریح شوی دی. د ۱۳ پروژو په قراردادونو کې په بېلابېلو پړاوونو کې د وخت اوږدېدو، د لگښت د پېرېدو کاري محدودې اړوند بدلونونه رامنځته شوي دي. په ټوله کې ۱۶ بدلونونه د وخت، ۱۶ بدلونونه د لگښت، او ۱۵ بدلونونه د کاري محدودې اړوند په ټاکل شویو پروژو کې رامنځته شوي دي. د قرارداد د بدلونونو ارزونه څرگندوي چې د وخت د اوږدېدو، لگښت د پېرېدو او یا کاري محدودې د بدلون زیاتره بنسټیز لاملونه د پروژې په پېژندلو، چمتو کولو د

غوره بیلګه

په کابل ښاروالۍ کې د (KUTEI) په تمویل پروژو کې د پروژو د فعالیتونو په ورځنۍ توګه څارنه کېږي، په داسې حال کې د افغانستان بربښنا شرکت په پروژو کې د درېیمې پلې له لورې منظمه څارنه کېږي خو په حقیقي وخت کې د لګښت او وخت د پېرېدو لاملونه نه دي.

پړاوونو لکه سروې، طرحه او تخنیکي ځانګړنو پورې تړلي دي.



انځور ۱۹: مجموعي شمېر، د بدلونونو ډول او د تکرار پېښې

4.5. مالي مدیریت

قراردادي ته د پیسو په ورکړه کې ځنډ د څو کلونو راهیسې لیدل کېږي چې په دې هکله د افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوبت د پاډ ورکونې په تېرو راپورونو کې راپور ورکړل شوی دی. افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوبت وکړای شو چې یواځې د څو قراردادونو د پیسو د ورکړې اسنادو ته لاسرسی ولري او وموندل شو چې په دوه مواردو کې د پیسو په ورکړه کې ځنډ د پروژې د ځنډېدو لامل شوی دی. د یو دولتي قرارداد د عمومي شرایطو له مخې، قراردادي ته باید د انوایس تر سپارلو وروسته په ۲۸ ورځو کې پیسې ورکړل شي، خو د خصوصي سکتور استازو ادعا لرله چې د قراردادونو د پیسو ورکړه له ۳ تر ۵ میاشتو پورې وخت نیسي. افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوبت د قراردادونو د پیسو د ورکړې اړوند محدودو اطلاعاتو ته د لاسرسي لرلو ته په کتو دغه ادعا تر ډېره سمه بولي.

تدارکاتي ادارو سره په مرکو کې څرګنده شوې ده چې د بودیجې نه شتون، حتی د هغو پروژو لپاره چې په هکله یې د حکومت له لورې واضح بودیجوي ژمنتیاوې شوې دي، د قراردادونو د پیسو په ورکړه کې یې ځنډ راغلی دی. په دې راپور کې موندل شوي دي چې لږ تر لږه دوه پروژې داسې دي چې که څه هم د مالي وزارت له لوري یې ژمنه شوې وه او په ملي بودیجې کې ورته پیسې ځانګړې شوې وې، خو پیسې یې پر وخت نه دي ورکړل شوي. د قراردادونو د پیسو د ورکړې په تړاو یوه بله عامه ادعا چې د تدارکاتي ادارو او خصوصي سکتور له لوري کېږي، دا ده چې د مالي وزارت له لوري د پیسو د ورکړې تایید او د ترانزیکشن اجرا په ځنډ سره کېږي. د تدارکاتي ادارو لپاره د قرارداديانو له خوا د ورسپارل شویو انوایسونو د تایید په موخه د شته تګلارو ارزونه کې څرګنده شوه چې د پیسو د ورکړې د تصدیق اجرا یوه ستونزمنه لړۍ ده او تر ډېره د اداري فساد له زیان مننو سره مخ ده. خو، د دې راپور په محدوده کې د مالي وزارت له لوري د دولتي پروژو قرارداديانو ته د پیسو د ورکړې د اجراتو د بهیر ارزونه شامل نه ده.

لنډيز

په دې فصل کې د اطلاعاتو د یو شمېر نښو ارزونه شوي ده چې د تدارکاتي ادارو له لورې د قراردادونو د پلي کېدو، بشپړتیا او پروژو د بشپړتیا پړاونو په تړاو وړاندې شوي دي. د اطلاعاتو دغه نښې د یو قرارداد یا پروژې د وخت ځنډېدل یا د لگښتونو زیاتېدو د بېلابېلو مواردو څېړلو ته لار هواروي. د ټاکل شویو پروژو د وخت او لگښتونو د زیاتېدو کچه په قرارداد کې د هوکړه شوې مودې او لگښت او د حقیقي وخت او لگښتونو د توپیر د منځني حد په محاسبه کولو ترلاسه شوي. په دې راپور کې موندل شوي دي چې په دوامداره توګه د پروژو د وخت اوږدېدل او د لگښتونو زیاتېدل د پروژو په بشپړتیا ناوړه اغېز لري او د اداري فساد زیان مننې او د ناسم مدیریت ګواښونه زیاتوي. په ټوله کې د پروژو په بشپړولو تر ۴۵،۷٪ پورې زیات وخت لګول شوی کوم چې د کیفیت د تضمین د دویم راپور په پرتله ۱۸،۳٪ کموالی ښيي. د ۱۲ پروژو د قراردادونو د وخت د پېرولو بدلونونه راوستل شوي. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په پروژو کې په منځني ډول تر ۹۶٪ پورې زیات وخت لګول شوی، ورپسې د کابل ښاروالي، د افغانستان برېښنا شرکت او د کلیو پرمختیا او بیا رغونې وزارت دي چې د پروژو په بشپړولو کې یې په ترتیب سره ۴۸،۶٪، ۱۶،۸٪ او ۱۱،۸٪ زیات وخت لګول شوی. د دې ترڅنګ، د قرارداد د لگښتونو د پېروالي کچه ۱۰٪ ثبت شوې چې د کیفیت د تضمین د دویم راپور په پرتله ۶،۲٪ زیاتوالی څرګندوي. یواځې د ۷ پروژو لگښتونو کې زیاتوالی پروسس شوی ځکه چې ۵ پروژې تازه پیل شوې وې او بېرته پرې کار درول شوی وو. د افغانستان برېښنا شرکت د قراردادونو د لگښتونو د پېروالي کچه په منځنۍ توګه ۱۷٪ ده چې تر ټولو لوړه کچه بلل کېږي، ورپسې د کابل ښاروالي او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت دي چې د پروژو او قراردادونو د لگښتونو د زیاتوالي کچه یې په ترتیب سره ۸٪ او ۳٪ ده، په داسې حال کې چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په هېڅ پروژه کې د لگښتونو زیاتوالی نه دی لیدل شوی.

په دې راپور کې په قراردادونو کې د بدلونونو راوستل هم څېړل شوي دي کوم چې د پروژې د کاري کچې، طرحې، مودې او لگښتونو له امله راوړل شوي وو. په ټوله کې په ۱۳ پروژو کې په بېلابېلو پړاوونو کې ۴۷ بدلونونه رامنځته شوي دي، په داسې حال کې چې یواځې ۱۵ بدلونونه په قرارداد کې د کاري کچې د بدلون په هکله وو. د پروژې د وخت اوږدېدل او د لگښتونو زیاتېدلو په تړاو د بدلونونو شمېر مساوي و او د عامه خدماتو په لېږد کې یې د پام وړ ځنډ رامنځته کړی او حکومت ته د لویو مالي تاوانونو لامل شوي. کوویډ - ۱۹ وبا خپرېدل، ناوړه اقلیمي شرایط، د ځمکو په استملاک او د خلکو په مېشت کولو کې ځنډونه، د حکومت له لورې د سوداګریزو مالیاتو بدلون، قرارداديانو ته د پیسو په ورکړه کې ځنډ، د قرارداد د کاري کچې بدلون، د پروژې ناسمه او نیمګړې سروی او طرحه او د قرارداديانو کمزورې کړنې د وخت د اوږدېدو او د لگښتونو د زیاتېدو لوی لاملونه بلل شوي دي.

سربېره پر دې، د قراردادونو د پیسو د ورکړې په تړاو افغانستان د بنسټیزې روڼتیا نوښت (کاسټ) ته کم اطلاعات ورکړل شوي دي چې له کبله یې د خصوصي سکتور د استازو هغه ادعا تر ډېره ریښتیا کېږي چې وایي قرارداديانو ته د قراردادونو د پیسو ورکړه له ۵-۳ میاشتې وخت نیسي. تدارکاتي ادارو او خصوصي سکتور له استازو سره په مرکو کې څرګنده شوه چې د هغو پروژو لپاره د بودیجې نه شتون چې د حکومت له خوا ورته څرګنده بودیجوي ژمنتیا موجوده وه، او تدارکاتي ادارو له خوا د پیسو د ورکړې د تصدیق اجرا او د مالې وزارت له لورې پر وخت د پیسو نه ورکول، قرارداديانو ته د پیسو په ورکړه کې د ځنډ لوی لاملونه بلل شوي

دې. افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوښت تاييدوي چې د قرارداديانو له خوا د انوايسونو تاييدي يو ستونزمن بهير دی او تر ډېره د اداري فساد زيانمنو سره مخ دی، خو د مالي وزارت د پيسو د ورکړې بهير ارزونه د دې راپور په محدوده کې شامل نه ده.

CONFIDENTIAL

پنځم څپرکی: د پروژو اړوند ځانګړې موندنې



د ډاډ ورکونې ټیم غړي د سیمې لیدنه کوي
دسمبر ۲۰۲۰ - بلخ افغانستان

لنډه کتنه

په دې څپرکي کې د هغو بنسټيزو پروژو د قضیو څېړنې چې په خپله د اطلاعاتو د خپرولو د کچې د بیا کتنې لپاره ټاکل شوي او د هغوي د تدارکاتي او مدیریتي پروسو شننه وړاندې کېږي. د قضیو په دې څېړنه کې د پروژو له اسنادو څخه راټول شوي مهم اطلاعات چې د تدارکاتي ادارو لخوا وړاندې شوي دي او همدارنګه د ډاډ ورکونې ټیم لخوا د ترسره شویو مرکو او کتنو په ترڅ کې راټول شوي اطلاعات شامل دي. لکه څرنګه چې د دې ارزونې د لومړي څپرکي مېتودولوژي برخه کې یادونه شوې، د ډاډ ورکونې ټیم یوازې له لسو پروژو لیدنې ترسره کړای شوې چې له همدې امله د پاتې پروژو لپاره د اطلاعاتو راټولول په دفترونو کې د دې پروژو په هکله د موجوده اسنادو څخه راټول شوي دي.

۱.۱. هغه پروژې چې اطلاعاتو ته یې خلک لاسرسی لري

01. د طبي درملو او محصولاتو د کیفیت ساتنې لابراتور ودانۍ رغونه

د پروژې مالک	عامې روغتیا وزارت	د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۷ اکتوبر ۱۱
پلي کوونکې اداره	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت	د قرارداد شمېره	MUDH/1396/126
موقعیت	کندهار	قرارداد کوونکې	کوهکان ساختماني شرکت
د انجنیرۍ برآورد	۱۱۹۴۶۳۵۱۰,۰ افغانۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۹۴۳۰۸۸۰۰,۰ افغانۍ
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبې	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۷ اکتوبر ۲۷
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۷ جولای ۲۲	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۱۸ دسمبر ۲۱
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د گډون کچه	۴۴٪ ^۲	د قرارداد حالت	درول شوی
په فعاله توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	اطلاعات یې خپاره شوي ندي	فزیکي پرمختگ	۳۱٪
په انفعالي توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۶۵٪	مالي پرمختگ	۱۱٪
پروژه کې شامل کارونه	۱. د ودانۍ رغونیزې چارې؛ ۲. د ودانۍ د مرکز گرمۍ، هوا او ایرکنډېشن سیستم؛ ۳. د ودانۍ د اوبو او کانالیزاسیون سیستم؛ ۴. د ودانۍ د برېښنا سیستم کارونه		
اساسي اندېښنې:			
1. ۲۰۰ سلنه اضافي وخت			
2. د قرارداد د تمديدولو د وخت پر سر له هوکړې پرته د قرار د معیاد نېټې پوره کېدل			
3. د ۲۷ میاشتني ځنډ وروسته د پروژې د بشپړولو لپاره د واضح پلان نشتوالی			
4. د پروژې لپاره ناسم چمتووالی (ناسمه سروې او ډیزاین)			
5. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت او قراردادي تر مینځ کمزورې اړیکې او همغږي			
د پروژې ودانیزې چارې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت او قراردادي تر مینځ د بشپړو شویو کارونو د تصدیق، د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو د حکمونو منظوري او د قرارداد د مبلغ ورکړې پر سر د رامینځته شویو اختلافونو له امله درول شوی دی. د دواړو اړخونو تر مینځ تبادله شوي مکتوبونه ښيي چې قراردادي ادعا کوي چې د پروژې په ډیزاین کې د بدلون راوستلو په هکله د دوی ۲۹ ځله پېشنهادونو ته د ښار جوړولو او ځمکو وزارت لخوا په ټاکلي وخت او واضح ډول ځواب ویل شوی ندی. بله خوا د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د قراردادي لخوا د پروژې ودانیزو چارو کې د کم پرمختگ ادعا لري. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ولایتي مسؤلینو د قراردادي لخوا د پروژې کارونو کې دوامداره ځنډ ته په پام سره، د دې قرارداد د فسخه کولو پېشنهاد هم کړی و.			
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د کندهار ولایتي مسؤلینو د قراردادي کمزورې مالي وړتیا، پروژه کې د بدلونونو راوستلو اړوند سپارښتنو طی مراحل او د قرارداد د پیسو ورکړې لپاره ډېر وخت نیونکې او سختې اصولي کړنلارې د دې پروژې بشپړولو لار کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د ذکر شویو اختلافونو له امله د قرارداد د معیاد پوره کېدو په جریان کې د قرارداد د مودې تمديدولو پر سر له هوکړې پرته قرارداد ختم شوی دی او قرارداد د اصولو له مخې د قرارداد تمديدول نور شونتیا نه لري.			

^۲ د نهو داوطلبانو له جملې څخه څلورو داوطلبانو گډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

			
د ډاډ ورکونې غړی له ولایتي انجنیر سره د پروژې په اړه د بحث کولو پر مهال	د ډاډ ورکونې ټیم غړی د پروژې له ساحې څخه د لیدنې پر مهال		
02. د بلخ پوهنتون د طب پوهنځي ودانۍ رغونه			
د پروژې مالک	د پوهنې وزارت	د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۷ دسمبر ۴
پلي کوونکې اداره	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت	د قرارداد شمېره	MUDH/1396/172
موقعیت	بلخ	قرارداد کوونکې	کوهکان ساختماني شرکت
د انجنیرۍ برآورد	۱۳۴۱۷۱۶۸۹,۰ افغانۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۱۱۵۳۵۱۷۸۶,۴ افغانۍ
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبی	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۷ دسمبر ۱۳
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۷ اګست ۲۹	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۱۹ جون ۶
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۳۳٪ ^۲	د قرارداد حالت	درول شوی
په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	اطلاعات یې خپاره شوي ندي	فزیکي پرمختګ	۳۳٪
په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۷۵٪	مالي پرمختګ	۲۰٪
پروژه کې شامل کارونه		۱. د ودانۍ ودانیزې چارې؛ ۲. د ودانۍ د مرکز گرمۍ، هوا او ایرکنډېشن سیستم؛ ۳. د ودانۍ د اوبو او کانالیزاسیون سیستم (HVAC)؛ ۴. د ودانۍ د برېښنا سیستم کارونه	
اساسي اندېښنې:			
1. ۱۲۳ سلنه اضافي وخت			
2. د قرارداد د تمدید کولو وخت پر سر هوکړې پرته د قرارداد د معیاد نېټې پوره کېدل			
3. د ۲۰ میاشتني ځنډ وروسته د پروژې د بشپړولو لپاره د واضح پلان نشتوالی			
4. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت او قراردادي تر مینځ د اړیکو او همغږۍ کموالی			
5. د پروژې د سایټ په ځانګړي ډول د رغنیو موادو د ساتنځای کمزوری مدیریت			

^۲ د اتلسو داوطلبانو له جملې څخه شپږو داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

د پروژې ودانيزې چارې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت او قراردادي تر مینځ د بشپړ شویو کارونو د تصدیق، د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو اړوند حکمونو د منظوری او د قرارداد د مبلغ اداینې پر سر د رامینځته شویو اختلافونو له امله درول شوی دی. د پروژې ساحه کې د قراردادي له استازي سره د مرکې موندنې ښيي چې د پیسو د ورکړې طی مراحلو کې ځنډ د پروژې بشپړولو کې د ځنډ او بلاخره د قرارداد د معیاد مودې پای ته رسېدو لامل شوی دی. د دواړو اړخونو تر مینځ تبادلې شوي مکتوبونه ښيي چې قراردادي ادعا کوي چې د انوايس له سپارلو وروسته پنځو میاشتو کې د دویم قسط پیسو ورکړې طی مراحل د قرارداد له اصولو سره په ټکر کې ده او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت باید د ترسره شوي کار د تصدیق وروسته د انوايس له سپارلو سره سم د یوې میاشتې په ترڅ کې د پیسو د ورکړه ترسره کړي. بله خوا د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د قراردادي لخوا د پروژې په ودانیزو چارو کې د کم پرمختګ ادعا لري.

د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د کندهار ولایتي مسؤلینو د قراردادي کمزورې مالي وړتیا، پروژه کې د بدلونونو راوستلو اړوند حکمونو طی مراحل او د قرارداد د مبلغ تادیبې لپاره پیر وخت نیوونکې او اصول پرسته کړنلارې د دې پروژې بشپړولو لار کې د ځنډ لاملونه یاد کړل. د ذکر شویو اختلافونو له امله د قرارداد د معیاد پوره کېدو په جریان کې د قرارداد د مودې تمدیدولو له هوکړې پرته قرارداد ختم شوی دی او قرارداد د اصولو له مخې د قرارداد تمدیدول نور شونتیا نه لري.



د پروژې ساحه کې د ودانیزو توکو کمزوری خونديتوب او ساتنه

د ډاډ ورکونې ټیم غړی د پروژې له ساحې څخه د لیدنې پر مهال

03. د کاپيسا ولايت د اداري ودانۍ رغونه

د پروژې مالک	د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره	د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ جنوري ۲۷
پلي کوونکې اداره	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت	د قرارداد شمېره	MUDH/1397/W-457
موقعیت	کاپيسا	قرارداد کوونکى	نوی کوهستان ساختماني او د سرک جوړولو شرکت
د انجنیرۍ برآورد	۳۷۸۲۵۸۱۲,۵ افغانۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۳۲۶۶۹۵۰,۰ افغانۍ
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبی	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ د جنوري ۲۹
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۸ سپټمبر ۲۳	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ سپټمبر ۲۶
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۵۷٪ ^۲	د قرارداد حالت	روان (دوام لري)
په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	اطلاعات یې خپاره شوي ندي	فزیکي پرمختګ	۹۰٪

^{۲۴} د څورالسو داوطلبانو له جملې څخه اتو داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

په انفعالي توگه د اطلاعاتو د خپړولو کچه	۸۳٪	مالي پرمختگ	۷۹,۱۶٪
پروژه کې شامل کارونه	۱. د ودانۍ رغښیز کارونه ؛ ۲. د ودانۍ د مرکز گرمۍ، هوا او ایرکنډېشن سیستم؛ ۳. د ودانۍ لپاره ځاه او سپټیک ټانک؛ ۴ د ودانۍ د اوبو او کانالیزاسیون سیستم (HVAC) ۵. د ودانۍ د برېښنا سیستم کارونه.		
اساسي اندېښنې:			
1. ۲۹ سلنه اضافي وخت نیول			
2. ۹ سلنه اضافي لگښتونه			
3. د پروژې لپاره ناسم چمتووالی (ناسمه سروې او ډیزاین)			
4. د قرارداد د مبلغ ځنډنۍ اداینه			
په دې پروژه کې دوه بدلونونه رامینځته شوی وو، چې دواړه د پروژې د تمديد کېدلو او د قرارداد د لوړو لگښتونو لامل شوي دي. د پروژې ساحې ته د قرارداد کوونکي ځنډنۍ لاسرسۍ، د پروژې موقعیت کې د GPS شمېرو کې بدلون رامینځته کېدل، د پروژې نقشه او مشخصاتو کې بدلونونه او همدانگه قراردادکوونکي ته د دویم قسط پیسو ځنډنۍ ورکړه هغه موارد وو چې له امله یې د دې پروژې د بشپړولو نېټه ۲۰۲۱، مارچ میاشتې ۲۱مې نېټې ته تمديد شوه. همدا راز، د پروژې شاملو کارونو کې بدلونونه رامینځته کېدل لکه د اضافي کارونه او د ترسره شوې سروې او ډیزاین نیمگړتیاوو له مینځه وړل هغه موارد وو چې له امله یې د پروژې لگښت ۳۵۶۳۴۷۹۰,۰ افغانیو ته ورسېد.			

04. د هرات ولایت پنځمه ناحیه کې د ټولو تجهیزاتو سره مل ۲۴ ټولګي لرونکي د فتح په نوم د نجونو عالي ښوونځي

ودانۍ رغونه

د پروژې مالک	د پوهنې وزارت	د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ فبروري ۱۶
پلي کوونکې اداره	د ښار جوړولو او ځمکو وزارت	د قرارداد شمېره	MUDH/1397/W-218
موقعیت	هرات	قرارداد کوونکي	فینیکس پرمختیایي او ساختماني شرکت
د انجنیرۍ برآورد	۸،۲۲۲،۲۲۰ افغانۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۲۷۱۶۴۹۳۹،۰ افغانۍ
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبې	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ فبروري ۱۶
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۸ سپتمبر ۸	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ اګست ۹
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۵۰٪	د قرارداد حالت	بشپړ شوی
په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	اطلاعات یې خپاره شوي ندي	فزیکي پرمختګ	۱۰۰٪
په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۷۲٪	مالي پرمختګ	۱۰۰٪
پروژه کې شامل کارونه	۱. د ودانۍ رغښت کارونه؛ ۲. د پنځه مترو مکعب په کچه د اوبو ذخیرې جوړول؛ ۳. د اوبو ځاه جوړول؛ ۴. د		

داوطلبۍ کې د داوطلبانو د گډون کچه	۴۵٪ ^۲	د قرارداد حالت	بشپړ شوی
په فعاله توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۶٪	فزیکي پرمختگ	۱۰۰٪
په انفعالي توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۹۰٪	مالي پرمختگ	۱۰۰٪
پروژه کې شامل کارونه	۱. د پروژې د ساحې چمتو کول؛ ۲. د ودانیزو توکو ازمایښت کولو لپاره د ساحوي لابراتوار جوړول؛ ۳. د خوندي جوړښتونو بڼه کې د اوبو چینې (کوټې) جوړول؛ ۴. د اوبو راټولولو بکس ډوله چینې جوړول؛ ۴. د اوبو رسوبي ټانکۍ جوړول؛ ۵. د ۱۳۰ متر مکعب اوبو ذخیرې جوړول؛ ۶. د پایپونو او وصلولو کارونه ترسره کول.		
اساسي اندېښنې:			
۱. ۱۸،۴ سلنه اضافي وخت نیول			
۲. د داوطلبۍ ارزونه د ۳۰ ورځو څخه وروسته تر سره شوې او د دې کار لپاره دلیل شتون نه درلود.			
د دې پروژې قرارداد دویم داوطلب ته چې تر ټولو ټیټ نرخ یې وړاندې کړی وو، ورکړل شوی دی، سره له دې، چې لومړي د لومړي داوطلب د داوطلبۍ نرخ له مخې ۱۴،۱۴۲۴۹۳۹۴ افغانۍ سپما کېدای شوې؛ خو د تدارکاتي ادارې لخوا ټاکل شوي شرایط یې پوره نکړل. سره له دې چې د دې پروژې کارونه د ۲۰۲۰ نومبر میاشتې ۱۰مې نېټې څخه شاوخوا یوه اوونۍ وړاندې بشپړ شوي وو، خو د کرونا وبا، سړې آب و هوا او ټولنیزو مسائلو له امله د پروژې د بشپړېدو نېټه د ۲۰۲۰ دسمبر میاشتې ۴مې نېټې ته غځېدلې وه. همدا راز پروژه کې د شاملو کارونو راکمولو له امله د قرارداد مبلغ ۴۵۵۶۴۱۸۳،۰ افغانیو ته راټیټ شوی وو.			

06. د کابل-ننګرهار عمومي سړک څخه د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اړوند مبین کمپلېکس پورې د ۳۷.۲ کیلو

مترو په اوږدوالي د کرپر سړک او ویالې جوړول

د پروژې مالک	د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت	قرارداد کوونکی	سنگر نیازی ساختمانی شرکت او د یوړال ساختمانی موادو شرکت
پلي کوونکې اداره	د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۳۵۵۹۹۴۰۰،۰ افغانۍ
موقعیت	ننګرهار	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ جولای ۲۷
د انجنیرۍ برآورد	۴۰۵۲۵۴۹۰،۰ افغانۍ	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ مارچ ۲۶
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبی	د قرارداد حالت	بشپړ شوی
د داوطلبی اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۸ اکتوبر ۱۳	فزیکي پرمختګ	۱۰۰٪
داوطلبی کې د داوطلبانو د گډون کچه	۸۰٪ ^۲	مالي پرمختګ	۱۰۰٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ جون ۱۲	په فعاله توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۶٪

^{۲۶} د ۲۲ داوطلبانو له جملې څخه ۱۰ داوطلبانو گډون کړی وو چې د داوطلبی اسناد یې ترلاسه کړل

^{۲۷} د ۱۰ داوطلبانو له جملې څخه ۸ داوطلبانو گډون کړی وو چې د داوطلبی اسناد یې ترلاسه کړل

د قرارداد شمېره	RRD/MOF/NRAP/KBL/PJR/157/C2/001	په انفعالي توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	٪۷۸
اساسي اندېښنې: - د دې پروژې د قرارداد د ورکړې نېټې او د پروژې د پیلولو اصلي نېټې تر مینځ ۱۵ ورځې وخت نیولی، مگر په عمومي ډول د پروژې کارونه باید د قرارداد له ورکړې وروسته په سملاسي ډول پیل شي. - د داوطلبی ارزونې له بشپړېدو وروسته د قرارداد ورکړه ۱۳۰ ورځې وخت نیولی چې په عام ډول باید له یوې میاشتې ډېر وخت ونه نیسي. - د پروژې بشپړولو موده کې ۱۱،۵ سلنه ځنډ رامینځته کېدل. - د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو له امله د قرارداد مبلغ کې ۵ سلنه کموالی راتلل. - د داوطلبی بهیر ۲۴۲ ورځې (۸ میاشتې) وخت نیولی مگر د اصولو له مخې باید له ۴ میاشتو ډیر وخت ونه نیسي. - د ناسمې ترسره شوې سروې او پیزاین له امله د پروژې په جریان کې د پروژې شاملو کارونو (د پروژې کاري محدوده) کې بدلون رامینځته شوی دی، خو دا بدلونونه ثبت شوي ندي او رسمي تعدیلات نلري. په دې قرارداد کې شامل کارونه په دې ډول وو: (۱) د ساحې چمتو کول، پاک کاري او لښتي جوړول (۲) کیندنې او جغل فرش کولو کارونه (۳) د پلي تگ لارو کارونه (۴) له کرپړ اچونې دمخه د کرپړ اوبو اچونې کارونه (۵) د ترافیکي نښو لگول (۶) د ویالو جوړولو کارونه. د دې پروژې قرارداد درېیم داوطلب ته چې تر ټولو ټیټ نرخ یې وړاندې کړی وو، ځکه لومړي او دویم داوطلب چې تر ټولو ټیټ نرخ یې وړاندې کړی وو، د داوطلبی ارزونې معیارونه پوره نکړل. تر ټولو ټیټ نرخ وړاندې کوونکي لومړي داوطلب د ورته پروژې په توگه د فرعي قرارداد وړاندیز وکړ چې د لگښت د تناسب شرایطو له پلوه یې د قرارداد شرایط پوره کول خو له دې امله ونه منل شو چې د قرارداد شرایطو له مخې یوه ورته پروژه باید د پېچلتیا، اندازې او ماهیت له پلوه یو شان وي چې له همدې امله فرعي قرارداد د ورته پروژې په توگه ونه منل شو. همدا راز لومړي داوطلب چې تر ټولو ټیټ نرخ یې وړاندې کړی وو، د کلني عایداتو معیارونه چې د قرارداد شرایطو کې ټاکل شوي وو، هم پوره کړي نه وو. دویم ټیټ نرخ ورکوونکي داوطلب ټول شرایط پوره کړي وو خو د مالي حالت ابلاغیه یې نلرله. چې په پایله کې، پروژه درېیم ټیټ نرخ ورکوونکي داوطلب ته ورکړل شوه. د پروژې فزیکي کارونه د ۲۰۲۰م کال د اپرېل میاشتې په ۲۳مه نېټه بشپړ شوي وو یعنې د ټاکلې نېټې څخه یو میاشت وروسته چې له همدې امله قراردادي جریمه شوی دی. همدارنګه د پروژې د شاملو کارونو راکمېدو له امله د قرارداد مبلغ ۳۳۷۹۱۵۴۴،۵ ته راټیټ شوی دی.			
			
د ډاډ ورکونې ټیم غړی د پروژې له ساحې څخه د لیدنې پر مهال		د ډاډ ورکونې ټیم غړی د پروژې په اړه د پروژې له گټه اخیستونکي سره د خبرو په حال کې	

07. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ اړوند دوآبګي مزار مرکزي او سرموزه کې د ۶,۷ کیلو مترو په کچه د کرپې

سرک او ویالې جوړول

د پروژې مالک	د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت	قرارداد کوونکی	د عزیز مراکش ساختماني شرکت
پلي کوونکې اداره	د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۹۱۱۴۷۹۷۵,۰ افغانۍ
موقعیت	بدخشان	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ جون ۱۰
د انجنیرۍ برآورد	۹۳۲۶۴۷۰۵,۰ افغانۍ	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ اګست ۱۲
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبی	د قرارداد حالت	بشپړ شوی
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۸ جولای ۱۴ او ۲۰۱۸ اکتوبر ۲۳	فزیکي پرمختګ	۱۰۰٪
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۵۰٪ ^۲	مالي پرمختګ	۱۰۰٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ مارچ ۱۳	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۳٪
د قرارداد شمېره	RRD/MOF/NRAP/BKN/BKN/194/C2/001	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۸۴٪

اساسي اندېښنې:

- د دې پروژې د قرارداد د ورکړې او داوطلبۍ ارزونې د پای نېټې تر مینځ ۹۵ ورځې واټن موجود دی.
- د دې پروژې د قرارداد ورکړې وروسته د کار د پیل اطلاع ۸۹ ورځې وروسته ورکړل شوې ده.
- د اړوندو دلایلو او شواهدو پرته قرارداد بیاځلي داوطلبۍ ته وړاندې شوی دی.
- د پروژې بشپړولو کې ۵,۶ سلنه ځنډ
- د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو له امله د پروژې لګښتونو کې ۳ سلنه کموالی راتلل
- د ناسمې ترسره شوې سروې او ډیزاین له امله د پروژې په جریان کې د پروژې شاملو کارونو (د پروژې کاري محدوده) کې بدلون رامینځته شوی دی، مګر دا بدلونونه ثبت شوي ندي او رسمي تعدیلات نلري.
- د پروژې ساتنه او څارنه کې ستونزې

په دې قرارداد کې شامل کارونه په دې توګه وو: (۱) د سرک اوږدولو او کیندنې په ګډون د ۶,۷ کیلو مترو په کچه سرک جوړول (۲) د ۶۳ پلچکونو جوړول (۳) د ۲۷۶۸ مترو په کچه د استنادي دېوالونو جوړول (۴) د ۲۶۰ مترو په کچه د کانالونو ډبرین کېدو او د ۳۱۹۳ مترو په کچه د سرک غاړې لښتنيو کانکرېټ.

دا پروژه دوه ځله اعلان ته سپارل شوې. لومړي ځل کې ۱۴ شرکتونو خپلې داوطلبۍ (نرخونه) سپارلي وو خو یوازې ۴ داوطلبانو د داوطلبۍ پرانستې ناسته کې ګډون کړی وو، چې د داوطلبۍ ارزونې په پایله کې د عزیز مراکش ساختماني شرکت چې تر ټولو دویم ټیټ نرخ (۸۹۸۵۷۴۹۵,۰ افغانۍ) یې وړاندې کړی وو، د قرارداد د ورکړې لپاره وړ شرکت وپېژندل شو. لومړی داوطلب چې تر ټولو ټیټ نرخ یعنې ۷۳۹۸۱۵۲۰,۰ افغانۍ وړاندې کړی وو او د ګټونکي داوطلب په نسبت یې ۱۵۸۷۵۹۷۵,۰ افغانۍ ټیټ نرخ درلود، ټول شرایط یې پوره کړي وو یوازې د ورته پروژې په شرط کې پاتې راغلی وو چې له همدې امله د قرارداد ورکړې لپاره وړ داوطلب ونه پېژندل شو. لومړي داوطلب د جغل اندازۍ کارونه د ورته پروژې په توګه وړاندیز کړي وو په داسې حال کې ځکه په شرایطو برابر ونه پېژندل چې د قرارداد د شرایطو له مخې ورته پروژه (کانکرېټ پوڅ سرک) باید ورته پېچلتیا او ماهیت ولري.

^{۲۸} د ۶ داوطلبانو له جملې څخه ۳ داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

د داوطلبی د ارزونې راپور د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلینو ته د منظوری لپاره استول شوی وو، خو د دې دلیل له امله یې رد کړی وو، چې د شفافیت لوړولو او ملي ګټو لپاره قرارداد باید بیاځلي اعلان ته وسپارل شي. د ډاډ ورکونې غړي د قرارداد بیاځلي داوطلبی سپارلو په تړاو کوم موجه دلیل یا شواهد پیدا نکړل، خو داسې ښکاري چې د داوطلبی ارزونې معیارونه کولای شي، په شرایطو برابر داوطلب ټاکنه کې د پیسو ارزښت منفي اغېزمن کړي.

د دویم ځلي داوطلبی له اعلان وروسته، یوازې ۶ ساختماني شرکتونو خپلې داوطلبی سپارلې وې خو درې داوطلبانو د داوطلبی پرانستې ناسته کې ګډون کړی وو، چې د داوطلبی ارزونې په پایله کې د وزیر مراکش ساختماني شرکت (د پخواني قرارداد وړ داوطلب) د قرارداد ګټونکی شو، خو دویم ځلي داوطلبی کې د پروژې د قرارداد مبلغ ۹۱۱۴۷۹۷۵،۰ افغانیو ته لوړ شوی دی. دا چې دا پروژه د فساد کړنو له خورا لوړ خطر سره مخ ده، له همدې امله نورو څېړنو ته هم اړتیا لري.

د کرونا ناروغۍ او اقلیمي شرایطو له امله د دې پروژې د کارونو د بشپړېدو نېټه ۲۰۲۰ اکتوبر ۱۲ مې نېټې ته تغییر شوې وه خو کارونه له ټاکل شوې نېټې یوه میاشت دمخه بشپړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ولایتي ریاست ته د ۲۰۲۰ سپتمبر میاشتې په ۵ نېټه تسلیم شوې وه. سربېره پر دې، د پروژې په سروې او ډیزاین کې د نیمګړتیاوو له امله پروژه کې د شاملو راکمولو په پایله کې د قرارداد بشپړولو مبلغ ۸۸۵۴۰۲۱۶،۹ افغانیو ته راټیټ شوی دی.

له پروژې څخه د ساتنې او څارنې په برخه کې د ټولنې کم کاري هم مشاهده شوې. د سړک غاړې لښتي له کثافاتو او خاورو ډک شوي وو او د اوبو جریان یې بند کړی وو او د اوبو جریان بندېدو سره اوبه د سړک سر ته راڅیږي چې دا د د سړک د خرابېدو لامل کېدلای شي.



د ډاډ ورکونې ټیم غړي د پروژې په اړه د ولسوالۍ شورا سره د خبرو په حال کې



د ډاډ ورکونې ټیم غړي د پروژې له ساحې څخه د لیدنې پر مهال

08. د پنجشېر ولایت د خېنج ولسوالۍ اشکاشم کلي کې د ۵۱ مترو په کچه کانکریټي پل او ۱،۸ کیلو مترو په کچه

جغلی سړک رغونه

د پروژې مالک	د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت	قرارداد کوونکی	مالک حجدار ساختماني او د سړک جوړولو شرکت
پلي کوونکې اداره	د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۱۹۰۴۲۰۵۰،۰ افغانی
موقعیت	پنجشېر	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ اګست ۲۵
د انجنیرۍ	۲۰۸۳۹۷۶۰،۰ افغانی	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ مې ۱۵

برآورد			
تدارکاتي کړنلاره	ملي سياليزه داوطلبې	د قرارداد حالت	بشپړ شوی
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۸ نومبر ۱۰	فزیکي پرمختګ	۱۰۰٪
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۶۱٪ ^۲	مالي پرمختګ	۱۰۰٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ مې ۴	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۲۹٪
د قرارداد شمېره	RRD/MOF/NRAP/KBL/PJR/157/C2/001	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۸۹٪

اساسي اندېښنې:

۱. د داوطلبۍ ارزونې بهیر ۴۹ ورځې وخت نیولی، خو د پای ورکونې ټیم غړي داسې اسناد پیدا نکړل چې تدارکاتي طرزالعملونو کې د داوطلبۍ ارزونې لپاره د ۳۰ ورځو ټاکل شوې مودې څخه د ډیر وخت نیولو دلیل توجیه کړي.
۲. د پروژې قرارداد د داوطلبۍ ارزونې بهیر له بشپړېدو ۸۴ ورځې (له ۳ میاشتو ډیر وخت) وروسته لاسلیک شوی دی.
۳. د قرارداد له ورکړې وروسته، قراردادي ته د پروژې د کارونو پیلولو یادښت ۱۱۳ ورځې (نږدې څلور میاشتې) وخت نیولی چې سم کار ندی.
۴. د داوطلبۍ بهیر ۲۶۴ ورځې وخت نیولی مګر په عموم کې باید له ۱۲۰ ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
۵. د پروژې پلي کولو کې د خلکو کم رنګه ګډون او مشارکت.
۶. د سیمه ییز زون او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ولایتي دفتر تر مینځ د اطلاعاتو شریکولو کې کموالی.

د دې قرارداد موخه د پنجشېر ولایت خېنچ ولسوالۍ کې د ۵۱ مترو په کچه د کانکریټي پل رغونه ده چې په کې کانکریټي ګاډر، کانکریټي سلبنونه، د پل د څنګ پایو سنگ کاري، جانبي دیوالونه، محافظتي دېوال او د ۱،۸ کیلو مترو په کچه جغلي سړک په ګډون د پل په امتداد مخامخ سړک (پرې کول، کند کاري او چمتو کول) جوړول شامل دي. د دې پروژې عمومي کارونو کې لاندې موارد شامل دي: (۱) د سایټ چمتو کول (۲) کندن کاري او د جغل فرش کول (۳) د غاړې لښتو جوړول (۴) د ودانۍ بشپړوونکي کارونه.

د کلي له خلکو سره ترسره شویو مرکو ښودلې چې په دې پروژه کې د کلي د خلکو د ګډون او رضایت کچه کمه ده. قراردادي دا پروژه د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ولایتي مسؤلینو او د زون په کچه مسؤلینو ته د ټاکل شوې نېټې څخه یوه میاشت وړاندې د کلي د خلکو او د کلي د پراختیایي شورا له حضور پرته د ۲۰۲۰م کال اپرېل میاشتې په ۱۶مه نېټه تسلیم کړې ده. سربیره پردې، د پروژې ته اخیستونکي د پروژې د پلي کولو پر مهال د پروژې د کیفیت او په بریالیتوب سره د پروژې بشپړولو برخه کې د قراردادي له کړنو څخه خوښ نه وو. د سړک ډېری برخې تر یوې کچې خرابې شوې وې او ځایی خلک ادعا کوي چې قراردادي د جغل د اندازې ضخامت په پام کې ندی نیولی حتی دوی دا هم وایي چې د سړک پخواني برخې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. همدا راز، د پروژې ناسمه سروې د ډیزاین لري کې د ځینو جوړښتونو د له منځه تللو لامل شوی دی. سیند د همدې پروژې څنګ کې بهېږي او د سپلابونو موسمونو کې کولای شي د جغلي سړک جوړښت زیانمن کړي او د استنادي دېوالونو او د سپلابونو د مخنیوي لارو چارو په پام کې نه نیولو له امله ښایي په ځینو برخو کې د سړک د بستر د له منځه تللو لامل شي.

د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ولایتي دفتر، د زون په کچه او وزارت اړوند دفترونو تر مینځ د اطلاعاتو شریکولو کې کموالی وو. د قرارداد او

^{۲۹} د ۶ داوطلبانو له جملې څخه ۳ داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

نقشو له اطلاعاتو پرته، د پروژې اړوند نور اطلاعات د پنجشېر ولايت د کليو د بيا رغونې او پراختيا وزارت ولايتي دفتر کې موجود نه وو، حتی د ډاډ ورکونې ټيم غړي ولايتي دفتر کې د پروژې د پرمختګ او د پروژې بشپړېدو راپورونه پيدا نکړل. ولايتي مسؤلينو ومنله چې دوی د دې پروژې د پېژندنې او چمتووالي پړاوونو کې ښکېل نه وو او له رسنيو څخه د NTP او نقشو اړوند اطلاعاتو پرته نور هيڅ ډول اطلاعات د دوی له واحدونو سره شوي ندي. د پروژې اړوند ټول اطلاعات د پروان ولايت د زون په کچه دفتر کې ساتل شوي دي.



د ډاډ ورکونې ټيم غړي د پروژې د نرخ ورکولو پاڼې او د پروژې مشخصات د پروژې له ساحې سره گوري



د ډاډ ورکونې ټيم غړی د پروژې له ساحې څخه د ليدنې پر مهال

09. د قلعه نجارا څلور لارې څخه د سرور کاینات او خواجه بغرا څلور لارو پورې د ۲,۲ کیلو مترو په کچه د کرپر سړک او ویالو رغونه

کانزروپل ساختماني او د فقير محمد ساختماني شرکتونه Conservable Construction and Faqir Mohammad Rahmani Construction (JV)	قرارداد کوونکی	کابل ښاروالی	د پروژې مالک
۲۱۱۹۶۲۴۸۳,۰ افغانۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	کابل ښاروالی	پلي کوونکې اداره
۲۰۱۹ مارچ ۴	د قرارداد د پیل نېټه	کابل	موقعیت
۲۰۲۰ مارچ ۳	د قرارداد د پای نېټه	۲۵۵۷۰۹۹۴۷,۰ افغانۍ	د انجنیرۍ برآورد
بشپړ شوی	د قرارداد حالت	ملي سیالیزه داوطلبی	تدارکاتي کړنلاره
۱۰۰٪	فزیکي پرمختګ	۲۰۱۸ اکتوبر ۲۹	د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه
۱۰۰٪	مالي پرمختګ	۱۱٪ ^۳	داوطلبۍ کې د داوطلبانو د گډون کچه

^۳ د ۴۷ داوطلبانو له جملې څخه ۵ داوطلبانو گډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ مارچ ۹	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۳٪
د قرارداد شمېره	NPA/KM/97/W-2303/NCB	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۸۶٪
اساسي اندېښنې: ۱. د قرارداد ورکړې تصدیق پانې وروسته، د قرارداد د اجرا تضمین او د مالیاتو ورکړې تصدیق سپارلو او د تدارکاتو ملي ادارې او د پروژې خاوند تر مینځ اړیکو کې د ځنډ له امله وې داوطلب ته د ۳۶ ورځو په ترڅ کې د کارونو د پیلولو یادډانېست استول شوی دی. ۲. د پروژې بشپړولو جریان کې ۳۷،۵ سلنه ځنډ ۳. د پروژې لګښتونو ۱ سلنه کموالی راتلل دا پروژه د سړک د پاسنۍ طبقې پخول یا کریر کول دي چې د کابل ښاروالۍ اړوند د کابل ښاري ترانسپورت د مؤثریت لوړولو ریاست لخوا پیزاین او پلي کېږي او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق (ARTF) له لارې تمویل کیږي. د پروژې په کارونو کې لاندې موارد شامل دي: (۱) د ساحې کارونه او کندنه کاري (۲) د سړک غاړې لښتنيو، پلچکونو، پلي لارو او بلاکونو کارونه (۳) د سړک غاړې لښتنيو د اوسپنیزو سرپوښونو راوړل او نصب کول او رنگول (۴) د ساختمان کانکریټي کارونه (۵) د سړک کارونه (۶) د سړک د بېلوونکو نښو رنگول (۷) ترافیکي نښې (۷) د سړک غاړې څراغونه (۸) د سړک غاړې څراغونو لپاره رنگ شوې پایې (۹) د موجوده پایو موقعیتونه بدلول د دې پروژې قرارداد کې څلور بدلونونو راغلي دي دوه یې وخت پورې او دوه یې د پروژې لګښتونو پورې تړاو لري. د قراردادي په غوښتنه، د قرارداد لومړي ځل تمدید د سړک په امتداد کې د موانعو لرې کولو اړوند ډیرو کارونو، اضافي کارونو، اقلیمي شرایطو، مشورتی لویې جرګې او ملي رخصتیو له امله د ۲۰۲۰م کال جون میاشتې ۲۶ نېټې ته وغځېد او بیاځلي تمدید یې د کرونا ناروغۍ له امله د ۲۰۲۰م کال جولای میاشتې ۲۶مې نېټې ته غزېدلی وو. په ورته وخت کې، د قرارداد مبلغ د اضافي کارونو په پایله کې د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو له امله ۲۲۰۱۶۵۴۴۱،۷۴ افغانیو ته راټیټ شوی وو او بیاځلي د دویم ځلي برآورد پر بنسټ د کارونو د راکمولو له امله ۲۱۵۰۶۱۹۸۴،۲۷ افغانیو ته راټیټ شوی دی. د پروژې فزیکي کارونه په رسمي ډول بشپړ او پروژه د ۲۰۲۰ کال جولای میاشتې په ۱۸مه نېټه د پروژې خاوند ته اصلاح شوې تمدید نېټې څخه یوه اونۍ وړاندې وسپارل شوه.			

10. د ۸ سړک، ۶ سړک او H سړک او I سړک اړوند (لاټ) کې د ۳،۹۶ کیلو مترو په کچه د قیر سړک رغونه

د پروژې مالک	(کابل ښاروالۍ	قرارداد کوونکی	کاکړ یافي ساختماني او د سړک جوړولو شرکت
پلي کوونکې اداره	کابل ښاروالۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۲۸۸۴۶۵۹۲۰،۰ افغانۍ
موقعیت	کابل	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ مارچ ۱
د انجنیرۍ برآورد	۳۳۱۵۱۸۹۶۴،۰ افغانۍ	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ فبروري ۲۸
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبې	د قرارداد حالت	بشپړ شوی
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۸ اپرېل ۲۵	فزیکي پرمختګ	۱۰۰٪
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د	۴٪ ^۳	مالي پرمختګ	۱۰۰٪

^۳ د ۱۸ داوطلبانو له جملې څخه ۳ داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

ګډون کچه			
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۸ فبروري ۲۸	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۱٪
د قرارداد شمېره	NPA/KM/97/W-2098/NCB (KM/WB/KUTEI/W/012)	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۸۷٪
اساسي اندېښنې: ۱. د قرارداد ورکړې تصدیق پانه وروسته وړ داوطلب ته د ۱۹۵ ورځو په ترڅ کې د کارونو د پیلولو یادښت استول شوی دی. ۲. د پروژې بشپړولو کې ۶۴,۶ سلنه ځنډ ۳. ۹ سلنه اضافي لګښتونه ۴. د داوطلبې بهیر ۳۰۹ ورځې وخت نیولی مګر په عموم کې باید له ۱۲۰ ورځو ډیر وخت ونه نیسي. ۵. د دې پروژې د قرارداد د ورکړې او داوطلبې ارزونې د پای نېټې تر مینځ ۲۲۵ ورځې واټن موجود دی چې د پروژې د مدیریت اصولو له مخې سم کار ندی. دا پروژه د کابل ښاروالۍ اړوند د کابل ښاري ترانسپورت د مؤثریت لوړولو ریاست لخوا پېژاین او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق (ARTF) له لارې تمویل کیږي. د پروژې په کارونو کې لاندې موارد شامل دي: (۱) د ساحې کارونه او کیندنه (۲) د سړک غاړې لښتنيو، پلچکونو، پلي لارو او بلاکونو کارونه (۳) د سړک غاړې لښتنيو د اوسپنیزو سربوښونو راوړل او نصب کول او رنګول (۴) د ساختمان کانکریټي کارونه (۵) د سړک کارونه (۶) د سړک پر مخ د نښو اچول (۷) ترافیکي نښې (۷) د سړک غاړې څراغونه (۸) د سړک غاړې څراغونو لپاره رنګ شوې پایپي (۹) د موجوده پایو موقعیتونه بدلول د یو ښه کار په توګه، د دې پروژې د داوطلبې اعلان د ملي تدارکاتو تدارکاتو وپېپانه کې اعلان ته سپارل شوی وو چې په پایله کې ډېر شمېر (۶۸) داوطلبانو خپلې داوطلبې له فیس پرته استولې وې خو یوازې درې ۳ داوطلبانو د داوطلبې پراستې ناسته کې ګډون کړی وو. د تدارکاتو له ملي کمپسیون څخه د منظوری ترلاسه کولو کې د تدارکاتي ادارې او تدارکاتو ملي ادارې تر مینځ هوکړې ډېر وخت ونیو او د داوطلبې لري کې د ځنډ لامل شوې. په لومړي پړاو کې، د تدارکاتو ملي کمپسیون د دې پروژې داوطلبې رد کړه او د پروژې پلي کوونکې څانګې ته یې لارښوونه وکړه چې د پروژې داوطلبې کې داخلي شرکتونه ډېر فرصت وکړي، خو یو څه وخت وروسته د تدارکاتو ملي کمپسیون د داوطلبې ارزونې پروسې پر بنسټ د پروژې د قرارداد ورکړه لومړي وړ داوطلب ته منظور کړه. د دې پروژې قرارداد کې پنځه بدلونونو راغلي دي درې یې وخت پورې او دوه یې د پروژې لګښتونو پورې تړاو لري. د قراردادي په غوښتنه، د قرارداد لومړي ځل تمديد د سړک په امتداد کې د موانعو لرې کولو اړوند ډېرو کارونو، د اضافي کارونو له امله د پروژې کاري محدوده کې بدلونونه او د پروژې سروې او پېژاین کې د نیمګړتیاوو، اقلیمي شرایطو، او ناڅاپي رخصتیاو له امله د ۲۰۲۰م کال جون میاشتې ۳۰مې نېټې ته او د بیاځلي تمديد یې د کرونا ناروغۍ او په کابل کې د قرنطین وضع کېدو له امله د ۲۰۲۰م کال اګست میاشتې ۲۰مې نېټې ته او وروستی تمديد یې د کرونا ناروغۍ او د پروژې رغیزو توکو واردولو په وړاندې د پولو او بندرونو تړل کېدو له امله د ۲۰۲۰م کال اکتوبر ۲۰مې ته غزېدلی وو. په ورته وخت کې، د قرارداد مبلغ د اضافي کارونو په پایله کې د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو له امله ۳۲۸۲۲۸۸۳۴,۸۹ افغانیو ته راټیټ شوی دی. افغانیو او د وروستي ځل لپاره د ثانوي برآورد پر بنسټ د کارونو کمېدو او تغییریدو له امله ۳۱۴۵۷۲۴۷۶,۹۳ افغانیو ته راټیټ شوی دی. د پروژې فزیکي کارونه بشپړ شوي وو او په رسمي ډول د پروژې خاوند یعنې کابل ښاروالۍ ته وسپارل شوه.			

11. د کابل ښار ۱۳ مه ناحیه کې د ۲,۶۵۴ کیلو مترو په کچه د عرفاني سړک رغونه

د پروژې خاوند	کابل ښاروالۍ	قرارداد کوونکی	بابر نیت ساختماني شرکت
پلي کوونکې اداره	کابل ښاروالۍ	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	۲۵۰۷۵۱۸۲۰,۸۵ افغانۍ

موقعیت	کابل	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۲۰ جون ۱
د انجنیرۍ برآورد	۲۵۶۲۹۰۳۸۴,۷۵ افغانۍ	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۱ مارچ ۲
تدارکاتي کړنلاره	د سیمې په کچه داوطلبی	د قرارداد حالت	روان (جریان لري)
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۹ جنوري ۶	فزیکي پرمختګ	۲۹,۱۴٪
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۸۰٪ ^۳	مالي پرمختګ	۲۹,۱۴٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ اګست ۲۸	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۱٪
د قرارداد شمېره	NPA/KM/98/W-2417/LLB	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۷۱٪

اساسي اندېښنې:

- د داوطلبۍ ارزونې بهیر له دوه میاشتو ډیر وخت نیولی چې دا کار د تدارکاتو له مقررې سره په ټکر کې دی. د افغانستان د تدارکاتو مقررې د دویمې برخې ۳۸ حکم له مخې، د داوطلبۍ د ارزونې کمېټه باید د ټولو آفرونو ارزونه د حد اکثر ۳۰ ورځو په ترڅ کې بشپړه کړي او راپور یې د منظوري په موخه وړاندې کړي، یوازې اړونده وزیر کولای شي د دېرشو نورو ورځو لپاره د آفرونو د ارزونې موده وغځوي که موخه دلائل شتون ولري. مګر د دې پروژې لپاره د داوطلبیو ارزونه له دېرشو ورځو ډیر وخت نیولی.
- د داوطلبی ارزونې بهیر وروسته، د قرارداد ورکړه د ۵۹ ورځو په ترڅ کې ترسره شوې.
- د داوطلبۍ بهیر ۲۳۴ ورځې وخت نیولی چې په عموم کې باید له ۱۲۰ ورځو ډیر وخت ونه نیسي.
- د قرارداد ورکړې تصدیق لیک وروسته، داوطلب ته د ۳۶ ورځو په ترڅ کې د کارونو د پیلولو یادښت استول شوی دی.
- د دې پروژې د قرارداد ورکړې وروسته د کار د پیل اطلاع صادرول ۲۷۸ ورځې وخت نیولی.
- د پروژې بشپړولو کې ۷۶,۶ سلنه ځنډ، په داسې حال کې چې د پروژې کارونه اوس هم روان دي.
- ۹ سلنه اضافي لګښتونه په داسې حال کې چې د پروژې کارونه اوس هم راوړن دي.
- د پروژې ناسمه سروې او ډیزاین او د ښکېلو اړخونو تر مینځ کم رنګه همغږي، د اضافي کارونو او د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو لامل شوي دي.
- د پروژې د پلي کولو پر مهال د نقلیه وسایطو کمزوری مدیریت او د پروژې ساحه کې د خونديتوب ضعیفه سپستم.
- ټولنیزو مسائلو او د ځمکې استملاک د پروژې پلي کول اغېزمن کړي دي.

په دې پروژه کې شامل کارونه عبارت دي له: (۱) د ساحې کارونه او کیندنې (۲) د سپرک رغونې کارونه (۳) کانکریت او د سنگاري کارونه (۴) د سپرک غاړې لښتنيو او پلچکونو (۵) د سپرک غاړې خراغونه (۶) ترافیکي نښې (۷) تمخایونه (اېسټګاوي) (۸) د پروژې ډیزاین

د ملي تدارکاتو کمېسیون سپارښتنه وکړه چې د دې پروژې لپاره چې د سیمې په کچه د تدارکاتو کړنلاره پر مخ ویاړل شي. دا کړنلاره د ګډون کوونکو داوطلبانو د ګډون کچه رامنځته کوي چې له همدې د دې پروژې د داوطلبۍ پروسې لپاره کم شمېر داوطلبان رابلل شوي دي. همدارنګه دا کړنلاره د داوطلبۍ پروسې څرګندوالی کموي او هغه وخت کارول کېږي چې پروژه پېچلې وي او د ډېر کم شمېر عرضه کوونکو لخوا باید تدارک شي یا د بېړنۍ اړتیا په صورت کې کارول کېږي. د ډاډ ورکونې غړي د تدارکاتو دغې کړنلارې غوره کولو لپاره هیڅ ډول د قناعت وړ شواهد پیدا نشو کړای. دا پروژه د ځمکې د استملاک لوړ منفي او ناوړه اغیز سره مخ ده چې د پروژې چمتووالي لومړۍ مرحله کې د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې پلان (LARP) نشتوالي له امله رامینځته شوی.

تدارکاتي ادارې (کابل ښاروالۍ) د بېړنۍ اړتیا او د دې پروژې د تدارکاتو د پیل په تړاو د ولسمشرۍ د دویم مرستیال شفاهي لارښوونې پرېښتې

^۳ د ۵ داوطلبانو له جملې څخه څلورو داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې مخکې ټاکل شوي پلان پرته د پروژې د تدارکاتو لري پیل کړې ده. د پروژې د چمتووالي لومړي پړاو کې د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې پلان نشتوالي له کبله رامینځته شوې ننگونې د دې لامل شوي چې قراردادي د قرارداد ورکړې څخه نږدې ۱۰ میاشتې وروسته د پروژې د پیل یادداشت ترلاسه کړي. سربېره پردې، هغه مکتوبونه چې د کابل ښاروالۍ د داخلي ریاستونو تر مینځ تبادلې شوي په گوته کوي چې د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې د پلان ستونزه نه یوازې دا چې د پروژې د چمتووالي مرحله کې حل شوې بلکه لاهم د پروژې د پلي کېدنې پړاو کې په خپل حال پاتې ده. د څارنې ریاست او د ځمکې د استملاک ادارې ترمنځ د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې پلان ستونزې ته د رسېدنې په موخه ډېر مکتوبونه تبادلې شوي، خو، لاهم اغېزمن شوي خلک نه پرېږدي چې قراردادي د پروژې یوه برخه چې د کمپنۍ پل سره په ۱۳ ناحیه کې وصل کېږي، پلي کړي. قراردادي د څو مکتوبونو له لارې راپور وکړی چې د اغېزمن شویو خلکو لخوا غوښتل شوی او له همدې امله د پروژې کارونه درول شوي دي.

دغې پروژه کې درې بدلونونه راغلي دي چې یو یې وخت او دوه یې د پروژې لگښتونو پورې تړاو لري. قراردادي د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې پلان کې د ستونزو، د احجام بېلونو کې د بدلونونو او اب و هوا شرایطو له امله د قرارداد د ۷ میاشتو د تمديد غوښتنه کړې چې د تدارکاتي ادارې لخوا منظور شوې. په همدې ډول، د نابشپړې سروې له امله د پروژې د احجامو بېل او ډیزاین کې د بدلونونو رامینځته کېدو په پایله د قرارداد مبلغ (لگښتونو) کې دوه ځلې راتیټ شوی دی؛ لومړی ځل ۸۲۹۵۲۴۰۰ افغانۍ (چې د تدارکاتي ادارې او د ملي تدارکاتو کمېسیون دواړو لخوا منظور شوي دي) او بیا ځلې ۱۲۶۳۱۹۶۳۸۵ افغانۍ (چې د تدارکاتي ادارې لخوا منظور او د ملي تدارکاتو کمېسیون منظوری ته په تمه دي). خو لاهم د پروژې کارونه روان دي او د ځمکې د استملاک او بیا مېشتېدنې پلان ستونزه په خپل ځای پاتې ده.



د ډاډ ورکونې ټیم غړي د پروژې په اړه د پروژې له انجنیرانو او کارگرانو سره سره د خبرو په حال کې



د ډاډ ورکونې ټیم غړي د پروژې له ساحې څخه د لیدنې پر مهال

12. د ۴۰ مترو په کچه د دشت برچي سړک اضافي کارونه

د پروژې خاوند	کابل ښاروالی	قرارداد کوونکی	د نوین حکیم زاده او محمد نعیم زامنو ساختماني شرکتونه (شریکان)
پلي کوونکې اداره	کابل ښاروالی	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	284,983,554.1 افغانۍ
موقعیت	کابل	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۱۹ جولای ۳
د انجنیرۍ برآورد	۲۹۰۱۰۲۰۹۹,۰ افغانۍ	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۰ دسمبر ۱۴
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبی	د قرارداد حالت	روان (جریان لري)
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو	۲۰۱۸ سپتمبر ۲	فزیکي پرمختګ	۵۰٪

نېټه			
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د گډون کچه	۱۴ ^۳	مالي پرمختګ	۳۹,۹۴٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۹ جون ۱۳	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۳۱٪
د قرارداد شمېره	NPA/KM/97/W-2351/NCB/Re-bid	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۸۹٪
اساسي اندېښنې: - د داوطلبۍ ارزونې لوړ معیار له امله قرارداد بیاځلي داوطلبۍ ته وړاندې شو. - د داوطلبۍ ارزونې نېټې څخه ۱۱۵ (خلور میاشتې) وروسته د قرارداد ورکړه ترسره شوې. - د داوطلبۍ بهیر ۲۸۴ ورځې (۹،۵ میاشتې) وخت نیولی چې عمومي اصولو کې د ۱۲۰ ورځو څخه ډیر وخت نیولی دی. - د پروژې بشپړولو کې ۱۹،۸ سلنه ځنډ، په داسې حال کې چې د پروژې کارونه اوس هم روان دي. - د پروژې لګښتونه ۱۵ سلنه لوړېدل (لګښتونو کې تعدیلات د طی مراحل لاندې دي او د ملي تدارکاتو ادارې ته منظوری په موخه استول شوي دي).			
د پروژې کاري محدوده د قراردادي لخوا د پروژې کارونو ورو پر مخ وېل کېدلو په اړه راپور ورکړل شوی وی. تدارکاتي ادارې څو ځله په دې هکله قرارداد کوونکي ساختماني شرکت ته د پروژې کارونو کې د ورو پرمختګ په تړاو یادونې حتی خبرداری استولي دي د کارونو د چټکتیا غوښتنه یې ترې کړې ترڅو پروژه په ټاکل شوې نېټه بشپړه شي، خو پروژه لا تر اوسه بشپړه شوې نده. قراردادي، پروژه کې د دوه بدلونونو چې یو وخت او بل د پروژې لګښت پورې تړاو درلود، غوښتنه کړې ده. د قراردادي په غوښتنه، پروژه د کرونا ناروغۍ، اقلیمي شرایطو او ناڅاپي رخصتیاو له امله د ۲۰۲۱م کال مارچ ۲۹مې نېټې ته تمدید شوه. که څه هم د پروژې د تطبیق پر مهال د قرارداد د شریکانو تر مینځ د اختلافونو رامینځته کېدل د پروژې د ورو کارونو یو بل دلیل وو چې د پروژې د بشپړولو موده تر تاثیر لاندې راوستې ده. په همدې ډول، د نابشپړې سروې له امله د پروژې د احجامو بېل او ډیزاین کې د بدلونونو رامینځته کېدو په پایله کې د قرارداد مبلغ (لګښتونو) کې ۳۲۷۸۵۵۲۸۲،۸۷ افغانۍ لوړوالی راغلی دی. د دې راپور لیکلو تر وخت پورې د پروژې مبلغ کې راغلی تعدیل د کابل ښاروالۍ لخوا منظور او د ملي تدارکاتو کمېسیون ته د منظوری لپاره استول شوی وو. د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو یو اساسي لامل د پروژې لومړۍ مرحله یعنې چمتووالي کې د خلکو کم رنګه مشارکت وو. که څه هم، د محل خلکو د ۴۰ مترو په کچه د دشت برجي سړک اضافي کارونو رغونې څخه یې خوښي څرګنده کړه، خو شکایت یې درلود چې د پروژې د ډیزاین په مرحله کې د دوی اړتیاوې له سره په پام کې ندي نیول شوي. د دوی په باور، د موجوده کانال رغونه چې د سړک د لارې په اوږدو کې تېرېږي او د اوربستونو پر مهال د سپلابونو او باران اوبه په کې بهېږي، د پروژې په کارونو کې شامل ندي، په داسې حال کې چې دا یوه اړتیا ده او کېدلای شي ځمکې او نوي رغول شوی سړک زیانمن کړي. د ۳۰۰ مترو اوږدوالي په کچه د کانال رغونې پېشنهاد، چې د قرارداد مبلغ کې د تعدیل یوه برخه ده، د تدارکاتي ادارې لخوا منظور او د تدارکاتو ملي کمېسیون ته د منظوری په موخه استول شوی وو.			

^{۳۳} د ۵۷ داوطلبانو له جملې څخه ۸ داوطلبانو گډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

	
د ډاډ ورکونې د ټيم غړي له مدير سره د پروژې په هکله خبرې کوي	د ډاډ ورکونې د ټيم غړي د ساحوي ليدنې پرمهال

13. د پلخمرې د دشت-الوان څخه د کابل ارغندی پورې د ۵۰۰ کليو واټ برېښنا مزي لېږد

KPTL & RGM JV	قرارداد کوونکی	د افغانستان برېښنا شرکت	د پروژې مالک
۱۱۸۱۳۰۵۴۸۵۲ امریکایي ډالر	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	د افغانستان برېښنا شرکت	پلي کوونکې اداره
۲۰۱۶ اکتوبر ۶	د قرارداد د پیل نېټه	بغلان-کابل	موقعیت
۲۰۱۹ اکتوبر ۵	د قرارداد د پای نېټه	۱۲۴۸۰۰۰۰۰،۰ امریکایي ډلر	د انجنیرۍ برآورد
روان (جریان لري)	د قرارداد حالت	نړیواله سیالیزه داوطلبی، په واحد پړاو کې د نرخ او تخنیکي کارونو لپاره جلا جلا دوه پاکټونو کې د داوطلبۍ سپارل	تدارکاتي کړنلاره
۹۰،۴٪	فزیکي پرمختګ	۲۰۱۴ دسمبر ۱۷	د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه
۷۹،۸٪	مالي پرمختګ	۲۳٪ ^۳	داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه
Not Disclosed	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۲۰۱۶ جون ۷	د قرارداد ورکړې نېټه
۹۵٪	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	DABS/015/ICB	د قرارداد شمېره

اساسي اندېښنې:

- د داوطلبۍ ارزونې بهیر ۱۳۴ ورځو کې بشپړ شوی، که څه هم د پروژې تدارکات د افغانستان برېښنا شرکت د تدارکاتو قانون -لومړي پړاو کې د داوطلبۍ دوه پاکټونه (د نرخ ورکولو او تخنیکي کارونو لپاره جلا جلا پاکټ) تدارکاتو کړنلارې له مخې ترسره شوي.
- د داوطلبۍ ارزونې بشپړېدو څخه ۲۱۸ (اووه میاشتې) وروسته د قرارداد ورکړه ترسره شوې.
- د دې پروژې د داوطلبۍ بهیر ۵۳۸ ورځې (نږدې ۱۸ میاشتې) چې د ۱۲۰ ورځو څخه ډېر وخت نیولی دی، چې د قرارداد ورکړې

^۳ د ۲۶ داوطلبانو له جملې څخه ۶ داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

بهرېر کې د غوره کړنو له مخې باید له ۱۵۰ ورځو څخه پورته وي. 4. د قرارداد له ورکړې څخه ۱۱۲ ورځې (۳،۵ میاشتې) وروسته قرارداد کوونکي ته د پروژې د کارونو پیلولو یادښت ورکړل شوی. 5. د پروژې بشپړولو جریان کې ۶۷،۳ سلنه ځنډ، خو د پروژې کارونه اوس هم روان دي. 6. پروژې لګښتونو کې ۵۲ سلنه لوړوالی رامینځته کېدل.	له شمالي زون (د پلخمرې د دشت-الوان) څخه د کابل ارغندی پورې د ۵۰۰ کلیو واټ برېښنا مزي لېږد مسؤلیت د افغانستان برېښنا شرکت پر غاړه دی او د اسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلېږي. د دې پروژې موخه له پلخمرې تر کابل پورې د لوړ ولتاژ برېښنا وصول دي ترڅو ترڅو په لومړي سر کې د کابل او کابل شاوخوا سیمو د برېښنا د لېږد ظرفیت کې احتمالي کموالی له مینځه یوسي، د کابل سیمو ته د برېښنا اضافي اکمال چمتو کړي، او د برېښنا له پلوه بډایه هېوادونو ته د برېښنا د لېږد لاره برابره کړي ترڅو د افغانستان برېښنا لېږد سیستم له لارې د کمې برېښنا لرونکو هېوادونو ته برېښنا صادره کړي. د دې پروژې کاري محدوده کې شامل کارونه د هندوکش غره لړۍ ۲۳۸ کیلو مترو په امتداد کې چې د شمال دشت الوان ښار څخه پیلېږي د جنوب زون د کابل تر ارغندی پورې د ۵۰۰ کیلو واټه برېښنا مزي لېږد او په دې امتداد کې د ۶۸۸ برېښنايي ټاورونو او د دې ټاورونو اضافي ساختمانونو جوړول شامل دي. د ۶۸۸ برېښنايي ټاورونو له جملې څخه یې ۳۶۷ ټاورونه په بغلان، ۱۷۶ ټاورونه په پروان او ۱۴۵ ټاورونه په کابل ولایتونو کې شامل دي. په دې کې به یو سب سټېشن شامل وي چې په پلازمېنه کابل کې د برېښنا مزي سره وصلېږي. همدارنګه د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا سکتور پراختیایي پروګرام تر چتر لاندې د اسیا پراختیایي بانک لخوا په یو بل جلا سب سټېشن چې د ۴۰۰ مېگا واټه (۲۲۰/۵۰۰ کیلو واټه) برېښنا ظرفیت به ولري په شمال کې جوړېږي. همدارنګه تمه کېږي چې سویل لویدیځ کې د دې پروژې له لارې د ګازو رسولو او برېښنا توزیع زېربنا او اړونده ۲۲۰/۵۰۰ کیلو واټه سب سټېشنونو کارونه پیاوړې کړي. د دې پروژې د بشپړولو نېټه او د پروژې مبلغ کې څو ځله بدلون راغلی دی. د پروژې شاملو کارونو کې د بدلونونو رامینځته کېدو لکه د لارې مسیر کې بدلونونه او د یو سرکټ پر ځای دوه سرکټونو نصبولو ته اړوند د دې قرارداد لګښت کې د لومړي ځل تغییر راتلو لامل شوی دی. د پروژې لګښت کې دویم ځلي تغییر د سوداګرۍ په عایداتو مالیه (BRT) کې د بدلونونو له امله وو او درېیم ځلي تغییر د ۲۲۰ کیلو واټه مزي لېږد کې د بدلونونو له امله رامینځته شوی.
--	---

14. کاسا ۱۰۰۰ د برېښنا لېږد پروژه

د پروژې مالک د افغانستان برېښنا شرکت	قرارداد کوونکی لومړۍ قراردادي کڅوړه: کلیاتارو د برېښنا لېږد شرکت دوهمه قراردادي کڅوړه: KECC د ساختماني او انجنیرۍ خدمتونو نړیوال شرکت	د پروژې مالک د افغانستان برېښنا شرکت
پلي کوونکې اداره د افغانستان برېښنا شرکت	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ) لومړۍ قراردادي کڅوړه: ۶۶۹۰۰۰۰۰،۰۰ امریکایي ډالرو دویمه قراردادي کڅوړه: ۸۵۴۲۶۳۷۵،۵۲ امریکایي ډالر درېمه قراردادي کڅوړه: ۷۲۸۲۶۴۷۸،۷۰ امریکایي ډالر	پلي کوونکې اداره د افغانستان برېښنا شرکت
موقعیت کنډز-ننگرهار	د قرارداد د پیل نېټه لومړۍ قراردادي کڅوړه: ۲۰۲۰ فبروري ۲۲ دوهمه قراردادي کڅوړه: ۲۰۲۰ فبروري ۲۲ درېمه قراردادي کڅوړه: ۲۰۱۹ مارچ ۲۳	موقعیت کنډز-ننگرهار
د انجنیرۍ ۲۲۵۰۰۰۰۰،۰ امریکایي ډالر	د قرارداد د پای نېټه لومړۍ قراردادي کڅوړه: ۲۰۲۳ فبروري ۲۲	د انجنیرۍ ۲۲۵۰۰۰۰۰،۰ امریکایي ډالر

برآورد			دويمه قراردادي کڅوړه: ۲۰۲۳ فبروري ۲۲ درېيمه قراردادي کڅوړه: ۲۰۲۲ مارچ ۲۳
تدارکاتي کړنلاره	نړيواله سيالييزه داوطلبې	د قرارداد حالت	لومړۍ قراردادي کڅوړه: جريان لري دويمه قراردادي کڅوړه: جريان لري درېيمه قراردادي کڅوړه: جريان لري
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۴ اکتوبر ۲۴	فيزيکي پرمختگ	لومړۍ قراردادي کڅوړه: ۷۸,۸۸٪ دويمه قراردادي کڅوړه: ۵۶٪ درېيمه قراردادي کڅوړه: ۶۲,۲۸٪
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د گډون کچه	اطلاعات يې خپاره شوي ندي	مالي پرمختگ	لومړۍ قراردادي کڅوړه: ۳۷٪ دويمه قراردادي کڅوړه: ۴۲٪ درېيمه قراردادي کڅوړه: ۴۱٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۱۷ دسمبر ۱۱	په فعاله توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	اطلاعات يې خپاره شوي ندي
د قرارداد شمېرې	لومړۍ قراردادي کڅوړه CASA1000/AFG/TL/TW03/LOT-3/CA/- دويمه قراردادي کڅوړه CASA1000/AFG/TL/TW03/LOT-1/CA/- درېيمه قراردادي کڅوړه CASA1000/AFG/TL/TW03/LOT-2/CA/	په انفعالي توگه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۷۰٪

اساسي اندېښنې:

۱. په ټولو دريو وارو قراردادونو کې د کاسا ۱۰۰۰ پروژې د تطبيق لارو کې ټولنيز مسائل په ځانگړي ډول د ځمکې د استملاک او بيا مېشتېدنې برخو کې سترې اندېښنې بلل کېږي.
۲. د دې پروژې پلي کولو په وړاندې نا امني لوی خنډ بلل کېږي. د دې پروژې لپاره د عامه ساتنې ملي تصدی ساتونکو ټاکنه له دې امله پېښېږي چې ده چې د عامه ساتنې ملي تصدی خدمتونه له هم د افغانستان بربېښنا شرکت ندي ورکړل شوي.
۳. کرونا ناروغي د دې پروژې پرمختگ په ډېری برخو کې اغېزمن کړی دی.
۴. ټولو قرارداديانو دوی ته د قرارداد د پيسو ورکړه کې ځنډ د دوی اصلي اندېښنه ياده کړه.

د افغانستان حکومت په استازيتوب د مالي وزارت او د افغانستان بربېښنا شرکت او د نړيوال بانک په استازيتوب د نړيوالو پراختيايي مرستو رياست تر مينځ د ۲۰۱۵م کال اپرېل مياشتې ۲۴مه نېټه د مالي تمويل هوکړه وشوه چې له مخې يې د افغانستان، پاکستان، قرغزستان او تاجکستان هېوادونو سره د کاسا ۱۰۰ پروژې د تطبيق تمويل ترسره کېږي. د کاسا ۱۰۰۰ پروژې اصلي موخه د لوېديځې آسيا څخه مرکزي آسيا د بربېښنا لېږد او سوداگري ده. د افغانستان قلمرو دننه کې د کاسا ۱۰۰۰ پروژې برخې شاملې دي او د دې هوکړه ليک له مخې تمويل کېږي.

الف. د لوړ ولټاژ مزي لېږد زېربنا جوړول

۱. د لوړ ولټاژ DC بربېښنا لرونکي بربېښنايي مزي لېږد: د تاجکستان هېواد سانگتودا بربېښنايي کنورټر سپټېشن څخه د پاکستان پېښور بربېښنايي سپټېشن او د کابل بربېښنايي سپټېشن کې د بربېښنايي شبکې وصل کولو لپاره د ۷۵۰ کيلو مترو په کچه د شاوخوا ۵۰۰ کيلو واټه لوړ ولټاژ لرونکي بربېښنايي مزي غزول.

۲. د لوړ ولټاژ DC بربېښنا کنورټر سپټېشنونه: د AC او DC بربېښنايي ځانگړو تجهيزاتو په گډون د لوړ ولټاژ DC بربېښنا کنورټر سپټېشنونو

دیزاین، جوړول او تېرول: (i) په تاجیکستان کې سنگتودا کنورټر سټېشن (۱۳۰۰ میگاواټ)، (ii) په افغانستان کې د کابل کنورټر سټېشن (۳۰۰ میگاواټ)، او (iii) د پاکستان د پېښور کنورټر سټېشن (۱۳۰۰ میگاواټ).

ب برخه: تخنیکي مرسته او د پروژې پلي کولو ملاتړ

۱. د لوړ ولتاژ DC او د لوړ ولتاژ AC برېښنا مالک انجینران. د پروژې د لوړ ولتاژ DC او لوړ ولتاژ AC برېښنايي برخو لپاره د رغونې پر مهال د درېیم لوري څارنې او نظارت په ګډون د دوه مالکینو انجینرانو مشورتي خدمتونو وړاندې کول.

۲. د چاپېریال ساتنې او ټولنیزو خوندیتوبونو مدیریت ملاتړ: د هیواد ځانګړي چاپېریال ساتنې او ټولنیزو اغېزو ارزونو او بیا مېشتېدنې کاري پلانونو په ګډون د پروژې د پلي کونکو ادارې ظرفیت لوړول تر څو د چاپېریال ساتنې او ټولنیزو خوندیتوب اړوند اسناد جوړ او څارنه ترې وکړي.

۳. د پلټنې، مالي او عایداتو مدیریت: د پروژې پلي کونکو څلورو هیوادونو کې د پلي کونکو ادارو لخوا د پروژې د حسابونو کلنۍ پلټنې ترسره کول په هغه صورت چې دا ډول پلټنې د نورو سرچینو څخه تمویل نه کېږي، او د مالي مدیریت د ښه والي پروګرام په ګډون د پروژې له لارې د رامینځته شویو عوایدو شفاف مالي مدیریت کې همکاري کول.

۴. د پروژې مدیریت ملاتړ: (۱) د تدارکاتو او قرارداد مدیریت، مالي مدیریت، د پروژې له فعالیتونو او پایلو او د پروژې د اضافي لګښتونو څخه د څارنې او ارزونې برخو په ګډون، د پروژې پلي کونکو ادارو سره د پروژې مدیریت برخه کې همکاري کول؛ (۲) د لوړ ولتاژ DC برېښنايي مزي د څارنې او ساتنې او د برېښنا خوشې کولو په برخو کې د روزنې په لاره اچول او د ظرفیت لوړول؛ او (۳) په سوداګریزو راکړو ورکړو کې د سوداګریزو او حقوقي مشورتي خدماتو وړاندې کول.

۵. همغږي: د تخنیکي، سوداګریزو او حقوقي خدماتو تمویل او د اضافي لګښتونو برخو کې د بین الدولتي حکومتي شورا پیاوړې کول.

۶. د پروژې په اړه د اطلاعات شریکول: د پروژې تر پوښښ لاندې ساحه کې د اړوندو زیدخلو مراجعو په ځانګړي ډول ټولنو د لارښوونو له مخې د اطلاعاتي کمپاینونو او د اطلاعاتو شریکولو فعالیتونو ترسره کول.

۷. د ظرفیت لوړول: د سیمه ییزې برېښنا بازار پراختیا په موخه د پروژې پلي کونکو ادارو د کارکوونکو او اړونده دولتي مسئولینو د ظرفیت لوړول. د نړیوالې پراختیایي ټولنې لخوا د ژمنه شوې مرستې سربېره، د افغانستان حکومت د کاسا ۱۰۰۰ پروژې پلي کولو لپاره د ډېرو مرستو راجلبولو وړتیا لري او په ۲۰۱۹م کال کې له ملي بودیجې وتلې تر ټولو ستره یوه پروژه د کاسا ۱۰۰۰ پروژه وه چې مخکې یې یادونه وشوه.

د پروژې په هکله عمومي معلومات

د افغانستان خاوره کې د کاسا ۱۰۰۰ پروژې د برېښنا لېږد مزي ټولټال اوږدوالی شاوخوا ۵۷۰ کیلومتره دی او شاوخوا ۱۳۹۵ ستنو (ټاورونو) جوړولو ته اړتیا لري، چې په دې کې ۵۷۰ ټاورونه angel او پاتې ۸۲۵ ټاورونه سسپنشن ټاورونه دي. د هر ټاور لپاره په اوسط ډول ۱۰ متره په ۱۰ متره کې (۱۰۰ متره مربع) ځای په کار دی او د هر ټاور یا ستنې لوړوالی ۳۵ متره دی. د برېښنايي مزي د استملاک حق له ۵۰ تر ۶۰ مترو اوږدوالی پورې دی. د کاسا ۱۰۰۰ پروژه په اوو ولایتونو (کنډز، بغلان، کاپیسا، پنجشېر، کابل، لغمان او ننگرهار) کې له ۲۵ ولسوالیو څخه تېرېږي. هغه ولسوالۍ چې د دې پروژې برېښنايي مزی یې له مسیر تېرېږي عبارت دي له: (کنډز) ولایت کې کنډز، امام صاحب، کردوره، او علي اباد ولسوالۍ؛ (بغلان) ولایت کې بغلان جدید، برکه، ده سلاح، نهرین، خواجه هجران (جلگه) او پل حصار ولسوالۍ؛ (پنجشېر) ولایت کې عنابه، بازارک، دره حصه اول یا خنج، پریان، روخه، او شوتل ولسوالۍ؛ (کاپیسا) ولایت کې حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان، محمود راقي، نجراب، او تګاب ولسوالۍ؛ (کابل) ولایت کې سروبي ولسوالۍ؛ (لغمان) ولایت کې مهترلام او قرغیې ولسوالۍ؛ او (ننگرهار) ولایت کې جلال آبادنار، سرخورد، بهسود، چپرهار، رودات، بټي کوټ، شینواري، مهمند دره او دور بابا ولسوالۍ.

د کاسا ۱۰۰۰ پروژه د رغنیزو چارو په موخه په درې قراردادي کڅوړو وېشل شوې ده چې په لاندې ډول وړاندې کیږي:

لومړی قراردادي کڅوړه: د کاسا ۱۰۰۰ پروژې دا برخه له دوه ولایتونو (کنډز او بغلان) څخه تېرېږي او ۱۰۸،۵۷۷ کیلو متره اوږدوالی لري. په دې برخه کې ۱۲۲ angle ډوله ستنې او ۱۸۰ ستنې suspension ډوله شاملې دي. د کاسا ۱۰۰۰ د لومړي قراردادي کڅوړې د دیزاین او رغونې چارې د انجینرۍ، تدارکاتو او رغونې (EPC) قرارداد کړنلارې پر بنسټ د کلیاتارو د برېښنا لېږد هندي شرکت ته ورکړل شوی دي.

دويمه قراردادي کڅوړه: د کاسا ۱۰۰۰ پروژې دا برخه هم له دوه ولايتونو (پنجشېر او کاپيسا) څخه تېرېږي او ۱۸۹,۳۳ کيلو متره اوږدوالی لري. په دې برخه کې ۲۶۶ angle پوله ستنې او ۳۲۳ suspension پوله ستنې شاملې دي. د انجينري، تدارکاتو او رغونې (EPC) قرارداد کړنلارې پر بنسټ د دويمې قراردادي کڅوړې رغنيزې چارې د KEC د ساختماني او انجينري خدمتونو نړيوال شرکت ته ورکړل شوی دي.

درېيمه قراردادي کڅوړه: د کاسا ۱۰۰۰ پروژې دا برخه له دريو ولايتونو (کابل، لغمان او ننگرهار) څخه تېرېږي او ۱۸۳,۱۶۷ کيلو متره اوږدوالی لري. په دې برخه کې ۱۸۲ angle پوله ستنې او ۳۲۲ suspension پوله ستنې شاملې دي. د انجينري، تدارکاتو او رغونې (EPC) قرارداد کړنلارې پر بنسټ د درېيمې قراردادي کڅوړې رغنيزې چارې د KEC د ساختماني او انجينري خدمتونو نړيوال شرکت ته ورکړل شوی دي.

د دې پروژې د رغنيزو چارو ټولټال موده ۳ کاله ده. د هر ټاور (ستنې) جوړول ۸ ورځې (څلور ورځې ته داب او څلور ورځې د ستنې تړل) وخت نیسي او هر پايه کې به يوه پله ۲۰ - ۲۵ کارکوونکي کار کوي او قرارداد کوونکی به د هرې قراردادي کڅوړې لپاره ۵ پلې کارکوونکي نیسي.

د پروژې اطلاعات تیت و پرک دي او د اطلاعاتو د خپرولو په سیستمونو کې بشپړ اطلاعات نه لیدل کېږي او د پروژې اړوند اطلاعات نه یواځې دا چې خپاره شوي نه دي، بلکې غیر منظم دي. د پروژې قراردادونه یو له بل سره تړاو نلري. د اطلاعاتو د خپرولو سیستمونو ته په پام سره، د منظمو اطلاعاتو په پیدا کولو کې چې په کې د کاسا- ۱۰۰۰ پروژې ټول اړوند خپاره شوي قراردادونه نشته او یو ناشونی کار برېښي. دا اطلاعات ښيي چې د پروژې د رغونې چارې په دریو لایتونو وېشل شوي او هر یو یې یو قرارداد لري او ترڅنګ یې د څارن او ورته ډېر نور قراردادونه لري. که څه هم، د یوې چټکې څېړنې له لارې د پروژې اطلاعاتو او د هغې ټولو اړوندو قراردادونو ته لاسرسی ستونزمن دی، کارونکي نشي کولای بشپړ اطلاعات ترلاسه او د هر قرارداد لپاره باید څو ځلې پلټنه وکړي، خو لا هم کارونکي نشي کولای د پروژې اطلاعاتو ته لاسرسی ولري.

د داخلي ارزونې موندنې په ډاګه کوي چې د ځمکې د استملاک او بېرته مېشتېدنې پلان د پروژې په مسیر کې د کاسا د برېښنا د لېږد لاین د پلي کولو پر مهال د قرارداديانو لپاره یوه ستره ننگونه او اندېښنه ده. د ۲۰۲۱ کال تر فبرورۍ پورې د سپارل شوي راپور پر بنسټ، د کندز ولایت د لومړي لار په مسیر کې د پل اخین او حضرت سلطان په سیمو کې یواځې د ځمکې د استملاک او بېرته مېشت کېدنې ۵۴ قضیو په اړه راپور ورکړل شوی دي. په ټولیزه توګه، ۶۰ سیمې د ځمکې د استملاک او بېرته مېشت کېدنې ستونزه لري او باید ژر تر ژره دا ستونزه حل شي. د قراردادي په وینا، "په کندز ولایت کې زموږ تجهیزات لکه، اسکواتور، GCB، د مکسر ماشینونه او د فاونډېشن درې تیمونه د ځمکې د استملاک او بېرته مېشت کېدنې د ستونزې له امله په کار کې له ځنډ سره مخ دي". د دې ترڅنګ، قراردادي له د افغانستان برېښنا شرکت څخه غوښتنه کړې څو د بغلان ولایت په ۲۱۶ سیمو کې چې خصوصي ځمکه ده، د ځمکې د استملاک او بېرته مېشتېدنې د پلان ستونزه حل کړي. په ورته وخت کې، د راپور پر بنسټ د کاپيسا په ولایت کې په دویم لار کې د ټولنیزو ستونزو له امله رغنیز کارونه په تېه ولاړ دي. ټولنیزې د دویم لار په مسیر کې تر ټولو لوی ځنډ دی او ځمکه د اراضی لخوا دولتي ځمکه اعلان شوې، په داسې حال کې چې ځایي خلک یې خپل ملکیت بولي او په دې توګه دا ټولنیزې ستونزې د پروژې د کارونو د ځنډ لامل شوي دي. د درېیم لار څخه په وروستي راپور کې هم د پروژې په مسیر کې د ځمکې د استملاک او بېرته مېشتېدنې د ستونزو یادونه شوې او د پروژې د مسیر په اوږدو کې په ۶ بېلابېلو برخو کې د ورته ستونزو راپور ورکړل شوی، چې یادو ستونزو د ۲۰۲۰ کال له می میاشتې راهیسې د فاونډېشنونو ساختماني چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. د یادونې وړ ده چې د ځمکې د استملاک او بېرته مېشتېدنې ستونزې د پروژې په تطبیق د پام وړ اغېزه کوي او د دې ستونزو تر حل پورې د کار دوام بندېږي او په دې توګه د پروژې د بشپړولو په ټاکلې نېټه باندې اغېزه کوي.

قرارداديانو ته د قرارداد د شرایطو سره سم پیسې نه دي ورکړل شوي او ځنډ یې د دوی لپاره یوه لویه ستونزه یاده شوې ده. یادونه شوې چې د اینوایس له سپارلو وروسته په اوسط ډول د پیسو ورکړې شاوخوا ۱۰۰ ورځې وخت نیولی دی. د لومړي لار ټولټال قراردادي دې کار اندېښمن کړی چې په وینا یې ټولټال ۹,۳ میلیونه امریکایي ډالره باید ورته ورکړل شي چې په بېلابېلو پړاوونو کې لا هم بندې دي.^۲ د دې ترڅنګ، په درېیم لار کې هم ورته ستونزه ده، قراردادي ادعا کړې چې د ساختماني کارونو لومړنی اینوایس یې برېښنا شرکت ته ۲۰۲۰ کال په نومبر کې سپارلی، خو لا یې هم پیسې ترلاسه کړې نه دي (۲۰۲۱ د فبرورۍ ۲۸).

د ۲۰۲۰ کال تر فبرورۍ پورې، د پروژې چارې لا هم دوام لري او په ۳ قراردادونو کې یې د وخت هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی، خو اطلاعات ښيي چې که چېرې د ځمکې د استملاک او بېرته مېشتېدنې ستونزه ژر تر ژره حل نشي، دا چاره د پروژې په تطبیق کې د ځنډ لامل شي. له بلې خوا، د مالیاتو او ګمرکي محصول په ډیرېدو سره د قرارداد لګښتونه هم په لومړي لار کې ۸۷,۶۶۰,۵۶۳,۰۰ امریکایي ډالرو او په دویم لار کې په ترتیب

^{۳۰} د کار د پرمختګ میاشتني راپور، لومړی لار، فبروري ۲۰۲۰

سره ۹۶،۵۶۱،۵۵۷،۷۹ امریکایي پالرو او ۸۲،۲۸۲،۹۵۰،۰۲ امریکایي پالرو ته لوړ شوي دي.

15. غور ولایت کې د ۵ مېگاواټه سولري برېښنا هایدراپډ شبکو پیزاین، تدارک او نصبول

Shuangdeng Group Co. Ltd	قرارداد کوونکی	د افغانستان برېښنا شرکت	د پروژې خاوند
10,800,000.0 امریکایي ډالر	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	د افغانستان برېښنا شرکت	پلي کوونکې اداره
۲۰۱۹ اپرېل ۷	د قرارداد د پیل نېټه	غور	موقعیت
۲۰۲۱ مارچ ۲۱	د قرارداد د پای نېټه	12,690,283.0 امریکایي ډالر	د انجنیرۍ برآورد
خنډول شوی	د قرارداد حالت	ملي سیالیزه داوطلبی	تدارکاتي کړنلاره
۲،۵٪	فزیکي پرمختګ	۲۰۱۸ کې ۲۴	د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه
۱۲،۵٪	مالي پرمختګ	۴٪ ^۳	داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه
۳۶٪	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۲۰۱۹ جنوري ۲۶	د قرارداد ورکړې نېټه
۹۵٪	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	NPA/MEW/97/W-2067/ICB	د قرارداد شمېره

اساسي اندېښنې:

- د قرارداد ورکړې اطلاع څخه ۵۶ ورځې وروسته د قرارداد د قبلولو تصدیق ورکړل شوی دی.
- د ملي تدارکاتو کمېسیون منظوری څخه وروسته، قراردادي ته د قرارداد ورکړې ۴۵ ورځې وخت نیولی دی.
- د دې پروژې د داوطلبۍ بهیر ۲۴۷ ورځې وخت نیولی دی.
- د قرارداد ورکړې نېټې څخه ۷۱ ورځې وروسته قرارداد کوونکي ته د پروژې د کارونو پیلولو یادښت ورکړل شوی دی.

دې پروژې کې د 10 مېگاواټه سولري برېښنا د دوه ګونې شبکې پیزاین، تدارک او نصب کول شامل دي. د Hybrid سولري سیستم په ورځو لرونکو ورځو کې کار کوي ځکه چې د پیزل جنراتورونو سره وصل دی. د نورو توکو په ګډون، دغې پروژې کې شامل توکي عبارت دي له: د ۱۶۶۶۷ ماډیول لمريزې برېښنا شبکې نصب کول، ۹۱ عدده د مې برق ژوندي ته اړوونکي انورتر، ۶۶۶۷ دانې بټري، ۳ دانې پیزلي جنراتورونه او ۶ ترانسپرمرونه شامل دي. دا پروژه د دوه کلونو لپاره ده او د قرارداد د شرایطو له مخې قراردادي مکلف دی چې د یو کال لپاره د پروژې ساتنه او څارنه هم وکړي.

د پروژې د کارونو پیلولو یادښت ورکړې څخه وروسته، قراردادي د پروژې پیزاین د انرژۍ او اوبو وزارت پخوانیو مسئولینو ته سپارلی وو، خو د انرژۍ او اوبو وزارت د بیا کتنې تخنیکي بورډ لخوا له ځینو نظریاتو سره رد شوی وو. په پیزاین کې د نظریاتو شاملولو وروسته د پیزاین ۹۰ سلنه کارونه د انرژۍ او اوبو وزارت تخنیکي بورډ لخوا منظور شو مګر همدې وخت کې د انرژۍ او اوبو وزارت د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې

^۳ د ۷۷ داوطلبانو له جملې څخه ۳ داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

(NWA) او د انرژۍ خدماتو د تنظيم خپلواکې ادارې (NESA) په چوکاټ کې مدغم شو او دا پروژه د افغانستان برېښنا شرکت ته انتقال شوه. خو د پروژې منظور شوی پېژاین د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي بورډ لخوا ونه منل شو او په پېژاین کې د سمون راوستلو په تړاو نویو نظرونو وړاندې کولو سره رد شو. د پروژې په پېژاین کې د افغانستان برېښنا شرکت وروستي نظرونه د فبرورۍ په نیمایي کې شامل او د افغانستان برېښنا شرکت ته وسپارل شو خو تر اوسه (د دې راپور لیکلو په وخت کې) د دې پروژې پېژاین منظور شوی ندی.

که څه هم، پروژه په رسمي ډول تمدید شوې نده، مگر د پروژې مودې او د هغې اجزاوو ته په کتو، واضح معلومېږي چې د پروژې پر مودې یو کال اوښتی او ښایي د پروژې د تمدید غوښتنه طی مراحل لاندې وي یا ښایي غوښتنه یې وشي ځکه ټاکل شوې وه چې دغه پروژه په دوه کلونو کې بشپړه شي، یو کال د پېژاین، رسولو او نصب لپاره او یو کال یعنې د ۲۰۲۱م کال مارچ میاشت پورې د سیستم ساتنې او څارنې لپاره. په دې توګه، د پروژې نه پېژاین نهایی شوی او نه یې ساتنه او څارنه روانه ده. د قرارداد د یوې برخې د اساسي فعالیتونو په توګه د دې پروژې ځینې کارونه لکه ۱. پروژې انسجام ۲. جیو تخنیکي څېړنې او ۳. توپوګرافیکي څېړنه بشپړ شوي دي.

16. جلال آباد څخه د کنړ تر اسعدآباد پورې د ۲۲۰ کیلو واټه دوه ګوني سرکټ برېښنايي شبکې پېژاین، د پایو

نصب، ازمايښت او تېرول

د پروژې خاوند	د افغانستان برېښنا شرکت	قرارداد کوونکی	کلپاتارو د برېښنا لېږد شرکت (KPTL)
پلي کوونکې اداره	د افغانستان برېښنا شرکت	د قرارداد د پیسو کچه (مبلغ)	29,949,650.52 امریکایي ډالر
موقعیت	ننګرهار-کنړ	د قرارداد د پیل نېټه	۲۰۲۰ سپټمبر ۳
د انجنیرۍ برآورد	36,498,328.0 امریکایي ډالر	د قرارداد د پای نېټه	۲۰۲۲ اګست ۲۴
تدارکاتي کړنلاره	ملي سیالیزه داوطلبې	د قرارداد حالت	روان (جریان لري)
د داوطلبۍ اعلان ته سپارلو نېټه	۲۰۱۹ فبروري ۲۰	فزیکي پرمختګ	۱۰,۴۹٪
داوطلبۍ کې د داوطلبانو د ګډون کچه	۴٪ ^۳	مالي پرمختګ	۲۰٪
د قرارداد ورکړې نېټه	۲۰۲۰ مې ۹	په فعاله توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۲۹٪
د قرارداد شمېره	NPA/DABS/97W/2297/OCB	په انفعالي توګه د اطلاعاتو د خپرولو کچه	۹۴٪

اساسي اندېښنې:

۱. د قرارداد ارزونه په ۱۷۹ (۶ میاشتو) کې ترسره شوې ده.
۲. د داوطلبۍ ارزونې او قرارداد ورکړې تر مینځ ۱۳۵ ورځې (۴،۵ میاشتې) وخت نیولی دی.
۳. د دې پروژې د داوطلبۍ بهیر ۴۴۴ ورځې (۱۵ میاشتې) وخت نیولی دی.
۴. د قرارداد له ورکړې وروسته د کارونو پیلولو د یادښت ورکړه ۱۱۷ ورځې (۴ میاشتې) وروسته ترسره شوې ده.

^{۳۷} د ۱۰۱ داوطلبانو له جملې څخه ۴ داوطلبانو ګډون کړی وو چې د داوطلبۍ اسناد یې ترلاسه کړل

د دې پروژې موخه ختیځو ولایتونو کې نږدې ۲ ملیونه وگړو ته د برېښنا رسول او د کورنیو تولیداتو راویستلو او د پاکستان په لور د TUTAP برېښنا وصلولو ته لاره هوارول دي. دغې پروژه کې د ۳۰۰ مېگاواټه په ظرفیت سره شاوخوا ۹۵ کیلو مترو کې د جلال آباد څخه د کنړ تر اسعدآباد پورې د لویې لارې په اوږدو کې د ۲۲۰ کیلو واټه دوه گوني سرکټ برېښنا لېږد شامل دي چې د آسیا پرمختیایي بانک (ADB) لخوا تمویل کیږي. د دې پروژې په قرارداد کې شامل کارونه د برېښنایي مزي ډیزاین کول، تولید، راول، نصب او تېرول شامل دي. دا مزی به د شېخ مسري له ۲۰/۲۲۰ کېلو واټه سب سټېشن سره وصل شي چې د دې کار په لومړي پړاو کې د سلاکار ادارې په سویل پای کې او په شمالي پای کې د کونړ سب سټېشن سره وړاندیز شوی وو. د برېښنا د لېږد ستونز ځانگړی موقعیت به په تفصیلي ډول د پروژې د ډیزاین مرحله کې د قراردادي لخوا وټاکل شي او د دوه ستونزو تر مینځ به اوسط واټن له ۲۰۰ - ۲۲۵ مترو پورې وي. دې پروژه کې د برېښنا د لېږد مزي لپاره ۳۸۳ ستنې په پام کې نیول شوي دي. د برېښنا د لېږد دغه مزی او سب سټېشن به لاندې برخو کې د پام وړ ارزښت رامینځته کړي:

- د لغمان فوټوولټیک سولر پروژې څخه د برېښنا اخیستل
- کونړ ولایت ته دوامداره برېښنا چمتو کول
- د ۱۰۰ مېگاواټو ناگلو هایدرو پاور پلانټ، په نغلو کې ۲۰ مېگاواټه سولر پارک او د ننگرهار صنعتي پارک کې ۴۰ مېگاواټه سولر شبکې ته د برېښنا اکمالات پیاوړي کوي او د یو له بل سره د شبکې ثبات رامینځته کوي.

د پروژې پلي کوونکې اداره (د افغانستان برېښنا شرکت) د افغانستان حکومت سره د نورو قراردادونو پلي کولو په صورت کې د قراردادي د اجرائو په اړه د جلالتمآب ولسمشر پوښتنې ته په ځواب کې څرگنده کړه چې قراردادي دوه نورې پروژې یوه د کاسا ۱۰۰۰ او بله د دشت الوان څخه د کابل ارغندي پورې د ۵۰۰ کیلو واټه برېښنا لېږد پروژې تر کار لاندې لري چې د دواړو پروژې کارونه د ټاکلې مودې څخه شاته دي. له همدې امله، د افغانستان برېښنا شرکت د رسمي مکتوب په لپړلو سره د تدارکاتو له ملي کمپسیون څخه غوښتنه وکړه ترڅو دا قرارداد په دې شرط منظور کړي چې قراردادي به په ټاکلې نېټې د پروژې د بشپړولو او سپارلو ژمنه کوي او د منظوری حکم کې د قرارداد تمدید کېدل شتون نلري. د پروژې له مسؤلینو څخه د وروستي اطلاعاتو پر بنسټ، د دې پروژې د ډیزاین کارونه اوس روان دي او فزیکي کارونه یې لا تر اوسه پیل شوي ندي.

۲.۲. هغه پروژې چې اطلاعاتو ته یې خلک لاسرسی نه لري

د روغتیا نړیوال سازمان د ۲۰۲۰م کال مارچ میاشت کې د کرونا نوې ساري ناروغۍ COVID-19 له امله دغه ناروغي نړیواله وبا اعلان کړه. دغه ویروس د افغانستان په گډون د ټولې نړۍ حکومتونه دې ته اړ کړل چې د خلکو خونديتوب او د ناروغانو درملنې لپاره بېرني اقدامات ترسره کړي. د افغانستان حکومت هم د دې ویروس له امله د رامینځته شویو اقتصادي او روغتیايي ننگونو ته د رسېدو لپاره د ملي بودیجې لویه برخه ځانگړې کړه. د کرونا ناروغۍ COVID-19 اړوند بېرنيو مرستو لویه برخه په ټول هیواد کې د روغتونونو او روغتیايي مرکزونو رغونې او بیا رغونې لپاره ځانگړې شوه.

حکومت، د استثنایي شرایطو لپاره د تدارکاتو قانون د احکامو سره سم، د کرونا ناروغۍ د بېرني مرستو په چوکاټ کې د رغنیزو کارونو او توکو اړوند قراردادونو لپاره د بېرنيو تدارکاتو کړنلارې عملي کړې. حکومت ادعا کوي چې د کرونا ناروغۍ د بېرني مرستو څخه یې ملیونونه پیسې یې د روغتیايي مرکزونو پر جوړولو، تجهیزاتو او بیارغونې باندې لگولي دي؛ خو دا پیسې د تدارکاتو هغې کړنلارې له مخې لگول شوي دي چې د اداري فساد، ناسم مدیریت او ضیاع خطرونو لري. څرنگه چې د روغتیايي پاملرنې مرکزونو موثریت او بشپړتیا د روانې کرونا ناروغۍ پرمهال د ژوند ژغورلو لپاره مرکزي حیثیت لري، دې راپور کې د کرونا ناروغۍ بېرني مرستو پورې اړوند ۴ زېربنایي پروژې خپل شوي ترڅو د اوسني لگښتونو اندېښنو په اړه د خلکو اندېښنو ته رسېدنه وشي او د راتلونکي بېرني حالت قراردادونو لپاره تجربې وړاندې کړي.

د ډاډ ورکونې ټیم د عامې روغتیا وزارت ته چې په هېواد کې د روغتیا ساتنې عامه زېربناوو خاوند دی، د کرونا ناروغۍ بېړنۍ مرستو پورې اړوند ۴ زېربناوې پروژو په تړاو تدارکاتي او قراردادي اسنادو ته د لاسرسۍ په موخه ورغلل. د عامې روغتیا وزارت په رسمي ډول عذر وړاندې کړي چې یاد وزارت د یادو پروژو په چمتووالي، تدارکاتو یا پلي کولو کې دخپل نه وو او د ډاډ ورکونې ټیم یې د ولسمشر د ادارې دفتر عملیاتي واحد (AU-AOP) اړوند د افغانستان بنسټیزې روغتیا نوښت CoST ادارې ته د اطلاعاتو رابرسېره کولو لپاره راجع کړ. د ډاډ ورکونې ټیم، څو ګونو ښکېلو اړخونو ته د رسمي مکتوبونو صادرولو، د ډیر شمېر رسمي برېښنالیکونو تبادلي او www.askforinfo.af (د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ کمپسیون اړوند د عامه اطلاعاتو آنلاین پورټل) وېبپاڼې څخه د اطلاعاتو غوښتنې په ګډون، د اړیکو څو ګونو لارو چارو له لارې د دې پروژې اړوند اطلاعاتو غوښتنه کړې ده.

له بده مرغه، د ډاډ ورکونې ټیم ونشو کولای چې د کرونا ناروغۍ بېړنۍ مرستو پورې اړوند دغو ۴ زېربناوې پروژو په تړاو تر ټولو لومړني اطلاعات ترلاسه کړي. د COVID-19 اضطراري ځواب فنډ پورې اړوند د ۴ زېربناوې پروژو په اړه ډېرو لومړني اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي. د افغانستان بنسټیزې روغتیا نوښت CoST ادارې د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د یادو شویو ۲۲ پروژو څخه ساحوي لیدنې ترسره کړي او د مرکو او کتنو په ترڅ کې یې اطلاعات راټول کړي دي. د ۲ کتل شویو پروژو د قضیو څېړنې لاندې وړاندې کېږي:

په هرات ولایت کې د کرونا ناروغانو لپاره د ۲۰۰ بستریز روغتون جوړول

کرونا ناروغانو لپاره د ۲۰۰ بستریز روغتون اړوند اطلاعات د ډاډ ورکونې له ټیم سره شریک شوي ندي. حتی د دې پروژې اړوند اطلاعات د عامې روغتیا وزارت سره په مرکزي کچه او د عامې روغتیا وزارت له ولایتي ریاست سره هم شریک شوي ندي. د پروژې له ساحې څخه د ډاډ ورکونې ټیم کتنې ښيي چې د دې پروژ کارونه سم ندي روان. د پروژې په بېلابېلو برخو کې تخریبونه لیدل شوي. سربېره پردې، د تشنابونو لپاره د ناسم موقعیت ټاکلو له امله، د باد لګېدو پر مهال چاپېریال کې ککړتیا رامینځته کېږي. د روغتون دخولي دروازه د پروژې له کړنو سره سمون نه لري. همدا راز، دې پروژې کې یوازې د ودانۍ جوړښت شامل دی او حتی لومړني طبي تجهیزات د پروژې په شاملو کارونو کې شامل شوي ندي.

که څه هم پروژې بشپړه شوې خو په رسمي ډول د هرات د عامې روغتیا ریاست ته نه ده سپارل شوې ځکه چې د عامې روغتیا ریاست د دې پروژې په سم ډول سره بشپړېدل نه مني او ادعا یې کړې چې دوی د رسمي مکتوب لپېلو له لارې د دې پروژې د نیمګړتیاوو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.



د ډاډ ورکونې ټیم د کرونا ناروغانو لپاره د روغتون پروژې په اړه روغتیايي کارکوونکو سره د خبرو پر مهال

د هرات ولایت د کرونا ناروغانو روغتون

تخار ولایت کې د ۱۰۰ بستریز روغتون اساسي رغونه

دا پروژۀ د کرونا ناروغۍ ولايتی کمېټې لخوا چې د کرونا وبا پر مهال جوړه شوې، تر رهبرۍ لاندې پلې شوې او د همدې کمېټې لخوا يې د تدارکاتو کارونه پر مخ وړل شوي دي. د دې پروژې د سروې چارې د بېړنۍ اړتيا له مخې په کم وخت کې ترسره شوي او وروسته بيل احجام BoQ کې د کار د نیمگړي برآورد له امله د روغتون ودانۍ ډېرې مهمې برخې رغونه شوې ندي. د روغتون د مدیریت په وينا، د دريو موجودو ودانيو څخه چې د روغتون په محوطه کې بايد رغونه شوې وای، يوازې يوه ودانۍ يې رغونه شوې وه. د پروژې چمتووالی مرحلې کې د پروژې د خاوند لخوا د پروژې ناسم مدیریت له امله، د روغتون ډيرې مهمې برخې لکه د ودانۍ د مرکز گرمۍ، هوا او ايرکنډېشن سپستم؛ د ودانۍ لپاره د سپټيک څاه او د روغتون ځينې نور ساختمانونه د پروژې له کاري محدودې (شاملو کارونو) څخه لرې شوي دي.

د روغتون ودانۍ اړين تجهيزات هم نلري. په لومړي سر کې، روغتون د دې توان نه درلود چې د کرونا ناروغۍ معاینه وکړي او له څو میاشتو وروسته، د دې معاینې لپاره اړين تجهيزات د يوې نادولتي موسسې (آغا خان مؤسسې) دفتر لخوا چمتو شوي دي. په لومړيو مرحلو کې، د کرونا ناروغۍ د معاینې ټول سمپلونه کابل ته استول کېدل ترڅو پر کرونا ناروغۍ شکمن کسان معلوم شي او نتيجه به يې وروسته اعلان کېدلې.

دا روغتون فعال وېنټېلېټورونه (د اکسېجن ماشينونه) نلري. په دې روغتون کې يوازې دوه د اکسېجن ماشينونه شته چې هغه هم د تخنيکي ستونزو له امله يا کار نه کوي او يا د کرونا ناروغانو اړتيا پوره کولای نشي. ځينې طبي بسترونه په کابل کې اخیستل شوي او د تخار ولايت روغتونونو ته د کرونا تجهيزاتو په توگه استول شوي دي په داسې حال کې چې د روغتيا چارواکي وايي چې دا بسترونه يو هم د کرونا ناروغانو لپاره مناسب ندي او د ولسواليو روغتيايي مرکزونو ته وېشل شوي دي. د روغتيايي تجهيزاتو نشتوالی يو له هغه ستونزو دې چې دا روغتون ورسره مخ دی. د تخار ولايت د يو روغتيايي چارواکي په وينا دا روغتون د امبولانسونو، د ناروغ د حالت معلومولو مانيټورونو ، X-rays ماشينونو او نورو داسې روغتيايي تجهيزاتو کموالي سره مخ دی چې د ناروغانو اړتياوې پوره کولای شي.



د ډاډ ورکونې ډله د روغتون له کارکوونکو سره د کووید ۱۹ پروژې د وضعیت په هکله خبرې کوي



د ډاډ ورکونې ډله په تخار ولايت کې د ساحوي ليدنې پرمهال

شپږم څپرکی: اساسي موندنې او سپارښتنې



د ډاډ ورکونې ټیم غړي د خصوصي سکتور له استازو سره د مرکو پرمهال
۲۰۲۱ کال مارچ، کابل - افغانستان

لنډه کتنه

د ډاډ ورکونې بهیر د موخو پر بنسټ، په دې راپور کې هغه برخې په نښه شوي دي چې عامه بودیجې په کې د اداري فساد، ناسم مدیریت، ناوړه کارونې او ضایع کېدو له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې اساس، د دې راپور لپاره د ډاډ ورکونې بهیر پرمهال، له ټولو اړوندو سرچینو څخه موندنې او اطلاعات راټول شوي او په لویو چوکاټونو کې درجه بندي شوي دي. هره موندنه لږ تر لږه یوه سپارښتنه لري چې اړوندو ښکېلو اړخونو سره تر سلا مشورو ورسته چمتو شوې او د ملاتړ لپاره یې له اړوندو څېړنو او تجربو ګټه اخیستل شوې ده.

په دې موندنو کې د دغه راپور لپاره د ډاډ ورکونې بهیر کې د بېلابېلو اړخونو په هکله اطلاعات راټول شوي دي او د تېرو راپورونو سره پرتله شوي دي، همدارنګه د نړیوالو ښو فعالیتونو او بنسټیزې رویتیا د نوښت له معیارونو سره یې پرتله شوې ده. هره سپارښتنه د اساسي سمونونو او متوقع پایلو په ملاتړ وړاندې شوې ده. دا سپارښتنې سمارټ (ځانګړی، د اندازه کولو وړ، د ترلاسه کېدو وړ، حقیقي او پر وخت) له مخې طرحه شوي دي. همدارنګه، سپارښتنې په پراخه توګه د پالیسۍ اړوند موضوعات په نښه کوي کوم چې په بېلابېلو عواملو او موندنو باندې په منځني او اوږد مهال کې اغېز لري. د څېړنې د مېتودولوژۍ له مخې، د راپور د تسوید لپاره به د سلا مشورو یوه لړۍ ترسره شي چې ټول ښکېلو اړخونو ته به د خپلو نظرونو د څرګندولو او د راپور د کومې برخې په هکله د توضیحاتو د غوښتنو زمینه برابره شي. نهایي راپور به د یاد بهیر په ترڅ کې چمتو شي او ډاډ به وړاندې شي چې د ټولو ښکېلو اړخونو سپارښتنو ته په کې پاملرنه وشي.

سربېره پر دې، د پروژو اړوند انفرادي سپارښتنې د هرې پروژې د مطالعې پرمهال په پنځم څپرکي کې راوړل شوي دي. خو وړاندې شوې سپارښتنې یې یواځینې حل نه دی چې باید رسېدنه ورته وشي. دا سپارښتنې که څه هم د پروژې د ستونزو د هواري لپاره یواځینې حل نه بلل کېږي خو د پروژې د بشپړتیا پر وړاندې ښايي لوی خنډونه له منځه یوسي او د راتلونکو اقداماتو لپاره یوه درس اوسي. ټولې موندنې او سپارښتنې په لاندې جدول کې وړاندې شوي دي.

سپارښتنه	اساسي موندنې
	6.1. د اطلاعاتو خپرول
	6.
	6.1.
	6.1.1. په فعاله ډول (په خپله) د اطلاعاتو خپرول
د افغانستان حکومت ډېر پخوا ژمنه کړې ده چې د بنسټيزې روڼتيا نوښت د اطلاعاتو معيارونه به پلي کوي خو د زيربناوو اړوند اطلاعاتو په خپرولو کې زياتوالی او ښه والی راشي. خلک کولی شي چې له خپرېدو شویو اطلاعاتو څخه حکومت ته د غبرگون څرگندولو لپاره کار واخلي او د زېربنايي پروژو د پياوړتياوو، نيمگړتياوو، فرصتونو او زيانمنو په هکله يې خبر کړي. په همدې اساس سپارښتنه کېږي چې: 1. د زېربنايي پروژو په هکله په لا ډېر منظم ډول او زياتو اطلاعاتو د خپرولو په تړاو دې د تدارکاتي ادارو وړتيا لوړه شي. 2. د ملي تدارکاتو اداره دې د عامه تدارکاتو طرزالعمل تعديل کړي خو تدارکاتي او قراردادونو د مديريت کړنې داسې برابر کړي چې په AGEOPS کې د تدارکاتي ادارو له لورې د نوې او سمو اطلاعاتو خپرولو سره سمون ولري. 3. همدارنگه، د ملي تدارکاتو اداره دې په AGEOPS کې د اطلاعاتو د هغو نښو / اړخونه اړوند اطلاعات خپاره کړي چې په ټاکل شوې ډول په خوندي ډول د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د کاسټ افغانستان د زيربناوو د اطلاعاتو د معيارونو لپاره غوښتل شوي دي.	افغانستان د برېښنايي او پرانيستو تدارکاتو سيستم (AGEOPS) ځينې ادارې مکلفې کړي دي چې په فعاله ډول په پراخه توگه اطلاعات خپاره کړي. د يو اټکل له مخې، د ۵۰۰۰ قراردادونو څخه ډېر اطلاعات خپاره شوي دي کوم چې په افغانستان کې يو بې ساری اقدام او د اطلاعاتو انقلاب بلل کېږي. د دې ترڅنگ، د زېربنايي پروژو اطلاعات چې د تدارکاتي ادارو له لورې په AGEOPS کې شريکه شوې. په منځني ډول د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوښت د اطلاعاتو د خپرولو له معيار سره چې په ټاکل شوې ډول خپاره شوي، ۳۲٪ سره د پرتلنې وړ دي. د اطلاعاتو د خپرولو دغه کچه څرگندوي چې د تېر کال په پرتله په دې برخه کې ۳،۸٪ کموالی راغلی. په دې راپور کې په ټاکل شوې ډول د اطلاعاتو د خپرولو په کچه کې کموالی ښايي د نورو لاملونو ترڅنگ دا هم وي چې په تدارکاتي ادارو کې د اطلاعاتو د خپرولو په تړاو کافي وړتيا شتون نه لري او بله دا چې د AGEOPS په بېلابېل ډول اطلاعات خپرېږي، د بېلگې په ډول د اطلاعاتو د نښو / سيمو پر ځای سند خپرېږي.
د بنسټيزې روڼتيا نوښت د يو شمېر پروژو اطلاعات او د څو ډوله قراردادونو اطلاعات په پام کې نيسي، او په مناسب ډول هڅه کوي چې د اطلاعاتو يو ښه، بشپړ، نوی او دوامداره د اطلاعاتو بڼه د خلکو په لاسرسۍ کې ورکړي. دا چې (OC4IDS) د اطلاعاتو ډېر هراړخيز معيارونه دي او د اندازې وړ او د پروژې او قرارداد په کچه په اغېزناک ډول د اطلاعاتو د خپرولو ملاتړ کوي، په همدې اساس سپارښتنه کېږي چې: 1. د اقتصاد وزارت بايد مالي وزارت، د چارو ادارې، ملي تدارکاتو ادارې او اړوندو تقنيني ادارو سره په گډه همکاري، د OC4IDS معيارونو پرېښست د يوې پروژې يا يو قرارداد بيلابيل بهيرونه رهبري کړي. 2. د ملي تدارکاتو اداره بايد د اړوندو ادارو سره په همغږۍ	د بنسټيزې روڼتيا نوښت (کاسټ) له مخې، يوه زېربنايي پروژه کې څو قراردادونه شامل وي، د بېلگې په ډول، د ترسره کېدو د امکان مطالعه، طرحه، جوړونه، عمليات او ساتنه. خو د افغانستان په تدارکاتي سيستم کې د يوې پروژې او يو قرارداد د مفاهيمو ترمنځ کوم واضح توپير نه تر سترگو کېږي. تدارکاتي ادارې او AGEOPS په ترتيب سره د قرارداد په کچه د زيربناوو اطلاعات شريکوي چې د دوي په خوښه د يو شمېر پروژو په کچه حقايق په کې شامل وي. له همدې امله، په فعال ډول خپاره شوي اطلاعات د افغانستان د بنسټيزې روڼتيا نوښت د پروژو په کچه اطلاعاتو د خپرولو له معيار سره سمون نه لري.

په افغانستان د برېښنايي او پرانيستو تدارکاتو سيستم (AGEOPS) کې د OC4IDS معيارونو د اطلاعاتو خپرولو موډل شامل کړي.	
6.1.2. د غوښتنې پر بنسټ د اطلاعاتو خپرول	
د ځواب ورکولو د کچې د ښه والي او د تدارکاتي ادارو د ځواب وپيښې د زياتوالي لپاره (AIC) ته سپارښتنه کېږي چې د اطلاعاتو لپاره د خلکو غوښتنې په منظم ډول وڅاري او هغه ادارې مجازات او قانوني چلند پرې اجرا کړي چې وموندل شي خلکو سره د اطلاعاتو د شريکولو اړوند قوانين او کرڼلارې نه پلي کوي.	په منځنۍ توگه، د تدارکاتي ادارو له لورې د اطلاعاتو خپرول د افغانستان برېښنايي او پرانيستو تدارکاتو سيستم (AGEOPS) کې د ټاکل شويو زېربنايي پروژو په هکله د اطلاعاتو خپرول د کاسټ افغانستان له معيارونو سره ۶۶٪ سمون درلود چې د تېر راپور په پرتله ۹٪ ډيروالي څرگندوي چې په خپل وار د غوښتنې پر بنسټ اطلاعاتو ته د لاسرسي پر لور د ځواب وپيښې او پرانيستوالي په کچه کې د زياتوالي څرگندونه کوي. په ورته وخت کې، (OU-AOP) د کوويډ - ۱۹ د بېرني غبرگون د ۴ زېربنايي پروژو اطلاعات چې د خپرولو غوښتنه يې شوې وه، خپاره کړي نه دي، که څه هم په دې هکله ورسره څو ځل اړيکه ونيول شوه.
6.2. تدارکاتي مدیریت	
1.2	1.2.1. د داوطلبۍ د سيالۍ کچه
د داوطلبۍ د سيالۍ کچه په تدارکاتي بهير باندې د خلکو د باور کچه زياتوي او په دې ډول د توکو او خدماتو لپاره د پيسو ارزښت زياتوي، په همدې اساس سپارښتنه کېږي چې: 1. تدارکاتي ادارې بايد د عامه زېربنايي پروژو لپاره د داوطلبو د ارزونې په ځانگړنو کې نرمښت څرگنده کړي داسې چې د (يو شان پروژو اړتياوې) د (يو شان فعاليتونو په اړتياو) بدلي کړي او د کلنيو بيا کتنو موده له پنځو کلونو څخه لس کلونو ته وغځوي. 2. د تدارکاتو قانون بايد په نړيوالو شرکتونو باندې لازمي کړي چې له سيمه ايزو شرکتونو سره په گډه خپل فعاليتونه ترسره کړي او د شراکت يوه کچه يې ځانگړی کړي څو سيمه ييز شرکتونه د دې جوگه شي چې په راتلونکو داوطلبو کې د برخه اخېستو په شرايطو برابر اوسي او اړينه پوهه ترلاسه کړي. په ځانگړې ډول په لويو زېربنايي پروژو لکه د اوبو بندونو، د برېښنا لېږد او د ملي لويو لارو جوړول.	د عامه زېربنايي پروژو ټاکل شويو نمونو لپاره د داوطلبو د سيالۍ عمومي کچه د منځنۍ کچې داوطلبو په ډله کې راځي چې په داوطلبۍ کې برخه اخلي. په ټوله کې په منځنۍ توگه د داوطلبۍ ۶ وړانديزونو په داوطلبو کې برخه اخېستې په داسې حال کې چې په منځنۍ توگه ۳۳ د داوطلبۍ اسناد سپارل شوي وو. دا راپور ښيي چې په دې برخه کې د تېرو راپورونو په پرتله ۳۳٪ زياتوالی راغلی چې لامل يې ښايي دا وي چې د افغانستان د روښتيا نوښت، ملي تدارکاتو ادارې او نورو اړوندو تدارکاتي ادارو له لورې د عامه داوطلبو د بهير د ښه کولو په موخه يو لړ اقدامات ترسره شوي دي. د دې ترڅنگ په عمومي ډول له عادي بوديجو پرته د زېربنايي داوطلبو د شمېر راکمول او د ځينې تدارکاتي ادارو له لورې په اتلایڼ بڼه د تدارکاتي اسنادو خپرولو هم د نورو لاملونو ترڅنگ په دې برخه کې رول لوبولی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د ۶۸ پروژو د داوطلبۍ د اسنادو په خپرولو د ټولو ادارو په سر کې ځای لري. ورپسې د کابل ښاروالي، د کليو پرمختيا او بيارغونې وزارت او د ښاري پراختيا او ځمکو وزارت په ترتيب سره راغلي دي. د کليو پرمختيا او بيا رغونې وزارت

	په پروژو کې په منځنۍ توګه ډېرو (۸) داوطلبانو برخه اخېستې ده چې ورپسې د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت، کابل ښاروالي او د افغانستان برېښنا شرکت دي. له بل پلوه، د خصوصي سکتور استازي ادعا لري چې د داوطلبۍ اوږد بهیر او د داوطلبیو د ارزونې جدي او سختې ځانګړنې هغه څه دي چې په داوطلبیو کې د سیمه ایزو داوطلبانو حوصله ماتوي څو په داوطلبیو کې ګډون ونه کړي. د پروژې اطلاعات چې د ډاډ ورکونې لپلې ته په لاس ورغلي وړاندیز کوي چې د داوطلبیو د ارزونې په ځانګړنو کې د نرمۍ راوړل ښايي سیمه ییز شرکتونه وهڅوي چې د عامه پروژو لپاره په داوطلبیو کې ګډون وکړي.
	1.2.2 د داوطلبۍ بهیر
د داوطلبۍ موده د دې ښودونکې ده چې داوطلبی څومره په اغېزناکتوب او سم ډول ترسره شوي ده څو قرارداد یې په خپل وخت پېل شي او په دې توګه د اداري فساد زیان مننې او ګواښونه په کې راکم شي. د برېښنایي داوطلبۍ تګلاره چې له وړاندې د ملي تدارکاتو ادارې لخوا د (AGEOPS) په پلیټفورم کې پېل شوې ده، کولی شي د عامه زېربنایي پروژو په تدارکاتو کې اغېزناکتوب او مساوات کچه زیاته کړي او په داوطلبیو باندې د خصوصي سکتور باور زیات کړي، په همدې اساس سپارښتنه کېږي چې: - د ملي تدارکاتو اداره باید د عامه زېربنایي پروژو لپاره د برېښنایي داوطلبیو ځانګړنې او خدمات ټولو تدارکاتي ادارو ته پراخ کړي. - تدارکاتي ادارې باید په عامه زېربنایي پروژو کې په بشپړ ډول د برېښنایي داوطلبیو تګلاره عملي کړي، د داوطلبۍ د ارزونې بهیر، د قرارداد په ورکړه او د کار د پېلولو یادښت په اجرا کې د ځنډ کچه کمه کړي.	د زېربنایي پروژو د ټاکل شویو نمونو لپاره د داوطلبیو منځنۍ موده ۲۰۵ ورځې وه چې په دې راپور کې د تېرو راپورو په پرتله په دې برخه کې ۱۳۱ ورځې کموالی ښودل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت د داوطلبیو موده تر ډېره اوږده وه چې ورپسې د کابل ښاروالي او په درېیم نمبر کې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت راځي، خو د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت د داوطلبۍ بهیر په منځنۍ موده کې ترسره شوی. د داوطلبیو لپاره د اوږدو مودو لوی لامل دا و چې د داوطلبۍ په ارزونه، د قرارداد په ورکړه او د کار د پېل بهیرونه ډېر وخت نیسي کوم چې د خصوصي سکتور د استازو په وینا اداري فساد لپاره زمینه برابروي او د داوطلبیو د خوندیتوب لپاره ایښودل شوې پیسې تر اوږدې مودې پورې پاتې کېږي، چې په راتلونکې کې د داوطلبانو د ناهیلۍ لامل کېږي. - د افغانستان برېښنا شرکت، د کلیو پرمختیا او بیا رغونې وزارت او کابل ښاروالۍ زیاتره داوطلبۍ ارزول شوي او څرګنده شوي ده چې تر منځنۍ کچې (تر ۶۰ ورځو) زیات وخت یې د داوطلبۍ په بهیر لګول شوی دی، په داسې حال کې چې د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت زیاتره پروژې د ټاکلي منځني حد پرمهال (۳۰ ورځو) اجرا شوي دي. - د داوطلبۍ د ارزونې بشپړېدو څخه د قرارداد تر ورکړې پورې په منځنۍ توګه تر ۱۰۰ ورځو پورې ځنډ راغلی. د افغانستان برېښنا شرکت، ورپسې د کابل ښاروالۍ او بیا د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په ترتیب سره د پروژو په داوطلبیو کې ډېر وخت لګولی دی. د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت د دوي په پرتله کمه موده کې دا بهیرونه

	ترسره کړي دي. 3. د قرارداد په ورکړه او د (NTP) په اجرا کې تر ټولو ډېر وخت د افغانستان برېښنا شرکت په پروژو کې لیدل شوی او ورپسې په دویمه کټګورۍ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت دی. د ښاري پرمختیا او ځمکو وزارت او کابل ښاروالي په پروژو کې د (عرفاني سرک د پروژې پرته) د کار د پېلولو یادښت د قرارداد ورکړې سره سم اجرا شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت په داوطلبیو کې د ځنډ په لاملونو پوهېدو شو ځکه چې د برېښنا لویي پروژو تدارکاتي چارې باید له ځانګړي دقت سره ترسره شي ځکه چې سیاسي او ټولنیز شرایط پرې اغېز لري. خو په پاتې نورو پروژو کې ځنډ د سختو اوږدو او بیوروکراتیکو طرزالعملونو له امله دي چې تر څنګ یې نور لاملونه هم شته.
د لګښت لومړۍ برارود د داوطلبۍ د ارزونې د ځانګړنو ښودونکي دي، نو هر څومره چې برارود شوی لګښت لوړ وي، د داوطلبۍ د ارزونې ځانګړتیاوې به هم پورته وي. د لګښتونو لوړ برارود ښايي د داوطلبۍ په بهیر کې په غیر ضروري ډول د داوطلبانو شمېر محدود وساتي، په همدې اساس سپارښتنه کېږي چې اړوندې تدارکاتي ادارې دې د لګښتونو د بر اورد او محاسبې لپاره له عصري او غوره مېتودونو کار واخلي، او په عامه زېربنایي پروژو کې د زیاتو لګښتونو د برارود د مخنیوي لپاره دې اړین اقدامات ترسره کړي.	1.2.3 د لګښت برارود د زېربنایي پروژو په ټولو ټاکل شویو نمونو کې د قراردادونو لګښتونه تر حقیقي اندازې زیات ټاکل شوي وو. د اټکل شوي او قرارداد شوو لګښتونو ترمنځ توپیر له ۲٪ څخه تر ۳۲٪ پورې وو، خو لا هم په زیاتره حالاتو کې د زیات ټاکل شوي لګښت حد څخه زیات شوی نه دی کوم چې د تدارکاتو په طرزالعمل کې ټاکل شوی . خو، د زیات لګښت دغه دوامداره میلان ښايي د داوطلبۍ لپاره د سیالۍ په کچه او د توکو او خدماتو پر وړاندې د پیسو په ارزښت باندې ناوړه اغېز ولري، ځکه چې د داوطلبۍ د ارزونې ځانګړنې د پروژې د اټکل شوي لګښت له مخې ټاکل کېږي.
1.3	6.3. د قرارداد مدیریت 1.3.1 د وخت او لګښت زیاتېدل د زېربنایي پروژو د ټاکلو نمونو له ډلې، ۱۳ پروژو په قراردادونو کې تر ۴۷ بدلونونه راوړل شوي دي چې د وخت، لګښت، او کار له پلوه وو. د وخت او لګښتونو اړوندو بدلونونو په پراخه توګه د پروژو د ځنډېدو او لګښتونو د زیاتېدو لامل شوي دي، چې دا پدیده د وخت او لګښت د زیاتېدو په توګه پېژندل کېږي. 1. په منځنۍ توګه تر ۴۶٪ د وخت زیاتوالی د زېربنایي پروژو په ټاکل شویو نمونو کې موندل شوی دی، چې د

کولو او چمتووالي پړاوونو لپاره مفصلې پروسې له سره چمتو کړي چې له تېرو تجربو، دوامداره ځنډونو او د سروی، طرحې، د لگښتونو برابرد، مهالوېش او ځمکو د استملاک او بیا مېشت کولو د پلان د پړاوونو د رامنځته شویو ستونزو څخه په کې ګټه اخیستل شوي وي. 2. تدارکاتي ادارې باید د قرارداد د څارنې هر اړخیز مېکانیزم له سره طرحه کړي څو د وخت او لگښتونو د زیاتېدو مخنیوی وشي او د اغېزناکتوب کچه زیاته شي. په دې مېکانیزم کې باید د تدارکاتي ادارو یا د هغوي د سلاکارانو له خوا د څارنې او پلټنې اصلاح شوې دندې، سرچینې، مېتودونو او کړنې تشریح شي.	تېر راپور په پرتله ۱۸،۳٪ کموالی نښي. په ټوله کې په ۱۲ پروژو کې ځنډ رامنځته شوی، په داسې حال کې چې د ښاري پرمختیا او ځمکو وزارت په پروژو کې تر ۹۶٪ پورې ځنډ رامنځته شوی دی، دې پسې بیا په ترتیب سره د کابل ښاروالي، د افغانستان برېښنا شرکت او د ښاري پراختیا او ځمکو وزارت دی. 2. د دې ترڅنګ، د زېربنايي پروژو په ټاکل شویو نمونو کې تر ۱۰٪ د لگښتونو زیاتوالی لیدل شوی دی چې له کبله یې په لگښتونو کې ۶،۲٪ زیاتوالی رامنځته شوی. د کلیو پراخیا او بیارغونې وزارت پرته، د ټولو تدارکاتي ادارو په پروژو په لگښتونو کې زیاتوالی لیدل شوی دی. د افغانستان برېښنا شرکت په پروژو کې تر ټولو ډېر ۱۷٪ د لگښتونو زیاتوالی راغلی، ورپسې په ترتیب سره د کابل ښاروالي او ښاري پرمختیا او ځمکو وزارت پروژې دي. که څه هم یو شمېر بهرني لاملونه لکه د کووید - ۱۹ وبا رامنځته کېدل، د حکومت له لورې په مالیاتو کې بدلونونه، ناوړه اقلیمي شرایط، وو چې د پروژو په قراردادونو کې بدلونونه راوستل شول، خو د وخت، لګښت او کاري فعالیتونو بدلونونه د پروژې د ځانګړی کولو او چمتو کولو په پړاوونو کې ناسم اجرات او همدارنګه د قرارداد د پلي کولو پرمهال اداري طرزالعملونه هم د دې ډول ستونزو لاملونه ګڼل کېږي. د نورو ټولو ځنډونو ترڅنګ، د پروژې په فعالیتونو، سروی او طرحه کې کې بدلونونه، د ځمکو د استملاک او بیا مېشت کولو لاندې، په ځنډ سره د پیسو ورکړه، د تدارکاتي ادارو له لورې ناکافي څارنه او د قراردادیانو له خوا ناسمې کړنې د وخت او لگښتونو د زیاتېدو عمده لاملونه دي.
1.3.2 تادیات	
د قرارداد د پیسو ورکړه پر وخت او اغېزناک ډول کولی شي په دولتي داوطلبو د خلکو باور زیات کړي او د غیر ضروري ځنډونو او لگښتونو د زیاتوالي مخنیوی وشي. دا چې هر سپارل شوی انوایس باید د تدارکاتي ادارو له لورې تایید شي څو د پیسو د ورکړې تصدیق یې مالي وزارت ته اجرا شي او نور پړاوونه یې ترسره شي، په همدې اساس، تدارکاتي ادارو ته سپارښتنه کېږي چې د مالي وزارت او د ملي تدارکاتو ادارې سره په ګډه همکارۍ قراردادیانو ته د پیسو د ورکړې عنعنوي مېتود اصلاح شي او دغه لړې په انلاین ډول ترسره شي، لکه څنګه چې د کابل ښاروالۍ او د افغانستان برېښنا شرکت له لورې ترسره کېږي څو قراردادونه په ښه ډول وڅارل شي او پیسې یې په اسانۍ ورکړل شي.	د خصوصي سکتور د استازو په وېنا، قراردادیانو ته د پیسو په ورکړه کې ځنډ د دې لامل شوی چې د پروژو چارې وځنډېږي او په عامه زېربنايي پروژو کې د داوطلبانو د لېوالتیا کچه کمه شي. د زېربنايي پروژو په ټاکل شویو نمونو د قراردادونو د پیسو د ورکړې په هکله د اطلاعاتو د شتون محدودیت او خلکو سره د شویو مرکو څخه لاندې پایلې اخیستل کېږي: 1. دوه عامې پروسې چې د تدارکاتي ادارو او خصوصي سکتور لخوا یې په هکله ادعاوې کېږي، وموندل شو چې ډېرې ستونزې لري او د اداري فساد له زیانمنو او ناسم مدیریت له ګواښونو سره مل دي. (۱) د تدارکاتي ادارو له خوا د امتیازاتو تایید، (۲) د مالي وزارت له خوا د


	معاملاتو په اجرا کې ځنډ 2. لکه څه چې د خصوصي سکتور د استازو له لورې ادعا شوې، د قراردادونو د پیسو ورکړه په منځني ډول له ۳ تر ۵ میاشتو کې شوي ده. 3. د تدارکاتي ادارو له لورې یادونه وشوه چې مالي وزارت سره د هغو پروژو لپاره هم پیسې نشته چې د دولت له لورې په بودیجه کې ځای ورکړل شوی وي کوم چې د پیسو په ورکړه کې د ځنډ لامل بلل کېږي کوم چې په لږ تر لږه دوه پروژو کې لیدل شوی. 4. د (KUTEI) په مالي ملاتړ د کابل ښاروالۍ ترسره شوې پروژو او د افغانستان برېښنا شرکت په پروژو کې د سلاکارانو پر مټ څارل شوي د قرارداد پیسې یې په منځني وخت کې ورکړل شوي دي. 5.
6.4. خصوصي سکتور	
1.4	1.4.1 د وړتیا لوړول
په عامه زېربنايي پروژو کې د پیسو د ارزښت د ډېروالي او پرمختیا لپاره د خصوصي سکتور ونډه اخیستل اړین دي. دا چې حکومت له خصوصي سکتور سره د پراخ او غوره مشارکت په موخه د تدارکاتي او مدیریتي پروسو په اصلاحاتو کار روان کړی، د افغانستان د ساختماني چارو ټولنې او د افغانستان د انجنیرانو ټولنې ته سپارښتنه کېږي چې په منظمه توګه د وړتیاوو د لوړولو اقدامات د سیمه ایزو انجنیرانو او ساختماني شرکتونو لپاره ترسره کړي څو د عامه تدارکاتو او پروژې د مدیریت په هکله د هغوي پوهه او وړتیاوې زیاتې شي. په ځانګړې ډول، دغه اقدامات باید د دې لامل شي چې سیمه یز شرکتونه په دولتي داوطلبو کې د زېربنايي پروژو د لېږد د ښه والي په موخه په پراخه توګه ګډون وکړي.	د پروژې د اطلاعاتو پرېښت او د تدارکاتي ادارو سره په ترسره شویو مرکو کې څرګنده شوه چې زیاتره خصوصي سیمه ایز شرکتونه د عامه تدارکاتو او پروژو د مدیریت په هکله کافي پوهه نه لري: 1. د وړتیاو دغه کمزوري د دې لامل شوی چې په دولتي داوطلبو کې د لېوالتیا کچه کمه شي، یا نیمګړي او ناسمې داوطلبۍ سپارل کېږي چې د داوطلبو د ارزونې له حد اقل معیارونو سره هم سمون نه لري. 2. د قرارداد د پلي کولو د پړاو پرمهال، لیدل شوي چې زیاتره قرارداديان په دې بریالي شوي نه دي چې کارونه پر وخت پیل کړي، د ګواښونو مدیریت په سمه توګه وکړي، په سمه توګه د کیفیت د کنټرول کړنلارې اداره کړي او له تدارکاتي ادارو سره اړین ارتباطات وساتي.
1.4.2 د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ خبرې اترې	
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه د سیمه یزو شرکتونو او تدارکاتي ادارو په وصلولو کې د پام وړ رول لرلی شي څو د دوه اړخیزو موضوعاتو په هکله سره خبرې وکړي او د تدارکاتو د ښه والي د عامه زېربنايي پروژو د مدیریت لپاره وړاندیزونه وړاندې کړي. په همدې اساس، د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنې ته	په ترسره شویو مرکو کې څرګنده شوه چې د احتمالي سیمه ییزو داوطلبانو او تدارکاتي ادارو نظرونه سره تړاو نه درلود او یو له بل سره توپیرونه زیات وو. د اړیکو دغه کمزورۍ له کبله باور خراب شوی او حتی د قرارداديانو، تدارکاتي ادارو او مالي وزارت ترمنځ د لانجې د راپورته کېدو لامل شوی.

سپارښتنه کېږي چې د سیمه شرکتونو، قراردادیانو، تدارکاتي ادارو، ملي تدارکاتو ادارې او مالي وزارت سره په منظم ډول د سلا مشورو غونډې ترسره کړي خو د ټولو ښکېلو اړخونو غږونه واورېدل شي.	.
6.5. مدني ټولنې	
1.5	
1.5.1 ټولنیزه ځواب ویینه	
مدني ټولنې ته سپارښتنه کېږي چې داسې برنامې چمتو کړي چې په عامو انلاین پورتالونو کې خپاره شوې اطلاعات وکاروي او خلکو ته د تدارکات او مدیریتي سیستمونو د پرانیستوالي او اغېزناکتوب په هکله په منظم ډول ډاډ وړاندې کړي. همدارنګه، سپارښتنه کېږي چې مدني ټولنه دې د ټولګټو زېربنايي پروژو په تړاو د خلکو د غږونو او اندېښنو د پورته کولو او ښکېلو اړخونو د ښکېلتیا لپاره سلا مشورې وکړي.	په AGEOPS کې له خپرو شوو اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په تړاو حقوقي احکام په ټولګټو زېربنايي پروژو کې د روښتیا او ځواب ویینې د زیاتوالي لپاره پیاوړې وسایل دي. خو، د زېربنايي پروژو په ټاکلو نمونو کې د مدني ټولنې فعالیت او څارنه پوره کمه تر سترګو شوې ده.

ضمایم

الف ضمیمه: د څېړنې مېتودولوژي

په دې څېړنه کې تر ډېره په کمي مېتود تمرکز شوی، خو له کيفي تگلارې هم ګټه اخېستل شوې ده. دا څېړنه څلور لوی پړاوونه لري: (۱) د پېل راپور، (۲) د اطلاعاتو ټولونه او د مېز د سر کتنې، (۳) ساحوي ليدنې، (۴) د ډاډ راپور. په دويم چارټ کې د څېړنې د هرې پروسې بېلابېل پړاوونه بنودل شوي دي:



ب ضمیمه: په فعاله بڼه په خپله د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د اطلاعاتو معیار

د پروژې په کچه د اطلاعاتو نښی	
د پروژې د بشپړولو پړاو پای	د پروژې د ځانګړي کولو او چمتووالي پړاو پای
1. د خپرولو نېټه	1. د اطلاعاتو خپرول
2. د پروژې نوم	2. د پروژې د ټاکلو میتودونه (حکومت د پروژې په هکله څنگه پوه شو)
3. تدارکاتي اداره	3. سکتور، فرعي سکتور
4. د بشپړیدو لګښت	4. د پروژې نوم
5. د بشپړیدو نېټه	5. د پروژې ځای
6. د بشپړتیا محدوده	6. د پروژې موخه
7. د تفتیش او ارزونې راپور ماخذ	7. د پروژې محدوده (اساسي محصول)
8. د خوندیتوب معیارونه (پیښې او مړینې)	8. چاپېریالیزې اغېزې (که وي)
9. د اړیکو اطلاعات	9. د ځمکې او مېشت کېدو اغېزې (که وي)
	10. د تمویل سرچینې
	11. د پروژې د بودیجې د منظوریدو نېټه
	12. د پروژې اټکل شوی ارزښت
	13. د اړیکو اطلاعات
د قرارداد په کچه د اطلاعاتو نښی	
د قرارداد د پلي کولو په هرو شپږو میاشتو کې	د تدارکاتو پای / د قرارداد د ورکړې پړاو
1. د خپرولو نېټه	1. د خپرولو نېټه
2. د قرارداد نوم	2. د قرارداد نوم
3. تدارک کوونکې اداره	3. تدارکاتي اداره
4. قراردادي یا سلاکار	4. تدارکاتي اجرات (عمومي کړنې)
5. د قرارداد د پیل نېټه	5. د قرارداد ډول
6. د قرارداد موده	6. د داوطلبۍ د خوندیتوب ډول او کچه
7. د قرارداد اصلي لګښت	7. په داوطلبۍ کې برخه اخېستونکې شرکتونو شمېر

8. د قرارداد گټونکی شرکت 9. د لگښتونو اټکل 10. د قرارداد بیه (افغانۍ) 11. د قرارداد/پروژې د تدارک د اعلان نېټه 12. د قرارداد د ورکړې نېټه 13. د قرارداد د کار محدوده 14. د قرارداد پېل او پای او موده 15. د قرارداد د تدارک د اعلان لپاره کومه رسنۍ کارول شوې 16. د بیا ځلې داوطلبۍ نېټه او لامل 17. د اړیکو اطلاعات	8. د قرارداد د فزیکي پرمختګ کچه (%) 9. د پروژې د برخو تشریح 10. د قرارداد په محدوده کې بدلون له عواملو سره 11. ټول اغېزمن شوی مقدار پیسې 12. د قرارداد د مستردولو اطلاعات (که وي) 13. لانجمن موضوعات 14. د خونديتوب معیارونه 15. د اړیکو اطلاعات
	د قرارداد بشپړول
	1. د خپرولو نېټه 2. د قرارداد نوم 3. تدارکاتي اداره 4. د قرارداد د لگښت زیاتوالی 5. د قرارداد په موده کې بدلون 6. د قرارداد په محدوده کې بدلون 7. د بیه د بدلون عوامل 8. د محدودې او بیه د بدلون عوامل 9. د اړیکو اطلاعات

درېیمه ضمیمه: د غوښتنې پرېنست د اطلاعاتو د خپرولو لپاره د معیار توکي

د پروژې اطلاعات	
د پروژې د بشپړولو پړاو	د ځانګړي کولو او چمتووالي پړاو
1. د پلي کېدو د پرمختګ راپور 2. د بودیجې د بدلون پریکړه 3. پروژې د بشپړتیا راپور 4. پروژې د ارزونې راپور 5. د تفتیش تخنیکي راپورونه 6. د مالي تفتیش راپورونه	1. څو کلنه برنامه او بودیجه یې 2. د پروژې اطلاعات یا د امکان مطالعه 3. د چاپیریاليزو اغېزو ارزونه 4. د بیا مېشت کولو پلان 5. د پروژې چارواکي او د هغوي دندې 6. مالي هوکړه 7. تدارکاتي پلان 8. پروژې د منظوریډو پریکړه

د قرارداد اطلاعات	
قرارداد	د قرارداد د پای یا ورکړې پړاو
1. د قرارداد هوکړه او شرایط 2. د شرکت ثبت او مالکیت 3. ځانگړنې او طرحې	1. د قرارداد چارواکي او د هغوي دندې 2. تدارکاتي میتود 3. د داوطلبی اسناد 4. د داوطلبی د ارزونې پایلې 5. د پروژې د طرحې راپور
د قرارداد بشپړتیا	
1. د بدلونونو، تغیراتو او تعدیلاتو لیست 2. د زیاتوالي لیست 3. د کیفیت د تضمین راپور 4. د وېش یادښت یا د تادیاتو تصدیقونه 5. د قرارداد تعدیلونه	