

ردیف	اندره / کد پروژه	نام پروژه	بودجه اختیاری	بودجه غیر اختیاری	مجموع	مصرف	فیصده مصرف	فیصده پیشرفت کار	حالت پروژه				ملاحظات
									درج اول	درج دوم	درج سوم	درج چهارم	
			۲۹,۲۲۰,۲۵	۲۹,۲۲۰,۲۵	۶۸,۴۲۶,۶۶	۵۷,۰۸۲,۲۵	۸۲,۸۱	۲۷,۸۱					
وزارت معارف و تکنالوژی مواصلاتی													
۱	AFG/IT-10	توسعه تکنالوژی مواصلاتی افغانستان- حکومت داری الکترونیکی	-	۱۲,۰۲۱	۱۲,۰۲۱	۸,۶۷	۶۶٪	۲۷٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	تحت کار	تحت کار	به یو بخش تقسیم شده، یک بخش آن که ذخیره الکترونیکی که از بودجه TDF میبایست مربوط تازه ملی اختصاص شده و بخش دوم آن که از بودجه دولت است مربوط وزارت معارف است.
۲	AFG/IT-11	ایجاد مرکز شبکه انرژی (NDA)	-	۱۹,۳۳	۱۹,۳۳	۱۱,۱۸	۵۷,۹۱	۲۶٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	تحت کار	تحت کار	کار واقع شده پروژه از بودجه بانک جهانی در قالب پروژه دیجیتال کاسا تکمیل میگردد.
۳	AFG/IT-15	تعمیر سیستم مرکزی ملی مواصلات افغانستان به eGDN	۲,۶۶	-	۲,۶۶	۲,۶۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	تحت کار	تحت کار	طبق حکم شماره (۱۹۹) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان پروژه سیستم خطی مواصلات مخابراتی به اداره تنظیم خدمات مخابراتی انتقال گردیده است. با گزارش پروژه از طریق آن اداره به مراجع مربوط ارسال میگردد.
۴	AFG/IT-15	سیستم خطی مواصلات مخابراتی	-	۵۶۱,۸۸	۵۶۱,۸۸	۵۶۱,۸۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	
۵	AFG/IT-18	دیجیتال کاسا	-	۲۷۷,۱۰	۲۷۷,۱۰	۲۷۷,۱۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	
۶	AFG/IT-19	پروژه آسان خدمت	-	۲۰,۱۶	۲۰,۱۶	۲۰,۱۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	طبق حکم بند (۶۹) فرمان شماره (۲۷) مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان پروژه آسان خدمت به صورت کامل رسمی ملی برنامه هماهنگی به اداره ملی اختصاصی مواصلات انتقال و مقرر گردیده است.
۷	AFG/IT-11	توسعه سامان سازی خدمات پستی	-	۱۶۵,۵۸	۱۶۵,۵۸	۱۶۵,۵۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	
۸	AFG/IT-15	برآمدت حقوق از طریق موبایل	-	۲۱,۳۲	۲۱,۳۲	۲۱,۳۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	طبق حکم بند (۶۹) فرمان شماره (۲۷) مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان پروژه آسان خدمت به صورت کامل رسمی ملی برنامه هماهنگی به اداره ملی اختصاصی مواصلات انتقال و مقرر گردید.
۹	AFG/IT-19	واحد تحقیق پروژه زیاده مای وزارت	-	۲۲,۰۰	۲۲,۰۰	۲۲,۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	گزارش پیشرفت کاری ارائه نگردیده است.
۱۰	AFG/IT-18	زیرساخت برای تصدیق الکترونیکی ARCA	-	۵,۰۷	۵,۰۷	۵,۰۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	طبق حکم شماره (۳۵) مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ریاست جمهوری پروژه حمایت تکنالوژی مواصلاتی ICT وزارت تحصیلات عالی منطبق گردیده است.
۱۱	AFG/IT-10	حمایت از امنیت شبکه تکنالوژی مواصلاتی (ICT)	-	۱۶,۲۹	۱۶,۲۹	۱۶,۲۹	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	
۱۲	AFG/IT-11	همکاری با ریاست پست برای مدرنیزه سازی خدمات پستی	-	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰	۲۵,۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	
۱۳	AFG/IT-11	ایجاد سیستم رایجی برای سکتور طبیعی و صحن	-	۱۲۲,۰۰	۱۲۲,۰۰	۱۲۲,۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	از اینکه شرکت های داخلی وجود نداشته و عدم اشتراک شرکت های خارجی، بجهت این در مسائل تحقیق و تطبیق و طولانی بودن پروژه اشتراکی، در اعلان اول هیچ یک از شرکت های برنده اعلان نگردیده و در اعلان دوم شرکت ها اشتراکی نگردیدند. که باعث شده به شکل B2B تعین گردد. و توافق و جانشین های آن ازبانی گردد.
وزارت تولیدات			۱۳,۵۰۸,۸۸	۸,۵۸۲,۶۶	۲۱,۸۸۸,۶۶	۱۶,۲۲۲,۰۸	۷۴,۱۶	۲۸,۲۶					
1	AFG/IT-11	ساختن مرکز باغبانی (محل: ۱۲۰ کیلومتر)	-	۱۶۹,۰۰	۱۶۹,۰۰	۱۶۹,۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	
2	AFG/IT-11	ساختن مرکز باغبانی (محل: ۱۸۰ کیلومتر)	-	۲,۶۲۷,۲۰	۲,۶۲۷,۲۰	۲,۶۲۷,۲۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	متوقف	متوقف	تحت کار	پروژه مدارک به طول ۱۷۸ کیلومتر و به عرض ۱۲ متر سرک اصلاحات تکمیلی از وسایل باکالونگ ولات باغبانی ای ایسولای دره مویف، ولایت مسنگان شکل پخته و اساسی تعمیر میگردد باید گفت که به دلیل مرض گردید کار در مساحت متوقف بود که بعد از فرارهای با ازباده میسول و ماسدیری کار ساختمان را در نو تحت کاری با سرعت تمام ادامه داد و بعداً به دلیل عدم تکمیلی کار ساختمان پروژه کارهای ساختمانی از جنب بانک اکتشاف آسیایی به حالت تعلیق در آورده شده است.
3	AFG/IT-11	ساختن مرکز باغبانی (محل: ۱۲۰ کیلومتر)	-	۸۸,۰۰	۸۸,۰۰	۸۸,۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	سکتور اول به طول ۲۲ کیلومتر ۶۱ فید و سگن دوم به طول ۲۸ کیلومتر به طرف فریگی ۱۱ فید و سگن سوم ای به طول ۱۵۱ کیلومتر درازن تکمیل گردیده و کاری های ساختمانی در جریان است.
4	AFG/IT-11	ساختن مرکز باغبانی (محل: ۱۲۰ کیلومتر)	-	۱,۳۲۸,۰۰	۱,۳۲۸,۰۰	۱,۳۲۸,۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	
5	AFG/IT-11	ساختن مرکز باغبانی (محل: ۱۲۰ کیلومتر)	-	۶۵۰,۸۳	۶۵۰,۸۳	۶۵۰,۸۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	
6	AFG/IT-11	ساختن مرکز باغبانی (محل: ۱۲۰ کیلومتر)	-	۱۱۱,۵۱	۱۱۱,۵۱	۱۱۱,۵۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	

7	AFG 11-01	مرگ خواجه غاز دشت قلعه خواجه بادلون، یکم قلعه جاد آب، بندر ای خلم، پهاگ 1313 کیلومتر)	738,27	-	-	738,27	۶۰۰۰:۰	203,72	۶۰۰۰:۰	203,72	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار		مرحله پایانه، برنگی قلعه، خلیج 28 کیلومتر 150 شت قلعه ای خواجه بادلون طول 22 کیلومتر دارای 22 بندرگاه فرنگی می باشد. و خواجه غاز ای دشت قلعه به طول 17 کیلومتر خط قرمز گردیده است و یکم قلعه ای جاد آب طول 272 کیلومتر دارای 22 بندرگاه فرنگی دارد. و لات پخو و ششور یک های طوری کورچه رادسی می خواجه غاز ای دشت قلعه دارای 13 بندرگاه فرنگی دارد. داخل شهر تالان ولایت نادر دارای 22 بندرگاه فرنگی دارد
8	AFG 11-011	مرگ جنگ ای دایرستان 60 کیلومتر)	-	-	-	-	#DIV/0!	۰:۰	۰:۰	۰:۰	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار		مرحله اول 28 کیلومتر تکمیل گردیده مرحله دوم ان طول 15 کیلومتر به استمد عدم پیچیدگی می باشد. و مرحله سوم طول 15 کیلومتر تحت تیراها است و تیراها است.
9	AFG 11-02	دوران و ساختمانی مرگ فیض آباد، ششور به طول 150 کیلومتر	1,147,۰1	-	-	1,147,۰1	99:۰	۶۰۰:۰	99:۰	۶۰۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		این دوره دارای دو پروژه میباشد که پروژه اول ان تکمیل و پروژه دوم ان منوط میباشد
10	AFG 11-02	ساختمانی مرگ جیل شوخ، سروبی به طول 1۰۰ کیلومتر	-	-	-	-	#DIV/0!	۰:۰	۰:۰	۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		بول مندگار در اواسط اجرا شده ساختمانی مرگ حطوری شهر کابل طول 22 کیلومتر گزارش رسانی به هنوز ارسال گردیده است.
11	AFG 11-09	دوران و ساختمانی مرگ حطوری شهر کابل به طول 1۰7 کیلومتر	5۰۰	-	-	5۰۰	9۰:۰	۰:۰	9۰:۰	۰:۰	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار		
12	AFG 11-08	فوروری سرگهی داخل شهر لوه	186,12	-	-	186,12	۶۰۰:۰	۶۰۰:۰	۶۰۰:۰	۶۰۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		این دوره دارای دو پروژه میباشد که پروژه اول ان تکمیل و پروژه دوم ان تکمیل گردیده و کار های اساسی این پروژه جریان دارد و دارای بندرگاه فرنگی 108 میباشد
13	AFG 11-22	ساختمانی مرگ جودیه از بارگ فروسی ای شمرند کابل ساختمانی مرگ حطوری مرز شریف	۱۶,85	-	-	۱۶,85	۶۰۰:۰	۶۰۰:۰	۶۰۰:۰	۶۰۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		این دوره دارای دو پروژه میباشد که پروژه اول ان 2۰۰ بندرگاه فرنگی دارد و پروژه دوم ان 34۰ بندرگاه بندرگاه فرنگی داشته میباشد
14	AFG 11-21	دوران و ساختمانی مرگ از هرات ای چخوران و چخوران گردندیال به طول ۶۰ کیلومتر	227,۱3	-	-	227,۱3	65:۰	65:۰	65:۰	65:۰	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار		لات اول طول 22 کیلومتر به جات نامی در ساحه به اساس جلسه شماره دومه تعیین اولویت شود در ساحه
15	AFG 11-23	دوران و ساختمانی مرگ وادسانی از فغانستان ای وادسانی معروف 6۹ کیلومتر	-	-	-	-	#DIV/0!	۰:۰	۰:۰	۰:۰	متوقف	متوقف	متوقف	متوقف	متوقف	متوقف		لات اول طول 22 کیلومتر به جات نامی در ساحه به اساس جلسه شماره دومه تعیین اولویت شود در ساحه
16	AFG 11-28	فوروری سرگهی داخل شهر نیمور طول 1۰ کیلومتر	۶۰5,2۹	-	-	۶1,87	85:۰	۶۰:۰	85:۰	۶۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		برخلاف مشکلات پروژه مکانی های ساختمانی و اصلاحات پهاگ استفاده میگردد. همچنان از این دوره ساخته شده می بلانج طول 22 سو ولایت ارگان نیز معمول میگردد که برای 88 بندرگاه فرنگی میباشد. همچنان سروبی و دوران مرگ شیخ معمری طول 12 کیلومتر 15۰ دوران تکمیل شده است.
17	AFG 11-21	واحد اشکاف برنامه فوه کار در وزارت لواید عامه	۱۷۳,۶۶	-	-	۱۸۸,۱۶	87:۰	88:۰	87:۰	88:۰	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار		
18	AFG 11-22	فوروری مرگ های داخل شهر تالان	۱25,۰۰	-	-	۱25,۰۰	۶۰:۰	۶۰:۰	۶۰:۰	۶۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		سروبی و دوران هر دو ات تکمیل گردیده
19	AFG 11-22	لات دوم قلعه بند سروبی 22 کیلومتر)	-	-	-	-	#DIV/0!	۰:۰	۰:۰	۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		لات دوم طول 22 کیلومتر به جات نامی در ساحه به اساس جلسه شماره دومه و بندرگاه شماره 2819، موج 2819 از جانب کمیسیون محترم تراز کانت ملی شیخ فراد گردید. و این دور 22 قده ولان پهاگ پروژه تکمیل گردیده و نامشروع اندامی پروژه صورت گرفته است و همچنان قابل تکمیل است که 2 کیلومتر مرگ جاد از طریق شازلی آغاز گردیده بودند که از طریق پروژه 2 کیلومتر تکمیل شده است.
20	AFG 11-22	دوران و ساختمانی مرگ شازلی ای سوبین بولادک طول 9۰ کیلومتر	125,88	-	-	۱۷۶,۰۰	8۰:۰	9۰:۰	8۰:۰	9۰:۰	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار		این دوره دارای پروژه میباشد که پروژه اول ان تکمیل 1۰۰ بندرگاه فرنگی کار دارد و دوم ان تحت کار میباشد 266 بندرگاه فرنگی کار دارد
21	AFG 11-23	ساختمانی وادسانی برزی مرگ کابل ای لوه	۰۰۰,۵7	-	-	۰۰۰,۵7	۶۰:۰	۶۰:۰	۶۰:۰	۶۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		
22	AFG 11-23	دوران و ساختمانی مرگ سروبی ای شمرند	222,۶5	-	-	222,۶5	97:۰	97:۰	97:۰	97:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		
23	AFG 11-27	ساختمانی وادسانی برزی مرگ میدان های شمشاد	-	-	-	-	#DIV/0!	۰:۰	۰:۰	۰:۰	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل		

ردیف	کد ملی	نام خانوادگی	تاریخ تولد	محل تولد	محل خدمت	نوع خدمت	تاریخ شروع خدمت	وضعیت اشتغال	تاریخ اتمام خدمت	ملاحظات
24	AFG ۳۲۰۳۸۸	اعمل سرگ و سایر ها	-	-	-	-	-	-	-	-
25	AFG ۳۲۰۳۹۱	مستانه انصاری و دختریک سرگ از کنار بانک ملی کندیار بطول ۵۵۰ کیلو متر	-	-	-	-	-	-	-	-
26	AFG ۳۲۰۳۹۵	ساختمان سرگ هورزگی از رنگین	-	-	-	-	-	-	-	-
27	AFG ۳۲۰۳۹۶	ساختمان سرگ سرگی از حیال آباد بطول ۱۰۶ KM (کنن دوم)	۱۳۱۰	۱۳۰۲	۱۰۰٪	۲۵٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
28	AFG ۳۲۰۳۹۷	ساختمان سرگ چو انجیر فی شنگه به طول ۱۲۰ کیلو متر	۲۵۵،۲۲	۳۰۵،۵۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
29	AFG ۳۲۰۳۹۸	ساختمان سرگ شنگه انده فی سره بطول ۵۰ کیلو متر	۱۳۹،۴۵	۱۳۲،۸۲	۱۰۰٪	۸۵٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
30	AFG ۳۲۰۳۹۹	ساختمان سرگ شنگه چمنه اندا فی باز ولسوالی شوگره، بطول ۲۰ کیلومتر (DBST) و ولایت پنج	۱۱۰،۹۱	۱۱۳،۲۲	۱۰۰٪	۹۵٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
31	AFG ۳۲۰۴۰۰	دیبران و ساختمان و فروری سرگ از پهریز ای دو ایی خوشه ولایت بعلان و	-	-	-	-	-	-	-	-
32	AFG ۳۲۰۴۰۲	اعمل سرگ از ولسوالی سیده کرم فی شنگه ولسوالی انده منگل	-	-	-	-	-	-	-	-
33	AFG ۳۲۰۴۰۶	دیبران و ساختمان سرگ از فریه محلی البین ای ولسوالی محلو ۲۷ کیلومتر	-	-	-	-	-	-	-	-
34	AFG ۳۲۰۴۰۷	سرگ های داخل شهر حیال اده و سرگ از بل هندو فی سرگ انصاری ولایت کنر مسیر فریه حیدر (حیال) بطول ۲۲ کیلومتر	۱۲۱،۰۱	۱۲۱،۰۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
35	AFG ۳۲۰۴۰۸	دیبران و ساختمان سرگ تری برکوت ای ولسوالی کندیار، سرگ کوم فی مرکز نورستان و اعمل سرگ های داخل شهر نورستان	-	-	-	-	-	-	-	-
36	AFG ۳۲۰۴۰۹	دیبران و ساختمان سرگ ولسوالی ازگین ای ولسوالی کبان ولایت کنشکا	۲۲،۶۶	۲۲،۶۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
37	AFG ۳۲۰۴۱۰	دیبران و ساختمان سرگ ولسوالی جوشی ای ولسوالی محمد افه ۲۸ کیلومتر	-	-	-	-	-	-	-	-
38	AFG ۳۲۰۴۲۲	دیبران و ساختمان سرگ سین دوله ک ولایت کندهار	۶۶۲،۱۲	۶۶۲،۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
39	AFG ۳۲۰۴۲۳	دیبران و ساختمان سرگ های داخل شهر اشک	۹۸،۳۸	۹۸،۳۸	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
40	AFG ۳۲۰۴۲۵	ساختمان بل باغی فریای هنده و ما حنمان سرگ ملی فی فکاری	۱۳۲،۶۶	۱۳۲،۶۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
41	AFG ۳۲۰۴۲۶	دیبران و ساختمان سرگ فریای جاجوری	۱۶۱،۵۲	۱۶۱،۵۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
42	AFG ۳۲۰۴۲۷	سروری، نورستان و ساختمان سرگ از انصاری سرگ و طرف ولسوالی کنند (بریب) (سرور) (سرور) (سرور) (سرور) (سرور) (سرور) (سرور)	-	-	-	-	-	-	-	-
43	AFG ۳۲۰۴۲۸	زهی ولایت کنر	۲۶۹،۰۰	۲۶۹،۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
44	AFG ۳۲۰۴۳۱	انصاری سرگ اسپینان بطول ۲۰ کیلومتر در منطقه سفید قوفا ورس دامیان	۰۰،۲۷	۰۰،۲۷	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
45	AFG ۳۲۰۴۳۷	پروژه سرگ انصاری، غزنی، هندوکش (THRUP)، پوتی، دامیان	۱،۸۳۲،۶۶	۱،۸۳۲،۶۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
46	AFG ۳۲۰۴۳۸	ساختمان سرگهای داخل شهر مزار شیر، بطول ۱۷ کیلومتر	۲۲۱،۶۶	۲۲۱،۶۶	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
47	AFG ۳۲۰۴۵۵	سروری، دیبران و ساختمان سرگ کرازا ای تو آباد کوچی های ساکن ولایت کاپیسا	۱۵۶،۹۲	۱۵۶،۹۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
48	AFG ۳۲۰۴۵۷	ساختمان سرگهای داخل شهر چارباکرا بطول ۶ کیلومتر	-	-	-	-	-	-	-	-
49	AFG ۳۲۰۴۵۸	ساختمان سرگ بادیخت و اعمل سرگ پوهنتون عدنان به طول ۲ کیلومتر	۲۷۱،۰۰	۲۷۱،۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
50	AFG ۳۲۰۴۶۱	اعمل سرگهای داخل شهر پیتمه	۷۰،۸۲	۷۰،۸۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
51	AFG ۳۲۰۴۶۲	ساختمان سرگ از زمره سرگ ای معدن شمشادک	۱۸۰،۲۲	۱۸۰،۲۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
52	AFG ۳۲۰۴۶۵	خطوط و مراقبت سرگ کلان ای حیال اده	۸۲،۱۱	۸۲،۱۱	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
53	AFG ۳۲۰۴۶۶	خطوط و مراقبت سرگ از گرمیزی فی بلان ۱۰۰ کیلومتر	-	-	-	-	-	-	-	-
54	AFG ۳۲۰۴۶۷	ساختمان ۲۰ کیلومتر سرگهای کندهار (انجیر تره جویان) کده حوت ()	۹۵،۰۰	۹۵،۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل
55	AFG ۳۲۰۴۷۸	اعمل سرگ از جویانی، مرکز ای حیدر، سرخ	۲۶۹،۱۲	۲۶۹،۱۲	۱۰۰٪	۱۰۰٪	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل

56	AFG 22-221	افزودن سرک از پاشویی بی خطر ای خواتک کبختخبر	-	-	-	-	-	-	-	-	پروژه ساختمان سرک دریایی فی کونول خواتک قسمت اول اتان لیل بطول ۱۰ کیلومتر جدید	
57	AFG 22-222	افزودن سرک کجداک از راه پاشویی جانی روهوب	۲۲.۰۱	۲۲.۸۸	۱۹.۹۱	۱۱.۹۱	۱۱.۹۱	۱۱.۹۱	۱۱.۹۱	۱۱.۹۱	پروژه عبور ترانس و به ملاطفت دانش باخش از راه پاشویی	
58	AFG 22-223	افزودن سرک از سرک عمومی شهر جان بنار فی مرکز پاشویی دشت ارچی	-	-	-	-	-	-	-	-	تاسیس سروی و دربارین خط فرار دشت	
59	AFG 22-224	چهارراه از راه کابل ملی	-	۷۲.۵۱	۷۲.۵۱	۷۲.۵۱	۷۲.۵۱	۷۲.۵۱	۷۲.۵۱	۷۲.۵۱	موجه عراق شود	
60	AFG 22-225	ملاحظات مهندسی - اقتصادی و تحلیلی جهت جدول جدید سازه	-	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰	پروژه راهبردی های (RAM) - BMS Bridge , PMS - Pavement - Management - System	
61	AFG 22-226	یجاد سیستم مدیریت سرکه	-	۷۱.۸۲	۷۱.۸۲	۷۱.۸۲	۷۱.۸۲	۷۱.۸۲	۷۱.۸۲	۷۱.۸۲	تکمیل امنیت شود در سازه	
62	AFG 22-227	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	۱۹۹.۲۲	پروژه درای نو اتان میباشد که اتان اول آن تحت کار وادیت دوم آن متوقف میباشد	
63	AFG 22-227	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	پروژه مدرنیزه مناطق قندهار شماره ۲۳۵۶ حلقه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۸ در بنسبید به شرکت انکشاف ملی منظور است اما در مورد چگونگی انجام کار شرایط عملی پروژه مدرنیزه مدرنیزه گردد. البته ۲۲ کیلومتر تحت بررسی کارگرمی می باشد.	
64	AFG 22-228	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	۲۵۸.۲۲	تکمیل	
65	AFG 22-228	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
66	AFG 22-228	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
67	AFG 22-229	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	۸۱.۲۷	تکمیل	
68	AFG 22-229	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
69	AFG 22-229	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	۲۷.۵۸	تکمیل	
70	AFG 22-229	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۶.۲۱	۶.۲۱	۶.۲۱	۶.۲۱	۶.۲۱	۶.۲۱	۶.۲۱	۶.۲۱	تکمیل	
71	AFG 22-230	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
72	AFG 22-230	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
73	AFG 22-231	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
74	AFG 22-231	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	۳۲.۱۸	تکمیل	
75	AFG 22-232	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	۲۲۱.۰۰	تکمیل	
76	AFG 22-233	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
77	AFG 22-234	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	۱.۲۳۲.۵۰	تکمیل	
78	AFG 22-234	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	۱۲۲.۵۰	تکمیل	
79	AFG 22-235	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
80	AFG 22-235	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
81	AFG 22-237	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
82	AFG 22-237	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	۷۲.۲۵	تکمیل	
83	AFG 22-237	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
84	AFG 22-237	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
85	AFG 22-237	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
86	AFG 22-238	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	-	-	-	-	-	-	-	-	تکمیل	
1	AFG 22-238	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	۲۸۸.۲۲	تکمیل	
2	AFG 22-238	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	۵۰۰۰	تکمیل	
3	AFG 22-239	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	۶۶۶.۰۰	تکمیل	
4	AFG 22-239	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	تکمیل	
5	AFG 22-239	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	تکمیل	
6	AFG 22-240	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	۲۲۲.۸۱	تکمیل	
7	AFG 22-241	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	۱.۲۲۲.۸۱	تکمیل	
8	AFG 22-241	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	تکمیل	
9	AFG 22-242	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	۱۱۲.۲۵	تکمیل	
10	AFG 22-243	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	تکمیل	
11	AFG 22-244	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲.۰۰	۲.۰۰	۲.۰۰	۲.۰۰	۲.۰۰	۲.۰۰	۲.۰۰	۲.۰۰	تکمیل	
12	AFG 22-244	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	۱.۵۸۲.۰۰	تکمیل	
13	AFG 22-244	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	۱۲.۲۱	تکمیل
14	AFG 22-244	تعمیرات سرک در یک میدان از یک خطی ای دشت دوه وادیت میان وادک	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	۲.۲۲	تکمیل

کد پروژه	شرح پروژه	موقع	موقع	موقع	وضعیت	۲۳.۱۰	۹۱.۸۰	۱۳۲.۵۲	۱۸۸۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱۸۹۳.۰۰	۱۳۲.۰۰	۱۸۹۳.۰۰	۲۲.۰۰
1	AFG (۲۲-۰۱) اصلاح تعمیرات و تجهیزات آن ترمز و ولایت	موقوف	موقوف	موقوف	تحت کار	۲۱٪	۰۰٪	-	۲۸۰	-	۲۸۰	-	۲۸۰	-
2	AFG (۲۲-۱۱۲) واحد حمل و نقل بر پایه PSNI	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۲۰٪	۱۲٪	۴۲.۱۸	۸۸.۹۵	-	۸۸.۹۵	-	۸۸.۹۵	-
3	AFG (۲۲-۱۱۸) عملیات جویزه و خدمات و سرویس سازمان	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۱۵٪	۱۲٪	۲۲.۱۸	۲۲.۸۶	-	۲۲.۸۶	-	۲۲.۸۶	-
4	AFG (۲۲-۱۱۴) پروژه معادن مس مینک	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۹٪	۵۵٪	۱۲۲	۱۰۰.۵۵	-	۱۰۰.۵۵	-	۱۰۰.۵۵	-
5	AFG (۲۲-۱۲۵) پروژه عملیات تخصصی بایگ لاین گاز از ترکمنستان به افغانستان-پاکستان (TAPI) و هندوستان	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۹٪	۸۵٪	۲۵.۸۱	۲۸.۹۱	-	۲۸.۹۱	-	۲۸.۹۱	-
6	AFG (۲۲-۱۱۲) پروژه تکمیل خطوط	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۱۲٪	۱۲٪	۱۸.۲۲	۱۹.۰۰	-	۱۹.۰۰	-	۱۹.۰۰	-
7	AFG (۲۲-۱۱۹) پروژه نصب پمپ لاین جدید ۲۲ کیلومتر از شهر شیرخان الی مرز شرف	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۱۲٪	۵۵٪	۲۱.۵۷	۲۲.۲۲	-	۲۲.۲۲	-	۲۲.۲۲	-
8	AFG (۲۲-۱۵۲) تکمیل دو حلقه جدید گاز در منطقه جنوب شرقی ولایت جوزجان	تکمیل	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۱۰۰٪	۱۲٪	۱,۱۳۹.۵۱	۱,۱۳۹.۰۰	-	۱,۱۳۹.۰۰	-	۱,۱۳۹.۰۰	-
9	AFG (۲۲-۱۵۸) پروژه گاز افغانستان	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۹٪	۲۵٪	۱۰.۵۲	۱۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱۲.۰۰	۲۲.۰۰	۱۲.۰۰	
10	AFG (۲۲-۱۵۸) گاز برداشت شرکت افغان لوبمانت	تکمیل	تحت کار	گزارش ارائه نشده	گزارش ارائه نشده	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۲۸۸.۰۰	۲۸۸.۰۰	-	۲۸۸.۰۰	-	۲۸۸.۰۰	-
کل پروژه های نظیر امور آب								۹,۵۶۶.۵۵	۹,۳۲۹.۵۱		۹,۳۲۹.۵۱		۹,۳۲۹.۵۱	
۱	AFG (۲۱-۶۶) پروژه آبشاری کمال خان و کنترل سیلاب لشکری	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۵۱٪	۱۲٪	۲,۲۲۱.۲۳	۲,۲۲۵.۵۸	-	۲,۲۲۵.۵۸	-	۲,۲۲۵.۵۸	-
۲	AFG (۲۱-۳۲) پروژه احداث و تکمیل سیستم آبیاری در افغانستان	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۶۱٪	۸۰٪	۱,۰۰۰.۳۷	۲,۵۶۶.۰۰	-	۲,۵۶۶.۰۰	-	۲,۵۶۶.۰۰	-
۳	AFG (۲۱-۳۲) ترمینال و ساختمان پروژه بند بنی و آبیاری بخش ادا و فرا	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۶۰٪	۸۵٪	۲۲.۲۲	۹۷.۶۶	-	۹۷.۶۶	-	۹۷.۶۶	-
۴	AFG (۲۱-۲۳۲) ساختمان پروژه بند شاه جوت ولایت کندهار	انقضی گردیده	انقضی گردیده	تحت کار	تحت کار	۰٪	۰٪	-	۱۹.۰۰	-	۱۹.۰۰	-	۱۹.۰۰	-
۵	AFG (۲۱-۲۵۲) دوزن و ساختمان بند آب و بری در منطقه جنوب ولایت پکتیا	تحت کار	تحت کار	موقوف	تحت کار	۱۳٪	۹۸٪	۱۲.۶۶	۱۲.۸۷	-	۱۲.۸۷	-	۱۲.۸۷	-
۶	AFG (۲۱-۲۵۲) تکمیل سیستم آبیاری در منطقه جنوب کندهار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۲۲٪	۱۲٪	۲۵۲.۱۲	۲۶۶.۸۱	۱۲.۰۰	۲۶۶.۸۱	۱۲.۰۰	۲۶۶.۸۱	۱۲.۰۰
۷	AFG (۲۱-۲۵۵) نظارت و ساختمان بند برقی و آبیاری شاه و فرس و سولفی شکر در (افغانستان) آبیاری ۱۵۰۰ هکتار و تولید برقی ۱.۲ مگاوات	تحت کار	تحت کار	موقوف	تحت کار	۲۰٪	۸۸٪	۲۰۰.۹۲	۲۰۷.۲۲	-	۲۰۷.۲۲	-	۲۰۷.۲۲	-
۸	AFG (۲۱-۲۹۱) پروژه تکمیل و تجهیز سیستم آبیاری منطقه الی	تحت کار	تحت کار	تحت کار	تحت کار	۸۰٪	۱۲٪	۱۱۲.۰۸	۱۱۲.۸۸	-	۱۱۲.۸۸	-	۱۱۲.۸۸	-

12	AFG (11-991)	تمدید کن انتقال 11۰ کیلووات گیلپار - پخشبر شامل اعداد سب سبشن پنجشنبه	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	موقوف	موقوف	موقوف	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند برپرسی وتمدید گریز در رابطه به طبق این	انتقال نظر بین کمیسی قرار داری و افغانستان برشنا شرکت در طبق این میباشند
13	AFG (11-992)	انتقال کن 22۰ کیلووات خاخر - پخشاش بشمول سب سبشن های فیلی آباد و کبیر	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	شارکائی	شارکائی	شارکائی	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند تدارکائی منجانب برشنا شرکت	تمام اسناد که از طریق اداره ملی طی مراحل ، طبق فرمان ریاست جمهوری پروژه به برشنا شرکت انتقال گردیده است	
14	AFG (11-993)	تمدید و انتقال کن 11۰ کیلووات از کرکستان ای خوب اید تمدید شبکه های توزیع و سبشن های فریقین خوب آب و موری چایی و اعداد سب سبشن خوب آب	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	شارکائی	شارکائی	شارکائی	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند تدارکائی منجانب برشنا شرکت	پروژه به سکتور خصوصی واگذار میباشند نظارت اجرا برشنا شرکت به هنده دارد.	
15	AFG (11-997)	پروژه برق سوزی 1۲ میگوات ولایت فراد از طریق مشارکت خصوصی و هغه	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	شارکائی	شارکائی	شارکائی	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند تدارکائی منجانب برشنا شرکت	پروژه به سکتور خصوصی واگذار میباشند نظارت اجرا برشنا شرکت به هنده دارد.	
16	AFG (11-999)	پروژه برق سوزی 1۰ میگوات در ولایت خوست، غور و پکتیکا از طریق مشارکت خصوصی و هغه	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	موقوف	موقوف	موقوف	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند تدارکائی منجانب برشنا شرکت	کتبا به کمیسی نامه ارسال گردد تا در مورد چولگات ازایه نامه	
17	AFG (11-999)	اندام سازی پروژه سوز شریف از گاز به برق	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	موقوف	موقوف	موقوف	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند تدارکائی منجانب برشنا شرکت	کتبا به کمیسی نامه ارسال گردد تا در مورد چولگات ازایه نامه	
18	AFG (11-999)	پروژه برق سوزی 5 میگوات ولایت ارکان از طریق مشارکت خصوصی و هغه	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	شارکائی	شارکائی	شارکائی	گزارش منجانب وزارت انرژی به دلیل نبود سرپرست ازایه نگریخته	۰.۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	تسریع روند تدارکائی منجانب برشنا شرکت	به مشارکت عامه و خصوصی واگذار و به اعلان سپرده میبود	
د افغانستان برشنا شرکت																					
1	AFG (AT-01)	شکته توزیع برق در مغان و کنور	-	۱۲۵.۱۹	-	-	۱۲۵.۲۰	۱۰۰.۰۰	-	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	پروژه تکمیل چه بهره برداری سپرده شده است		
2	AFG (AT-04)	سب سبشن جدید 22۰ کیلووات در جنوب غرب کابل و توسعه سب سبشن پشته	-	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۰.۰۰	-	تکمیل	تکمیل	تکمیل	تکمیل	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	پروژه تکمیل چه بهره برداری سپرده شده است		
3	AFG (AT-08)	اداره پروگرام و مشاوریت هنده عامل برشنا جهت تطبیق پروگرام	-	۸۷.۶۸	-	-	۸۷.۶۸	۸۷.۶۸	-	تخت کار	تخت کار	تخت کار	تخت کار	۸۷.۶۸	۸۷.۶۸	۸۷.۶۸	۸۷.۶۸	۸۷.۶۸	تخت کار	تخت کار	
4	AFG (AT-12)	پروژه فابریکه برق ایی کرکند و شبکه توزیع آن	-	۱,۰۲۵.۸۱	-	-	۲۶۱.۵۶	۱۰۰.۰۰	-	تخت کار	تخت کار	تخت کار	تخت کار	۱۰۰.۰۰	۲۵.۰۰	۲۶۱.۵۶	۱,۰۲۵.۸۱	۱,۰۲۵.۸۱	تخت کار	تخت کار	
5	AFG (AT-21)	کن انتقال و توزیع برق از شمال به جنوب کنور و راه طرقت برشنا شرکت در جرعه خجاری، حشمتی، ملی داری (FTBC)	-	۱,۷۹۲.۰۰	-	-	۱,۳۷۵.۵۵	۸۲.۲۰	-	تخت کار	تخت کار	تخت کار	تخت کار	۱۶.۰۰	۸۲.۲۰	۱,۳۷۵.۵۵	۱,۷۹۲.۰۰	۱,۷۹۲.۰۰	تخت کار	تخت کار	
6	AFG (AT-29)	انتقال برق 5۰۰ کیلووات از آلبه به اندجی و شرفان و شبکه های توزیع در توگر، کرکیر، خوست و جورد واران	-	۵,۲۳۵.۱۶	-	-	۲,۵۲۸.۲۷	۸۶.۵۰	-	تخت کار	تخت کار	تخت کار	تخت کار	۲۲.۰۰	۸۶.۵۰	۲,۵۲۸.۲۷	۵,۲۳۵.۱۶	۵,۲۳۵.۱۶	تخت کار	تخت کار	
7	AFG (AT-37)	براسازی بند برق بغور	-	۲۱۸.۰۰	-	-	۸۲.۱۱	۲۸.۰۰	-	تخت کار	تخت کار	تخت کار	تخت کار	۱۷.۰۰	۲۸.۰۰	۸۲.۱۱	۲۱۸.۰۰	۲۱۸.۰۰	تخت کار	تخت کار	
8	AFG (AT-38)	باصد حبله، بالنگاری و نظام نظارت برشنا شرکت	-	۱۸۱.۰۰	-	-	۱۲۲.۶۰	۷۹.۰۰	-	تخت کار	تخت کار	تخت کار	تخت کار	۷۷.۰۰	۷۹.۰۰	۱۲۲.۶۰	۱۸۱.۰۰	۱۸۱.۰۰	تخت کار	تخت کار	

9	AFG (AT-01)	9	1,125.9	1,125.9	1,872.1	22.9%	19.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	پروژه مدرسه داری به لات بود - نسبت مشکلات انسانی مبلغ کار ساختمانی 34 پایه تر سامه	تسکیری و هند شهاب الدین و مشکلات استعلام زمین تر قره جال درای روستای بامیان سامع نصب چهار پایه و معلق نصب دو پایه تر ولایت پوران
10	AFG (AT-02)	10	19.28	-	-	0%	0%	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	اسناد تکمیلی و حسابی تکمیلی ملی وزارت مالمه تهیه بودجهی انتخاب وزارت مالمه مناقصه و خرید بودجهی 1200 خطی تکمیل است.	بایل پروژه منظورگرفته شود
11	AFG (AT-03)	11	21.37	-	-	0%	15.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	فرار داد تهیه و ساخت 84 قلم تجهیزات ایمنی و تجهیزات ایمنی تکمیل ملی و پروژه های ولایت پوران و کندز سایر کمبود بودجه ای ای ایمن فرار داد تکمیل	تسریع روند تهیه بودجهی
12	AFG (AT-04)	12	1,589.95	-	1,529.0	98.2%	91.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	پروژه داری سه لات بود مشکلات انسانی در تمام سیر این کمپوس در ولایت بلخ و پسران	مشکلات استعلام در تمام سرود پرواز
13	AFG (AT-05)	13	78.00	-	599.18	77.9%	78.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	پروژه داری سه لات بود ، نسبت موجودیت آثار تاریخی ، مشکلات در تولید تجهیزات و حمل و نقل مواد ساختمانی و به موجب بررسی گروه کار فرمی مطابق بیان صورت گرفته است	
14	AFG (AT-06)	14	1,318.22	-	199.68	19.0%	17.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	پروژه مدرسه داری 3 لات بود که از جمله دولت آن کار های مقدماتی پروژه و سه لات آن کار های اسی پروژه می باشد	
15	AFG (AT-07)	15	5,523.5	-	5,121.0	92.8%	92.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	پروژه مدرسه داری 4 لات بود کار های انسانی و سروی 2 بخش جرایم داشته و یک بخش آن	تسریع روند مناقصه گردد
16	AFG (AT-08)	16	0.00	-	0.00	0%	0%	موقوف	موقوف	موقوف	موقوف	پروژه مدرسه منتخب بانک جهانی لغو گردیده است	
17	AFG (AT-09)	17	173.19	-	173.19	100%	100%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	پروژه مدرسه داری 4 لات بود کار های انسانی و سروی 2 بخش جرایم داشته و یک بخش آن	تسریع روند مناقصه گردد
18	AFG (AT-10)	18	0.00	-	0.00	0%	0%	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	پروژه مدرسه در مرحله مناقصه میان حکومت افغانستان ، چاپ فارسی	تسریع روند مناقصه
19	AFG (AT-11)	19	87.50	-	87.50	100%	100%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	از اینکه پروژه فوق مشکل شرکت از سوی حکومت افغانستان و بانک جهانی به پیش برده میشود	تسریع روند مناقصه
20	AFG (AT-12)	20	5.00	-	22.50	45.0%	45.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	اسناد تکمیلی و ساخت کارهای پروژه تخت بررسی اول ، محترم مذاکرات ملی بود	تسریع روند بررسی
21	AFG (AT-13)	21	2.00	-	0.00	0%	0%	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	اسناد تکمیلی و حسابی تکمیلی ملی وزارت مالمه تهیه بودجهی انتخاب وزارت مالمه مناقصه و خرید بودجهی 1200 خطی تکمیل است.	بایل پروژه منظورگرفته شود
22	AFG (AT-14)	22	1.027	-	7.22	6.0%	67.0%	نخت کار	نخت کار	نخت کار	نخت کار	تعمیر زمان 1581 روز و افزایش در قیمت پروژه از باب اضافه کاری که اکنون نظر به عدم موجودیت تهیه بودجهی وزارت مالمه منتخب ادار مذاکرات ملی و پسران شرکت دوباره ارسال و مکتوب جدید تنظیم تهیه بودجهی به وزارت مالمه ارسال گردیده است	تسریع روند تهیه بودجهی
23	AFG (AT-15)	23	281.50	-	281.50	100%	100%	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	پروژه مدرسه داری 4 لات بود که دو لات آن در مرحله سروی ، مبریان و ماین پانی قرارداد	تسریع روند در انتخاب بایل پروژه
24	AFG (AT-16)	24	5.00	-	5.00	100%	100%	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	پروژه از طرف وزارت مالمه تر سند بوده امضای گردیده و قرار است برای مناقصه	تسریع روند در انتخاب بایل پروژه
انبار انرژی هسته ای													
1	AFG (AT-17)	1	25.00	-	25.00	100%	100%	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	افزای تکمیل	پروژه ساخت کارهای پروژه تر مدت سال 1399 آغاز بود و طول مناقصه برای سیر	تسریع روند در انتخاب بایل پروژه